

海岸巡防署及所屬 107 年度單位決算評估報告目錄

頁次

- 一、107 年度決算志願士兵不適服現役人數仍達二百餘人，允宜賡續改進**錯誤!** 尚未定義書籤。
- 二、台中港海巡基地新建工程計畫，107 年度決算累計執行率低於 7 成，容待加強辦理，以確保未來各類船艦之泊靠配置需求 ----- **錯誤!** 尚未定義書籤。
- 三、基層廳舍結構補強及新（改）建工程截至 107 年 12 月底部分工程進度仍落後，容待加強辦理 ----- 1

海岸巡防署及所屬 107 年度單位決算評估報告

三、基層廳舍結構補強及新（改）建工程截至 107 年 12 月底部分工程進度仍落後，容待加強辦理

海巡署基層廳舍新（改）建、結構補強工程包括「105-108 年北部分署基層營舍新建工程計畫」、「105-107 年中部分署基層營舍新建工程計畫」、「105-107 年南部分署基層營舍新建工程計畫」、「南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫(106-107 年)」、「107-109 年東部分署沙東營區增建工程計畫」、「107-108 年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等 4 處營舍整建工程計畫」、「106-109 年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫」、「107-109 年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」及「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110 年)」等 9 項工程，總經費合計 9 億 1,270 萬 7 千元，107 年度截至 12 月底累計已編列預算數 1 億 6,624 萬 9 千元，累計執行數 1 億 6,006 萬 2 千元，累計執行率 96.28%。經查：

(一)部分工程仍落後，容待加強辦理

海巡署為有效解決營舍舊有建築結構、外觀不佳、廳舍結構補強等情況，改善駐地同仁生活品質及提升為民服務。爰於 105 年度起辦理基層廳舍新（改）建工程計畫及廳舍結構補強工程。據該署提供各項工程執行情形，本計畫 9 項工程中 4 項已於 107 年度完工，其餘 5 項於 108 年度以後賡續辦理。惟由海巡署基層營舍新（改）建工程及南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫進行中之工程觀之，「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫」及「107-109 年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」之累計執行率分別為 0%及 35.56%(詳附表 1)，且部分工程因流標、執照審查作業或修正招標文件等因素，致工程進度落後，

另「107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫」等5項工程¹累計執行數占核定總經費未達5%，尚處於規劃、設計及招標階段，為避免日後工程延誤或修正計畫，容待加強辦理。

(二)允宜依本院決議賡續掌握各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業

本院審查107年度海岸巡防署主管預算案第3項決議事項(一)略以：「海岸巡防總局及所屬107年度於『地區海岸巡防工作-營舍整建工程計畫』…部分進行中工程進度落後且執行率偏低…」。¹又審計部亦曾建議海岸巡防署：「掌握各階段工程進度，避免計畫執行嚴重延宕情形再生…有鑑於營舍整建工程係為解決營舍舊有建築結構、外觀不佳等問題，為督促相關單位儘速完成營舍整建，盼提升駐用人員執勤效率、生活品質、改善營舍老舊隱藏之危安因素…」是以，海巡署允宜依本院決議，賡續掌握目前各項工程規劃設計、招標決標、變更設計、履約管理、驗收等各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業，以提升值勤生活品質。

綜上，海巡署基層廳舍結構補強及新(改)建工程截至107年12月底仍有部分工程進度落後，容待加強辦理。另允宜依本院決議，賡續掌握目前各項工程規劃設計、招標決標、變更設計、履約管理、驗收等各階段工程進度，儘速完成營舍整建及結構補強作業，以確保駐用安全及改善基層人員駐用環境。

附表1：海巡署基層廳舍新(改)建、結構補強工程執行情形 單位：新臺幣千元

¹「107-109年東部分署沙東營區增建工程計畫」、「107-108年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等4處營舍整建工程計畫」、「106-109年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫」、「107-109年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫」及「海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110年)」等5項工程，截至107年12月底累計分配數占核定總經費百分比分別為3.93%、4.25%、1.31%、0.07%及0%。

工程計畫	核定總經費	已編列預算數(A)	累計執行數(B)	累計預算執行率%(C=B/A)	辦理情形
105-108 年北部分署基層營舍新建工程計畫	66,227	56,023	55,815	99.63	礮港執檢點新建工程先期規劃、龜吼及蘇澳安檢所新建工程等 3 處，其中礮港及龜吼等 2 處已於 107 年度結案，蘇澳安檢所於 4 月 11 日揭牌進駐，依工程里程碑已於 6 月辦竣公共藝術及生活設施結案付款作業，本案將配合工程標餘款支用情形，管制於 12 月結案。(已完工)
105-107 年中部分署基層營舍新建工程計畫	34,620	34,620	34,434	99.46	全案已取得使用執照，並辦理決算。(已完工)
105-107 年南部分署基層營舍新建工程計畫	24,098	24,098	22,583	93.71	七美安檢所 107 年 7 月 23 日申報竣工，同年 10 月 30 日完成驗收程序，並於 12 月下旬付款結案；另廣林營區部分，南部分署 107 年 11 月 16 日核定細部設計成果，承商 10 月 11 日取得建造執照、12 月 24 日完成五大管線審查，並於年度內完成付款結案。(已完工)
南部地區機動海巡隊廳舍結構補強工程計畫(106-107 年)	46,140	46,140	42,327	91.74	本工程原訂於本(107)年 6 月 30 日竣工，因變更設計二次辦理展延，廠商業於 12 月 14 日申報竣工，於 108 年 1 月 2 日正式驗收通過。(已完工)
107-109 年東部分署沙東營區增建工程計畫	30,100	1,184	1,184	100.00	本案已於 107 年 12 月 22 日完成細部設計核定，於 12 月 25 日完成結案付款作業。
107-108 年東南沙分署南沙指揮部南沙醫院等 4 處營舍整建工程計畫	55,922	2,375	2,084	87.75	已於 107 年 12 月 13 日辦理第 1 次上網公告招標，因投標廠商未達三家而流標，於 107 年 12 月 25 日立即辦理第 2 次上網公告事宜。
106-109 年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署工程計畫	117,100	1,539	1,539	100.00	宜蘭縣政府於 7 月 15 日核定都市設計審議，刻正辦理建築執照審查作業。
107-109 年偵防分署雲林查緝隊新建工程計畫	38,500	270	96	35.56	本分署就原中巡局 100 年完成之規劃設計圖說，就本分署需求請廠商修圖，並提送修正成果圖說。
海湖教育訓練中心新(整建)工程計畫(107-110)	500,000	0	0	0	本案專案管理廠商修正之「統包需求說明書」業於 12 月 24 日由代辦機關(桃園市政府)核定，代辦機關並預計

工程計畫	核定總經費	已編列預算數(A)	累計執行數(B)	累計預算執行率% (C=B/A)	辦理情形
年)					於 12 月 28 日辦理公開閱覽(5 個工作天)，並趨趕於 108 年 1 月底公告上網，賡續掌握後續進度並適時回報。 (計畫總金額 7 億，其中 2 億由桃園市政府編列，107 年度經費由桃園市政府編列。)
合計	912,707	166,249	160,062	96.28	

※註：1. 資料來源，海巡署提供；本中心整理。
2. 累計執行數係截至 107 年 12 月底之數。

(分機：8664 高振源)