

交通部航港局及航港建設基金 114 年度預算評估報告

七、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」部分延續性計畫預算執行率未如逾期，允宜確實瞭解廠商未依約請款之原因及合理性，並落實公共工程管理機制，以確保計畫如質如期完成

航港建設基金 114 年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」項下編列 46 億 3,668 萬 2 千元，較 113 年度預算案數 42 億 2,661 萬 7 千元增加 4 億 1,006 萬 5 千元(增幅 9.70%)。經查：

(一)「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度主要增列項目

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度編列數較 113 年度預算案數增加，主要係增列臺中港外港區擴建計畫(第一期)10 億元及臺中港新建填方區工程計畫-風電用地 5 億 632 萬 6 千元等，其中 114 年度預算案較 113 年度預算案增列 1 億元以上項目之經費、期程、預算執行及計畫進度辦理情形等詳表 1。

表 1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度預算案較 113 年度預算案增加 1 億元以上項目預算執行及計畫進度概況表

單位：新臺幣千元

計畫	114 年度 預算案數	總經費 (千元)	期程	截至 113 年 7 月底累計預 算執行率	截至 113 年 7 月底之 計畫進度	
					預定	實際
基隆港港務警察總隊辦公廳 舍新建工程中長程個案計畫	289,858	436,020	111-114	63.86%	22.34%	22.34%
臺北港物流倉儲區公共設施 工程	450,000	2,396,000	111-115	89.85%	16.28%	22.31%
臺北港南碼頭區公共設施及 永久護岸工程	403,000	2,369,000	111-114	148.67%	20.77%	46.44%
臺中港外港區擴建計畫(第一	1,400,000	4,313,479	109-116	69.95%	23.41%	31.63%

計畫	114 年度 預算案數	總經費 (千元)	期程	截至113年7 月底累計預 算執行率	截至113年7月底之 計畫進度	
					預定	實際
臺中港新建填方區工程計畫- 風電用地	621,420	2,013,452	112-117	86.74%	11.07%	22.96%
高雄港洲際 A6 碼頭及後線土 地填築工程-土地填築部分	350,404	100,374	111-114	101.85%	74.71%	100.00%

說明：1. 本表篩選標準為 114 年度編列數較 113 年度預算案編列數增列 1 億元以上。

2. 有關「高雄港洲際 A6 碼頭及後線土地填築工程-土地填築部分」，據港務公司 113 年 10 月 11 日提供「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)第 2 次修正計畫書」(報核中)，為配合 A6 碼頭承租業者營運需求，將原規劃 A6 碼頭延長，故後線場域需配合增加土地填築範圍，爰辦理計畫修正，原核定計畫經費 1 億 37 萬 4 千元，期程 111-114 年，計畫修正後，總經費增加為 6 億 4,345 萬 8 千元，期程 111-115 年，又分年費用 114 年度為 3 億 5,040 萬 4 千元。

資料來源：航港局、港務公司；本中心整理。

(二)「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」部分計畫預算執行情形未如預期

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度預算案數達 1 億元以上，且截至 113 年 7 月底累計預算執行率未達 7 成之項目，據航港局說明如下(詳表 2)：

1. 「基隆港港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」：114 年度編列 2 億 8,985 萬 8 千元，截至 113 年 7 月底止之累計預算執行率為 63.86%，主要係配合廠商辦理工程估驗計價之請款進度，致預算執行落後，已請廠商儘速依約及工進辦理估驗計價作業，以提升預算執行率。
2. 「臺北港物流倉儲區第四期造地工程計畫」：114 年度編列 1 億 5,000 萬元，截至 113 年 7 月底止之累計預算執行率為 66.14%，主要係配合廠商估驗計價請款進度，致預算執行落後，已請廠商儘速依約及工程進度辦理估驗計價作業，以提升預算執行率。

3. 「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」:114 年度編列 14 億元，截至 113 年 7 月底止之累計預算執行率為 69.95%，主要係 7 月份承包商尚未提出估驗申請所導致。

表 2 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」截至 113 年 7 月底止累計預算執行率未達 7 成概況表

單位：新臺幣千元

編號	計畫名稱	總經費	截至 113 年度累計預算數	截至 113 年 7 月底止			114 年度預算案數
				累計分配數	累計執行數	累計預算執行率	
1	基隆港港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	436,020	130,000	130,000	83,019	63.86%	289,858
2	臺北港物流倉儲區第四期造地工程計畫	548,560	105,000	57,000	37,702	66.14%	150,000
3	臺中港外港區擴建計畫(第一期)	4,313,479	2,249,921	1,271,958	889,705	69.95%	1,400,000

說明：本表篩選標準為 114 年度編列 1 億元以上，且截至 113 年 7 月底止之累計預算執行率未達 7 成者。

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度預算案較 113 年度預算案增編，主要係增編臺中港外港區擴建計畫(第一期)及臺中港新建填方區工程計畫-風電用地等項目，以持續優化港區基礎；另「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」114 年度預算編列 1 億元以上項目中，計有 3 項延續性計畫之預算執行率未達 7 成，據航港局說明主要均係廠商未依約及工程進度辦理估價驗收請款所致，允宜確實瞭解並查明廠商未依約請款之原因及合理性，並落實公共工程管理機制，俾使各項商港建設計畫如期如質完成。