

交通部航港局及航港建設基金 114 年度預算評估報告

八、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」部分子計畫執行進度落後，允宜積極辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光

航港建設基金 114 年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱「國內商港建設計畫(111-115 年)」)編列 6 億 4,600 萬元，主要係辦理「布袋港港區排水改善工程」等布袋港埠建設計畫及「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」等澎湖港埠建設計畫共 8 項子計畫，自 111 年起辦理。截至 113 年 7 月底止，「國內商港建設計畫(111-115 年)」累計分配數為 13 億 9,540 萬 9 千元，累計執行數為 14 億 8,717 萬 4 千元，執行率為 106.58%(詳表 1)。經查：

(一)澎湖港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至 113 年 7 月底止，澎湖港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表 1)，

1. 「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」：累計執行率為 111.47%，該工程於 110 年 11 月開工，目前進度辦理浚挖作業，截至 113 年 7 月底止，工程預定進度 99.95%，實際進度 99.99%，因工程進度超前，爰預算執行數超前。
2. 「澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程」：累計執行率為 12.37%，主要係該案原於 112 年度進行細部設計作業，惟因建築物量體仍有疑義於 113 年始完成細部設計，刻辦理經費審議。
3. 「澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程」：累計執行率為 40.84%，該工程於 112 年 8 月決標，惟因土地使用權尚有疑義，故積極與縣府協調相關事宜並於 113 年 4 月取得

建照執造，續於 113 年 5 月 15 日開工所致。

4. 「交通船上下岸安全設施改善工程」：累計執行率為 127.06%，該子計畫係於布袋港及澎湖港馬公港區設置浮動碼頭，以改善旅客上下船安全性。布袋港區於 112 年 4 月開工，目前進行岸水岸電工程，截至 113 年 7 月底工程預定進度 73.86%，實際進度 92%，爰執行數超前；澎湖港馬公港區係於 112 年 1 月開工，113 年 7 月已完工，本工程契約工項全數完成。

(二)布袋港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至 113 年 7 月底止，布袋港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表 1)，

1. 「布袋港外港填區圍堤工程」、「布袋港港區綠美化景觀工程」：該二工程累計執行率分別為 30.36 及 2.03%，其中布袋港外港填區圍堤工程已修正計畫變更施工期程為 116 至 117 年，113 年 2 月已完成海上鑽探作業，目前進行綜合規劃及初步設計作業，後續將配合施工期程辦理設計及發包作業，致執行數降低，至布袋港港區綠美化景觀工程，係與布袋港外港填區圍堤工程合併辦理，故執行數亦降低。
2. 「布袋港港區排水改善工程」、「布袋港 A3-A5 專用區基礎設施工程」：累計執行率分別為 163.40%及 190.43%，其中布袋港港區排水改善工程之工程進度超前，致執行數超前；另布袋港 A3-A5 專用區基礎設施工程，係於 112 年 5 月 5 日開工，113 年 3 月 30 日完工，該工程契約工項全數完成，刻正辦理變更設計作業。

表 1 「國內商港建設計畫(111-115 年)」截至 113 年 7 月底預算執行概況表

單位：新臺幣千元

編	計畫名稱	總經費	截至 113	截至 113 年 7 月	114 年
---	------	-----	--------	--------------	-------

號			年度累計 預算數	累計分配數	累計執行數	累計執行率	度預算 案數
1	澎湖港郵輪碼頭延建 設計及工程	819,000	710,000	710,000	791,446	111.47%	109,000
2	澎湖港龍門尖山碼頭 區客運服務設施改善 工程	101,165	49,725	25,725	3,182	12.37%	40,000
3	澎湖港郵輪旅運中心 及服務區興建設計及 工程	560,409	230,000	175,000	71,473	40.84%	100,000
4	交通船上下岸安全設 施改善工程	491,937	334,300	334,300	424,776	127.06%	157,637
6	布袋港外港填區圍堤 工程	744,616	48,000	40,200	12,205	30.36%	7,231
7	布袋港港區綠美化景 觀工程	65,000	6,200	5,480	111	2.03%	16,430
5	布袋港港區排水改善 工程	238,702	57,000	57,000	93,138	163.40%	181,702
8	布袋港 A3-A5 專用區 基礎設施工程	120,000	86,000	47,704	90,843	190.43%	34,000
合計		3,140,829	1,521,225	1,395,409	1,487,174	106.58%	646,000

資料來源：航港局、114 年度預算案；本中心整理。

綜上，「國內商港建設計畫(111-115 年)」截至 113 年 7 月底止，累計執行率雖為 106.58%，惟其中澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程、澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程、布袋港外港填區圍堤工程，以及布袋港港區綠美化景觀工程，仍因土地使用權之取得及規劃等相關作業較預定時程延遲，致預算執行進度較為落後，允宜積極依計畫辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光，提升旅運服務品質。