

台灣電力股份有限公司 114 年度營業預算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司 114 年度預算案編列營業收入 9,895 億 3,648 萬 9 千元，營業成本 9,393 億 3,440 萬 6 千元，營業費用 173 億 7,111 萬 8 千元，營業外收入 152 億 4,880 萬 4 千元，營業外費用 403 億 4,303 萬 6 千元，收支相抵後本期淨利 77 億 3,673 萬 3 千元，較 113 年度預算淨損 1,887 億 453 萬 8 千元，由虧轉盈。謹就台電公司 114 年度營業預算案評估如下：

一五、「萬里水力發電計畫」自 108 年度推動至今已逾 5 年，仍未取得地方同意致未能辦理後續作業，允宜強化溝通及說明內容，俾順利計畫之推動

台電公司 114 年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「萬里水力發電計畫」2,000 萬 5 千元，係辦理地方溝通及二階環境影響評估報告等前置作業所需相關經費。經查：

(一)計畫概述

本計畫係為就近提供花蓮地區電源，減少轉供輸電之線路損失，加強花蓮地區供電可靠度，並配合政府開發綠能政策，規劃於花蓮縣萬榮鄉萬里溪中上游河床標高約 398 公尺處，設置約 6~13 公尺之攔河堰，設閘門蓄水，有效容積 83 萬立方公尺，經長約 6 公里之地下頭水隧道，引水至萬里溪下游左岸半地下電廠發電，廠內裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組 2 台，總裝置容量 49 千瓩，預定辦理期程自 108 年至 122 年 12 月完工，總經費 95.96 億元。

(二)本計畫自 108 年度推動至今已逾 5 年，仍處於地方溝通階段，允宜持續加強說明，俾利計畫之後續推動

據台電公司統計，本計畫截至 113 年 7 月底累計編列預算 1 億 611 萬 1 千元，累計支付實現數 1 億 753 萬元，累計預算執行率 101.34%，實際計畫進度 5.11%，較預定進度 10.46% 落後 5.35 個百分點。落後原因係本計畫依規定辦理二階環境影響評估及舉行部落會議，惟參加 3 個部落中有 1 部落主張部落會議無效，並對原住民族委員會、萬榮鄉公所及其餘 2 個部落會議之主席提出行政訴訟。據台電公司表示截至 113 年 7 月底辦理進度：「現階段關係部落認定機關案已進入最高行政法院，推估 114 年初應有判決結果，本計畫後續推動須辦理計畫修正以符合實需。另考量計畫奉核至今已逾 5 年，為瞭解近年物價上漲及 0403 地震對本計畫造成之影響，刻正辦理『萬里水力發電計畫崩坍地補充調查及效益再評估技術服務工作』，重新評估工程技術及效益可行性，上述工作係為二階環評及計畫修正之前置作業，預計 114 年 3 月可完成。」

按本計畫自 108 年開始辦理，原定完工期程為 117 年 12 月，惟因部落會議召集時程較晚及環評提送時程延後等因素，於 110 年 6 月間經主管機關同意展延完工期程至 122 年 12 月，惟迄今環評相關作業之部落會議效力疑義尚待訴訟判決確定，計畫仍尚處環評溝通之前置及評估作業階段，允宜研謀強化溝通，俾利計畫之推動。

綜上，台電公司 114 年度賡續辦理「萬里水力發電計畫」，惟本計畫自 108 年推動辦理，迄今已逾 5 年仍處地方溝通之初期作業階段，允宜持續強化溝通，俾利計畫後續推動。