

財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度預算案編列歲入合計 1,861 億 1,210 萬 2 千元(詳表 1)，較 114 年度預算數減少 179 億 7,657 萬 6 千元(減幅 8.8%)；歲出合計 1,350 億 4,720 萬元，較 114 年度預算數(含追加預算)減少 42 億 8,225 萬 1 千元(減幅 3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列 6 億 2,350 萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵 5 億元及私劣菸品查緝 1 億 2,350 萬元。

表 1 財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局) 114 及 115 年度歲入及歲出預算概況表

單位：新臺幣千元

機關別	歲入		歲出	
	115 年度	114 年度	115 年度	114 年度
財政部	15,275,597	17,534,398	13,509,897	13,235,209
國庫署	3,092,270	3,094,427	106,875,329	113,338,456
關務署及所屬	147,592,703	163,055,492	8,167,425	7,441,532
國產署及所屬	20,118,121	20,370,870	4,182,915	3,156,204
財政資訊中心	33,411	33,491	2,311,634	2,158,050
合計	186,112,102	204,088,678	135,047,200	139,329,451

說明：114 年度為預算數(含追加預算)，115 年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度預算案評估如下：

一八、多次修正「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」計畫期程，由原 113 年度延後至 118 年度，且迄 114 年 8 月底預算執行率僅 23.8%，允宜加速辦理，以如期如質完成

國產署 115 年度預算案於「營建工程-購建辦公大樓」項下編列「財政部國有財產署辦公廳舍取得案計畫」第 4 年經費 4 億 3,895 萬元，係辦理該署辦公廳舍搬遷及興建該署辦公廳舍所需經費。
經查：

(一)本計畫內容及修正計畫概述

1. 國產署現有辦公廳舍位於光復南路，屋齡已逾 40 年，經 108 年內政部營建署辦理會勘確認建物因基礎差異沉陷，有結構安全疑慮，且屋齡老舊混凝土已發生劣化等，致長期以來產生漏水問題，經盤點臺北市轄內國有機關用地，皆無適當地點可提供該署搬遷使用，評估後有原址興建必要。
2. 本案國產署參採財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案模式辦理，透過與民間合作方式，以設定地上權方式供廠商合作興建 2 棟政府辦公廳舍，研提「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」（下稱本計畫），並經行政院核定，原興建期程為 110 至 113 年度，總經費 11 億 8,020 萬 1 千元，後因多次招標流標及考量物價上漲等因素，分別於 111 年 3 月、112 年 1 月及 113 年 6 月計 3 度修改計畫，總經費增為 17 億 2,947 萬 3 千元，並調整計畫期程為 112 至 118 年度（詳表 1）。

表 1 國產署辦公廳舍取得案計畫歷次變更計畫概況表

單位：新臺幣千元

項目	期程	期程延後 年數	經費	較前次增加 經費
原計畫	110 至 113 年度	-	1,180,201	-
第 1 次修正	111 至 115 年度	2	1,558,799	378,598
第 2 次修正	112 至 117 年度	2	1,701,841	143,042
第 3 次修正	112 至 118 年度	1	1,729,473	27,632

資料來源：國產署。

(二)截至 114 年第 2 季止，總累計執行進度落後 0.14 個百分點；另迄 7 月底止之預算執行率僅 23.8%，允宜加速辦理

1. 本計畫行政院於 113 年 8 月 5 日核定後，國產署於同年 9 月 23 日辦理第 1 次公告招標，因無廠商投標而流標，再於同年 11 月 27 日續辦第 2 次公告招標，嗣於 114 年 1 月 15 日辦理評選會議評選出最有利標廠商，並於同年月 16 日決標、同年

2 月 20 日與合作開發廠商完成簽約。另為如期如質達成工程效率及品質要求，該署另委託專業廠商辦理本案專案管理技術服務，工作內容包含合作開發執行計畫書、基本設計、細部設計、施工督導與履約管理等階段之諮詢及審查作業，於 114 年 2 月 26 日辦理第 1 次公告招標，因無廠商投標而流標，經檢討流標原因後調整招標文件，包含法務、財務、工程專業人員工作配置及酌增派駐人力費用等，於同年 4 月 8 日第 2 次公告招標，於同年 5 月 19 日辦理評選會議評選出優勝廠商，於同月 28 日議價決標。

2. 本案預定 114 年第 2 季完成選定工程專案管理顧問及進行基本設計，總累計執行進度落後 0.14 個百分點。合作開發廠商雖於 114 年 6 月 20 日提送基本設計文件予專案管理廠商及國產署審查，經專案管理廠商同年 7 月 10 日函請合作開發廠商依審查意見修正，合作開發廠商同年 8 月 18 日提送修正後基本設計文件；國產署再於同年 8 月 8 日邀集相關專家學者及單位召開基本設計文件審查會議，目前請專案管理廠商審視中。
3. 本計畫 114 年度法定預算數 1 億 5,171 萬 1 千元，迄 8 月底分配數及執行數分別為 145 萬元及 34 萬 5 千元，分配預算執行率僅 23.8%。鑑於目前由合作開發廠商進行基本設計文件，尚未進入細部設計階段，且距年底僅餘 3 個多月，允宜加速辦理，落實執行。

綜上，本計畫前於 110 至 112 年間多次招標均因無廠商投標而流標，分別於 111 年、112 年及 113 年函報行政院 3 度修改中長程個案計畫，計畫期程由原 113 年度延後至 118 年度，而截至 114 年第 2 季止，本計畫累計執行進度略為落後，且迄同年 8 月底之分配預算執行率僅 23.8%，允宜加速辦理，並確實控管計畫執行進

度，以如期如質完成。