

國立故宮博物院 115 年度單位預算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)115 年度預算案歲入編列 6 億 6 萬 4 千元，較 114 年度預算數 6 億 752 萬 9 千元，減少 746 萬 5 千元(減幅 1.23%)；歲出編列 29 億 6,564 萬元，較 114 年度預算數(含追加預算，以下同)31 億 9,179 萬 7 千元，減少 2 億 2,615 萬 7 千元(減幅 7.09%)。謹就故宮 115 年度預算案評估如下：

七、新故宮計畫執行進度容有精進空間，允宜加強控管並儘速完備智慧建築標章，以利如期如質完工

故宮 115 年度預算案「新故宮計畫」編列 16 億 5,874 萬 4 千元，較 114 年度預算數 18 億 6,306 萬 1 千元，減少 2 億 431 萬 7 千元(減幅 10.97%)。經查：

(一)「新故宮計畫」自 106 年核定迄今已歷 3 次修正計畫

行政院於 106 年核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，計畫期程 107 至 112 年度，總經費 101 億元，主要係辦理圖書文獻大樓與研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程等，旨在強化故宮北院與南院軟硬體設施及服務品質，整合臺灣博物館群觀光資源並共同帶動觀光產業升級及創新，以推動故宮公共化、營造世界級觀光亮點。惟本計畫先後因部分項目遇有推動困難、配合工程先期規劃結果、原物料價格上漲等因素，分別於 108、110、111 年辦理修正計畫，第 3 次修正後計畫期程屆期日展延至 116 年度，總經費增至 107.47 億元(詳表 1)。

表 1 「新故宮計畫」歷年修正計畫概況表

計畫核定情形	核定日期	計畫總經費(億元)	期程	修正原因
原核定	106 年 12 月 6 日	101	107 至 112 年	-

計畫核定情形	核定日期	計畫總經費(億元)	期程	修正原因
第 1 次修正	108 年 8 月 27 日	87.82	107 至 112 年	停辦推動困難、有其他相似計畫之項目。
第 2 次修正	110 年 5 月 7 日	87.82	107 至 115 年	依據工程先期規劃結果，調整計畫經費分配及計畫期程。
第 3 次修正	111 年 12 月 30 日	107.47	107 至 116 年	受原物料價格上漲影響，工程經費不足，爰調增經費與工期。

資料來源：故宮提供，本中心整理。

(二)新故宮計畫迄 114 年 7 月底執行狀況容有精進空間，允宜完備智慧建築標章及核實辦理估驗計價等相關作業，並確實控管計畫執行進度

新故宮計畫 114 年度可支用預算數 21 億 9,638 萬 6 千元，迄 114 年 7 月底累計執行數為 15 億 1,962 萬 1 千元(含累計預付數 6 億 2,358 萬 1 千元)，占同期間累計分配數 16 億 9,409 萬 1 千元之 89.70%(詳表 2)，容有精進空間。詢據故宮表示，主要係圖書文獻大樓、研究大樓整建工程按施工及驗收進度甫完成核銷作業程序，且迄 114 年 7 月底，新行政大樓及新建圖書館新建工程雖驗收合格惟尚處申辦智慧建築標章階段；而故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程刻正依合約及預定進度執行中，預付數略高主要係因按施工進度辦理估驗計價轉正作業程序；另為配合圖書文獻大樓展場空間並統合空間色彩，獨立展櫃尚待打樣驗收。允宜儘速完備智慧建築標章並確實按工程執行進度核實估驗計價。

表 2 114 年度新故宮計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%

項目	可支用預算數	114 年迄 7 月底			
		累計分配數	累計執行數	累計預付數	執行率
新故宮計畫	2,196,386	1,694,091	1,519,621	623,581	89.70

說明：執行率=累計執行數/累計分配數。

資料來源：故宮提供，本中心整理。

綜上，行政院 106 年核定新故宮計畫迄今已歷第 3 次核定修正計畫，鑑於該計畫屆期日由 112 年度展延至 116 年度，且迄 114 年 7 月底執行進度容有精進空間，允宜儘速完備智慧建築標章，按施工進度核實辦理估驗計價等相關帳務作業，並確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工。