

全民健康保險基金、管制藥品製藥工廠作業基金 109 年度預算評估報告

一〇、109 年度補辦 108 年度購建固定資產預算，與預算法相關規定尚無不合；惟案關工程計畫再度展延執行期限，允宜積極辦理及落實管控，確保整體工程如質於 108 年底前完成

製藥工廠基金 109 年度補辦 108 年度固定資產之建設、改良、擴充共計 4,028 萬 7 千元，包含：專案計畫之管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫 928 萬 7 千元、一般建築及設備計畫 3,100 萬元。經查：

(一)該基金補辦 108 年度固定資產之建設、改良、擴充預算，與預算法規定尚無不合

按預算法第 88 條第 1 項規定¹，附屬單位預算之執行，如因正常業務之確實需要，得先行辦理，不受第 25 條至 27 條之限制；但有關固定資產之建設、改良、擴充，應補辦預算。

製藥工廠基金於 108 年度預算執行期間，因辦理工廠整建棟辦公室、警衛室裝修暨外牆翻修計畫之新增空調工程項目與專案計畫變更設計項目等業務所需，未及列入當年度預算，其已依前開規定，報經行政院核准後先行辦理，再補辦於 109 年度預算，且依 109 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第 6 條第 4 款規定，於其預算書列明計畫內容與預算金額。故該基金於 109 年度補辦 108 年度固定資產之建設、改良、擴充預算，與預算法規定尚無不合。

(二)「管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫」再度展延執

¹預算法第 88 條第 1 項：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，並得不受第 25 條至第 27 條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。…」

行期限至 108 年 12 月 31 日，允宜積極辦理與強化管控

為有效運用空間，提升產能、產值與製藥品質，自 101 年度起辦理「管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫」，依製藥工廠基金 107 年度決算書所載，該工程計畫期程為 101 年度至 103 年度²，總經費 4.94 億元，所需經費均由自有資金支應，嗣為應 PIC/S GMP(國際醫藥品稽查協約組織之藥品優良製造規範)規範及縮短施工期，以確保藥品供貨無虞，於 106 年 8 月 16 日報經衛福部同意延長期程至 108 年 3 月。

據製藥工廠提供之說明，該工程新建棟廠房部分，於 106 年 7 月 24 日竣工，並於 107 年 12 月 28 日獲通知符合 GMP 規範，目前已全面恢復原有第一、二級管制藥品之生產。而整建工程部分，於 107 年 10 月 1 日開始進行，原預計於 108 年 3 月 10 日竣工，惟因西藥藥品優良製造規範不斷革新及相關法規規範日趨嚴謹，需變更設計以為因應，施工廠商並申請展延工期，經代辦機關內政部營建署重新核算工期後，同意竣工日展延 105 日曆天，且經通盤考量工程相關竣工圖、驗收及點交會勘等作業所需時間，整體工作計畫期程報經行政院同意展延至 108 年 12 月 31 日。惟前開工程計畫已數次展延執行期程，允宜積極辦理與強化管控機制。

綜上，製藥工廠基金於 109 年度補辦 108 年度固定資產之建設、改良、擴充預算，與預算法相關規定尚無不合；惟案關工程計畫再度展延執行期程，允宜積極辦理及落實管控，確保整體工程如質於 108 年底前完成，俾利有效運用廠房與逐步擴充產能。

²據該廠表示，經代辦機關內政部營建署專業評估後重新擬定工程期程，並修正計畫及將工作期程修正至 106 年度。