

原住民族委員會主管及財團法人原住民族文化事業基金會 108 年度決算評估報告目錄

頁次

壹、原住民族委員會	錯誤! 尚未定義書籤。
一、107 學年度大專校院原住民學生之申辦休學率與退學率均較一般生高，且申辦休學率逐年上升，允宜研謀改善，俾利提升原住民族教育水準	錯誤! 尚未定義書籤。
貳、原住民族綜合發展基金	錯誤! 尚未定義書籤。
二、近年來補助辦理溫泉示範區計畫之執行情形有待改善，允宜研謀妥處，以利原住民族地區溫泉建設之發展	錯誤! 尚未定義書籤。
參、財團法人原住民族文化事業基金會	錯誤! 尚未定義書籤。
三、原住民族廣播電臺設置第 1 期計畫執行進度未如預期，辦理期限由 108 年度展延至 109 年度，允宜積極辦理，以維原住民權益	1

原住民族委員會主管及財團法人原住民族文化事業基金會 108 年度決算評估報告

三、原住民族廣播電臺設置第 1 期計畫執行進度未如預期，辦理期限由 108 年度展延至 109 年度，允宜積極辦理，以維原住民權益

原文會 108 年度辦理原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)修正計畫決算數 1 億 4,505 萬 9 千元，包括原住民族廣播電臺(以下簡稱廣播電臺)之建置 8,092 萬 8 千元及營運 6,413 萬 1 千元。經查：

(一)「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)計畫」辦理廣播電臺之籌設與營運，廣播電臺並於 106 年 8 月正式開播

原文會依原住民族基本法第 12 條：「政府應保障原住民族傳播及媒體近用權…。」及財團法人原住民族文化事業基金會設置條例第 1 條：「為傳承原住民族文化教育、經營原住民族文化傳播媒體事業，…。」之設置目的下，成立原住民族廣播電臺以維護原住民族媒體近用權及傳承語言文化教育使命。至「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)計畫」經行政院 106 年 4 月 10 日核定，辦理廣播電臺之籌設及營運 2 部分業務，原住民族廣播電臺並已於 106 年 8 月 9 日正式開播。

(二)計畫進度執行落後，致須修正展延第 1 期計畫時程

1. 截至 108 年 6 月 30 日止，原文會已完成 17 座轉播站設置並取得 17 張廣播電臺執照，餘 20 座轉播站(梅山、阿里山、霧臺、春日、牡丹、大同、南澳、森永、海端、東河、豐濱、秀林、南投、烏來、復興、尖石、泰安、和平、富里、舞鶴)之調頻發射系統設備、訊源傳輸及監控系統設備建置等財物機房採購案業已完成發包，刻正進行鐵塔與避雷系統暨機房基礎座新建工程採購案招標作業，經評估各轉播站臺訊號測

試、試播及通傳會核發廣播執照後電臺正式開播等期程，預估 109 年可完成上述補隙轉播站建置。

2. 由於部分站臺建置期程過於緊縮，且現勘站臺機房產權多方混淆不清，涉及不同單位之產權與管理、站臺空間不足無法放置發電機及進行電路配線、新建鐵塔及加掛天線工程、因遇豪雨封山與道路數月及外島站臺遇天候不佳，而無法順利場勘，致執行進度未如預期。
3. 原文會修正計畫並於 108 年 11 月 7 日經行政院核定，將第 1 期計畫展延至 109 年¹，計畫總經費由 8 億 2,203 萬 5 千元，修正為 7 億 3,079 萬 6 千元，原預計於 106 年度及 107 年度完成 44 個發射電臺，並取得廣播執照者各 17 張及 27 張；惟實際執行情形，僅於 106 年度取得 4 張廣播執照外，餘修正目標為於 108 年度取得 13 張(實際執行結果同目標數)，109 年度取得 20 張(詳表 1)。
4. 該計畫截至 108 年度累計預算數 5 億 8,880 萬 7 千元，累計執行數 3 億 1,910 萬 6 千元，累計執行率僅 54.20%(詳表 2)，預算執行情形未盡理想，原文會允宜積極建立計畫管控機制，俾利於期程內順利完成。

綜上，原文會辦理「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)修正計畫」，108 年度決算數 1 億 4,505 萬 9 千元，截至 108 年底累計執行率 54.20%，雖廣播電臺已於 106 年 8 月 9 日開播，惟部分建置工程遭遇諸多困難，如：產權不清、站臺空間不足及天候不佳等因素，致執行進度落後而延展計畫期程，原民會允宜加強監督並提供必要協助，俾利各轉播站等各項硬體設施如期如質完工。

¹「原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)修正計畫」將期間延長至 109 年度，惟計畫名稱未修正，仍維持(105-108 年)。

表 1 「原住民族廣播電臺設置第 1 期 (105 年-108 年)修正計畫」

衡量指標差異比較表

項目	年度績效指標	衡 量 指 標 值							
		衡 量 項 目	評 估 方 式	衡 量 標 準	年 度 目 標				
					105	106	107	108	109
設計籌劃	設立原住民族廣播電臺	原住民族廣播電臺第一期轉播站建置	原計畫	取得籌設許可證	1				
				各發射電臺取得廣播執照數量(小照)		17	27		
				取得電臺執照數量(大照)		1			
		修正計畫	取得籌設許可證	1					
			各發射電臺取得廣播執照數量(小照)		4		13	20	
			取得電臺執照數量(大照)		1				

資料來源：摘自原住民族廣播電臺設置第 1 期(105 年-108 年)修正計畫。

表 2 「原住民族廣播電臺設置第 1 期 (105-108 年)修正計畫」預

算執行情形表

單位：新臺幣千元

經費門	年 度	106		107		108		累計 預算數	累計 執行數
		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數		
經常門	廣播電臺人 事費、節目 製作費、廣 播電臺行政 庶務等	10,811	12,318	33,244	29,207	44,937	41,313	88,992	82,838
	發射站臺工 程業務	30,396	8,231	89,720	25,863	88,623	22,818	208,739	56,912
資本門	辦公室裝 修、資訊及 網路 OA 設 備、自控錄 音室設備、 音對控播音 室設備、發 射設備含備 份架、機房 設、機房、 訊號傳送設 備遠程監 控、發電機	171,598	76,691	110,978	21,737	8,500	80,928	291,076	179,356

經 資 門	年 度	106		107		108		累計 預算數	累計 執行數
		預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數		
	周 邊 設 備 、 共 站 擴 充 、 機 房 隔 間 、 空 調 系 統 、 衛 星 接 收 站 、 數 據 專 線 、 建 置 等 費 用 。								
合	計	212,805	97,240	233,942	76,807	142,060	145,059	588,807	319,106

資料來源：原文會提供。

(分機：1911 劉雲霞)