

國立文化機構作業基金 110 年度預算評估報告

國立文化機構作業基金(簡稱文化基金)下設國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立國父紀念館等 3 個分基金。文化基金 110 年度預算案總收入 8 億 855 萬 6 千元、總支出 7 億 9,897 萬 9 千元、收支相抵後本期賸餘 957 萬 7 千元，較 109 年度預算賸餘 1,329 萬 5 千元減少賸餘 371 萬 8 千元。謹就文化基金 110 年度預算案評估如下：

五、國父紀念館為市定古蹟，整修工程須符合文資法規定，致計畫執行進度落後，該館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業

國父紀念館 110 年度預算案，辦理「國立國父紀念館跨域加值計畫」(簡稱國父紀念館跨域加值計畫)分別於「勞務成本」及「什項設備」科目編列 8,830 萬元及 550 萬元，合計 9,380 萬元(詳表 1)。經查：

表 1 110 年度「國立國父紀念館跨域加值計畫」之預算編列明細表

單位：新臺幣千元

| 科目名稱 | 預算案數 |
|------------------|--------|
| 一、業務成本與費用 | 88,300 |
| 勞務成本 | 88,300 |
| 二、不動產、廠房及設備-專案計畫 | 5,500 |
| 什項設備 | 5,500 |
| 合計 | 93,800 |

資料來源：文化基金 110 年度預算案。

(一)110 年度係編列國父紀念館跨域加值計畫之第 7 年經費

105 年 1 月 29 日行政院核定國父紀念館跨域加值計畫，嗣後行政院分別於 106 年 9 月 28 日及 107 年 10 月 19 日核定修正計畫。謹就 107 年 10 月 19 日行政院核定之修正計畫，有關計畫內容、期間及經費情形說明如下：

1. 計畫內容：分為 3 大部分：(1)大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、優化典藏空間並強化典藏管理效能、提升機電設備

效能及室內裝修改善工程等。(2)國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施等。(3)中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。

2. 計畫期間：104 年度至 111 年度，共 8 年。

3. 計畫經費：總經費 11 億 6,607 萬元。104 至 109 年度已編列預算數 2 億 5,435 萬 8 千元，110 年度預算案編列 9,380 萬元，餘 8 億 1,791 萬 2 千元將於 111 年度編列。

(二)國父紀念館經臺北市政府公告為市定古蹟，相關工程須符合文資法之規定，致計畫執行進度落後，文化部已請該館提報修正計畫

國父紀念館跨域加值計畫 104 至 109 年度已編列預算數 2 億 5,435 萬 8 千元，截至 109 年 8 月底止累計實支數 1 億 3,922 萬 6 千元(占已編列預算數之 54.74%)，計畫執行進度為 22.35%，較預定進度 23.57%落後 1.22 個百分點。據國父紀念館說明落後原因，主要係 107 年 6 月 21 日該館經臺北市政府提報為暫定古蹟、108 年 5 月 3 日公告為市定古蹟，後續作業皆須遵循文資法之相關規定，致使工程規劃設計作業延宕、原規劃之分區工程暫緩發包，整體計畫執行進度因而落後，該館已請技術服務廠商持續進行規劃設計作業，與文資審議等外部審查作業併行，以積極追趕計畫執行進度。另文化部表示，為控管該計畫之執行進度，該部每月定期召開專案會議，並請國父紀念館提報修正計畫。爰此，國父紀念館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業。

綜上，文化基金 110 年度預算案編列國父紀念館跨域加值計畫第 7 年經費，惟國父紀念館經臺北市政府公告為市定古蹟，相

關工程須符合文資法之規定，致計畫執行進度落後，國父紀念館允宜積極辦理，並儘速完成修正計畫之提報作業。