

行政院農業委員會主管非營業基金 110 年度決算評估報告

行政院農業委員會(以下稱農委會)主管非營業基金 110 年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀 7,614 萬元，較預算短絀 1 億 507 萬 8 千元減少 2,893 萬 8 千元(減幅 27.54%)；農田水利事業作業基金審定短絀 19 億 5,262 萬元，較預算短絀 49 億 4,787 萬 9 千元減少 29 億 9,525 萬 9 千元(減幅 60.54%)；農業特別收入基金審定短絀 107 億 6,940 萬 9 千元，較預算短絀 56 億 9,645 萬 9 千元增加 50 億 7,295 萬元(增幅 89.05%)¹。謹就農委會主管非營業基金 110 年度決算評析如下：

二、110 年度一般建築及設備計畫結餘款占可用預算數比率逾 2 成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規畫作業

農田水利事業作業基金 110 年度固定資產建設改良擴充決算數 33 億 9,963 萬 1 千元(均為一般建築及設備計畫一次性項目)，占可用預算數 46 億 8,333 萬 7 千元之 72.59%；保留數 1 億 9,986 萬 7 千元，占可用預算數比率 4.27%；結餘款 10 億 8,383 萬 9 千元占可用預算數比率達 23.14%。

彙整 110 年度一般建築及設備計畫項目各科目執行情形詳表 1，並說明如下：

(一)土地：執行率僅 32.15%，結餘款 3 億 3,961 萬 1 千元占可用預算數高達 67.85%，主要係因價購照舊使用土地不如預期。

(二)土地改良物：執行率 80.54%，主要係因疫情延宕工程，且市場缺工及物料上漲，廠商投標意願低致流標；保留款 1 億 4,571

¹ 農業作業基金含種苗改良繁殖基金、畜產改良基金及農業生物科技園區基金等 3 個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等 17 個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等 6 個分基金。

萬 7 千元係工程尚施工中，或部分因配合埤塘無法放乾池水施作而停工所致。

(三)房屋及建築：執行率 55.99%，係因桃園管理處水利大樓整修工程尚進行訴訟中、石門管理處興建住商大樓統包工程，開工後因基地地盤堅硬造成進度落後等；保留款 3,275 萬 3 千元係七星大樓工程款內部安裝工作尚無法估驗計價所致。

(四)機械及設備：執行率 70.59%，主要係桃園大圳幹線主要監測點支線水閘門水文監控監視系統更新維運工程因資安等級提升，採購作業耗時致落後，另擲節開支致賸餘結餘；保留款 2,139 萬 7 千元，主要係因採購作業耗時致發包後尚施工中。

(五)「交通及運輸設備」與「什項設備」：執行率分別為 81.83% 及 81.10%，差額係擲節開支之結餘款。

綜上，農田水利事業作業基金 110 年度辦理「一般建築及設備」決算結餘款 10 億 8,383 萬 8 千元占可用預算數 23.14%，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業，並加強控管執行，以提高各農田水利建設執行成效。

表 1 110 年度固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

科目	可用預算數 (A)	決算數 (B)	比率 (B/A)	結餘款	保留款
土地	500,520	160,909	32.15	339,611	-
土地改良物	3,475,143	2,798,957	80.54	530,469	145,717
房屋及建築	439,353	246,013	55.99	160,587	32,753
機械及設備	228,386	161,228	70.59	45,761	21,397
交通及運輸設備	18,701	15,303	81.83	3,398	-
什項設備	21,234	17,221	81.10	4,013	-
合計	4,683,337	3,399,631	72.59	1,083,839	199,867

資料來源：農田水利事業作業基金 110 年度決算書。

(分機：1921 林佑樺)