

行政院及不當黨產處理委員會 113 年度單位預算評估報告

八、部分營繕相關工程預算執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程控管

行政院 113 年度預算案「營繕工程」編列 4,954 萬 9 千元，包括辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等相關工程 4,887 萬千元及工程管理費 67 萬 1 千元。經查：

(一)113 年度編列辦理國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程等 3 項工程

行政院依據「文化資產保存法」及「古蹟修復及再利用辦法」等規定，113 年度預算案賡續編列 4,887 萬 8 千元，辦理「國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程」、「歷史建物修繕及會議室空間改善工程第 2 期工程」及「院區各大樓空調汰換更新第 9 期工程」等 3 項營繕相關工程，預計辦理內容及經費需求詳表 1。

表 1 行政院 113 年度編列營繕相關工程經費及預計辦理內容

工程項目	預算案數 (新臺幣千元)	預計辦理內容
1. 國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程	1,800	該案將進行中央大樓裂縫灌注補強、損壞磁磚割除新貼、噴刷防護劑及迴廊刷漆等工程，行政院依文化資產保存法第 24 條規定，先於 113 年辦理修復計畫招標，由專業人士撰寫修復計畫俟通過審查後，預計於 114 年辦理工程發包。
2. 歷史建物修繕及會議室空間改善工程第 2 期工程	44,578	1. 歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程 ：該規劃設計案已於 112 年 5 月發包，預計於 113 年第 1 季送臺北市文化局審查，113 年 5 月辦理工程發包。工程內容包含主建物修繕、管線配置及孫運璿院長時期空間修復等，所需經費 1,720 萬元。 2. 中央大樓各會議室空間改善(含設備更新)工程 ：該案係辦理該院院會室工程設備後續擴充及第 2、4 會議室改善工程，施工工項包含影音設備改善、機電、管線及空調等工程，所需經費 2,737 萬 8 千元。
3. 院區各大樓空調汰換更新第 9 期工程	2,500	該案係建置智慧能源監控管理系統，協助即時掌握設備耗能，以利訂定能源改善計畫，有效降低

工程項目	預算案數 (新臺幣千元)	預計辦理內容
		水電成本，達到節能減碳與節省公帑之目標。
合計	48,878	

資料來源：行政院；本中心整理。

(二)「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」等 2 項工程 112 年度截至 8 月底執行率未達 7 成

檢視該院 111 至 113 年度營繕相關工程預算編列及執行情形(詳表 2)，111 年度預算數 1,389 萬 2 千元，決算數 1,344 萬 5 千元，執行率 96.78%，惟「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」及「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」等 2 項工程，112 年度截至 8 月底預算分配數分別為 170 萬元、1,166 萬元，執行數各為 116 萬 6 千元、595 萬 3 千元，執行率各為 68.59%、51.05%，預算執行皆未達 7 成。據行政院回復內容略以：

1. 「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程」：於 112 年 5 月發包，並給付第 1 期規劃費約 116 萬元，廠商預計於 113 年第 1 季繳交規劃書送臺北市文化局審查。
2. 「中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)」：111 年第 3 會議室空間及設備建置案業於 112 年驗收並付款；另第 1 會議室空間改善(含設備更新)採購案，刻正施工中，依合約竣工日期為 112 年 12 月 10 日。該案截至 112 年 9 月 15 日止，實際進度為 16.8%，較預期進度超前 7.9 個百分點。

表 2 111 至 113 年度營繕相關工程預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元

年度/項目	國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程	歷史建物修繕		院區各大樓空調汰換更新第 9 期工程
		歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程	中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)	
111	預算數	-	-	13,892
	決算數	-	-	13,445
	執行率	-	-	96.78%

年度/項目	國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程	歷史建物修繕		院區各大樓空調汰換更新第 9 期工程	
		歷史建築孫運璿濟南路寓所修復再利用工程	中央大樓會議室空間改善工程(含設備更新)		
112	預算數	-	1,700	29,595	-
	迄 8 月分配數	-	1,700	11,660	-
	迄 8 月執行數	-	1,166	5,953	-
	執行率	-	68.59%	51.05%	-
113	預算案數	1,800	17,200	27,378	2,500

說明：111 年度係動支第二預備金支應。

資料來源：行政院提供；本中心整理。

綜上，行政院 113 年度預算案賡續辦理營繕相關工程，惟部分營繕相關工程預算 112 年截至 8 月底執行率未臻理想，允宜積極辦理並落實工程進度控管，以確保計畫如期如質完成。