

國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金 111 年度決算評估報告

一、國軍生產及服務作業基金醫療事業「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓」及「質子治療系統整備」計畫，111 年底累計預算執行率均不及 5 成，允宜加強管控計畫進度

國軍生產及服務作業基金醫療事業自 107 年度起，陸續提出多項固定資產建設專案計畫，其中「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」及「醫學中心質子治療系統整備」等 2 項計畫，111 年底累計預算執行率均不及 5 成，允宜檢討問題成因並加強進度控管，俾利計畫儘速完成。經查：

(一)截至 111 年底止，「松山分院航空醫學大樓」及「質子治療系統整備」預算累計執行率均不及 5 成

醫療事業自 107 年度起陸續提出「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」、「國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫」、「國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫」、「三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫」及「醫學中心質子治療系統整備」等 5 項固定資產建設專案計畫，辦理期程為 107 至 115 年度，計畫總經費 121 億 4,203 萬 2 千元，均由醫療事業以自有資金支應。檢視各計畫截至 111 年底止預算編列及執行狀況(詳表 1)，以「醫學中心質子治療系統整備」累計預算執行率 0.25% 最低；「松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」執行率 44.2% 次之。

(二)111 年底「松山分院新建航空醫學大樓」主要因承包商問題致工程進度落後，另「醫學中心質子治療系統整備」系統整備統包案則因無廠商投標而流標多次，辦理進度欠佳

依該基金醫療事業提供說明，111 年底松山分院新建航空醫

學大樓固定資產投資計畫之預計工程進度為 45.33%，惟實際工程進度僅 35.42%，落後 9.91 個百分點，進度落後原因係：「...主要系統承包廠商因整體環境缺工及財務狀況不佳影響材料進場等原因，致使工程進度無法提升...。」另醫學中心質子治療系統整備專案計畫係規劃於三軍總醫院興建質子放射治療中心並購置質子放射治療系統一套，技術服務標雖於 109 年 9 月 8 日決標，然「質子設備(含工程)統包案採購計畫」迄 111 年底已開標 5 次¹，均因無廠商投標而流標²，且截至該年底止仍尚未決標。

綜上，國軍生產及服務作業基金醫療事業 107 年度起陸續提出 5 項固定資產建設專案計畫，揆各計畫累計至 111 年底預算執行狀況，以「醫學中心質子治療系統整備」預算執行率 0.25%最低，「三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓」之 44.2%次之，醫療事業允宜檢討成因並加強進度控管，俾利計畫儘速完成。

表 1 111 年底國軍生產及服務作業基金醫療事業各項固定資產建設

改良擴充專案計畫明細及預算執行狀況表 單位:新臺幣千元;%

計畫名稱	計畫內容		111 年底預算執行狀況		
	期程	總經費	累計預算數	累計執行數	執行率
三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓固定資產投資計畫	107-112	1,989,441	1,798,857	794,966	44.20
國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	108-113	1,748,627	405,259	404,247	99.75
國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	108-115	2,420,210	383,501	380,430	99.20
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	109-115	3,483,754	461,102	458,528	99.44
醫學中心質子治療系統整備	109-113	2,500,000	845,842	2,074	0.25
合計	-	12,142,032	3,894,561	2,040,245	52.39

資料來源：國軍生產及服務作業基金，本中心整理。

¹ 依醫療事業提供資料，開標日期分為 110 年 8 月 10 日、8 月 24 日、9 月 7 日、12 月 29 日及 111 年 1 月 9 日。

² 依該事業說明遲無法決標原因係受疫情影響，致物料及人工皆大幅調漲所致。