

# 衛生福利部主管非營業基金及財團法人國家衛生研究院 111 年度決算評估報告

一、111 年度部立醫院固定資產建設改良擴充計畫預算執行率低於 6 成，且部分預算已保留數年，允宜督促妥擬善策，加強計畫執行控管，以提升預算執行成效

醫療藥品基金 111 年度固定資產建設改良擴充計畫預算數 15 億 3,153 萬 2 千元，加計以前年度保留數 10 億 1,260 萬 1 千元，可用預算數為 25 億 4,413 萬 3 千元，執行結果，決算數 15 億 1,398 萬元，僅占可用預算數之 59.51%。經查：

(一)26 家部立醫院 111 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率低於 6 成，其中樂生療養院等 15 家部立醫院預算執行率最低僅 21.36%

衛生福利部所屬 26 家醫療機構(下稱部立醫院)為擴充醫療量能及改善醫療儀器設備，111 年度賡續辦理固定資產建設改良擴充計畫，惟 111 年度固定資產建設改良擴充計畫決算數 15 億 1,398 萬元，僅占可用預算數 25 億 4,413 萬 3 千元之 59.51%，整體預算執行率低於 6 成。

另審計部於衛生福利部醫療藥品基金 111 年度財務收支及決算審核通知指出，該基金 111 年度辦理固定資產建設改良擴充計畫，其中樂生療養院等 15 家醫院預算執行率僅介於 21.36% 至 75.07% 間(詳表 1)，並以樂生療養院預算執行率 21.36% 最低。此外，樂生療養院、旗山醫院及苗栗醫院之預算執行率最高僅 40.47%，且預算保留率皆逾 5 成，顯示該 3 家醫院預算執行情形欠佳。

至於上述 3 家醫療機構 111 年度固定資產預算執行率偏低之主要原因，依該基金 111 年度決算書，其中樂生療養院辦理

「樂生園區整體發展計畫」整體景觀工程及廣場平台工程因社運團體對環評提出行政訴訟，致基礎設施規劃案進度延遲，執行率因而落後；旗山醫院則因單房間職務宿舍擴建工程多次流標，經檢討調增預算後，111年12月27日辦理公告仍流標，爰辦理預算保留，故執行率落後；另苗栗醫院之放射腫瘤治療中心擴建計畫與急重症醫療大樓擴建計畫則因工程案均尚未決標，爰辦理預算保留而影響執行率。

表 1 111 年度衛福部部立醫院固定資產改良擴充計畫預算執行率未達 8 成及預算保留情形簡表 單位：新臺幣千元；%

序號	醫院名稱	可用預算數 (A)	決算數 (B)	預算執行率 (B/A)*100	保留數 (C)	保留率 (C/A)*100
1	樂生療養院	445,171	95,099	21.36	350,067	78.64
2	旗山醫院	88,630	33,235	37.50	55,395	62.50
3	澎湖醫院	53,932	20,677	38.34	829	1.54
4	苗栗醫院	123,971	50,166	40.47	72,908	58.81
5	南投醫院	111,886	49,486	44.23	59,312	53.01
6	臺東醫院	68,561	31,197	45.50	31,754	46.31
7	臺南醫院	98,184	46,451	47.31	40,327	41.07
8	屏東醫院	64,570	30,723	47.58	33,830	52.39
9	桃園醫院	433,608	246,371	56.82	158,876	36.64
10	彰化醫院	125,025	74,487	59.58	49,841	39.86
11	玉里醫院	12,164	7,388	60.74	1,070	8.80
12	豐原醫院	73,618	45,673	62.04	26,979	36.65
13	胸腔病院	13,667	8,738	63.94	4,723	34.56
14	嘉義醫院	29,181	20,827	71.37	6,101	20.91
15	基隆醫院	84,234	63,238	75.07	19,762	23.46

資料來源：審計部查核衛生福利部醫療藥品基金 111 年度財務收支及決算之審核通知事項。

(二)樂生療養院等 4 家醫院部分項目預算連年保留，截至 111 年底止保留時間達 4 年至 5 年

醫療藥品基金 111 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執

行率 59.51%，雖優於 110 年度之 56.29%<sup>1</sup>，然截至 111 年底止仍有 4 家醫院預算保留時間達 4 年至 5 年(詳表 2)，包括樂生療養院(107 至 109 年度)、南投醫院(107 及 108 年度)、以及旗山醫院及桃園醫院(108 至 110 年度)編列之預算，截至 111 年度仍予保留，顯示該基金固定資產建設改良擴充計畫之預算執行仍有檢討空間，允宜積極改善，俾提升資本計畫預算執行成效。

**表 2 衛福部部立醫院固定資產建設改良擴充計畫 107 至 110 年度編列預算截至 111 年度仍保留預算情形表** 單位：新臺幣千元

預算編列年度	107	108	109	110
樂生療養院	8,000	11,372	330,000	-
旗山醫院	-	9,592	27,680	14,400
南投醫院	18,658	10,000	-	-
桃園醫院	-	146	5,100	68,333
合計	26,658	31,110	362,780	82,733

資料來源：審計部查核衛生福利部醫療藥品基金 111 年度財務收支及決算之審核通知事項。

綜上，111 年度醫療藥品基金固定資產改良擴充計畫預算執行率僅為 59.51%，執行率偏低，恐影響原規劃固定資產可提供醫療量能之期程及效益，允宜積極檢討改善，俾提升預算執行成效。

(分機：1925 賴欣憶)

<sup>1</sup> 110 年度決算數 13 億 8,188 萬 4 千元，占可用預算數 24 億 5,482 萬 4 千元之 56.29%。