

各國立大學校院(不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學)校務基金 114 年度預算評估報告

八、臺北大學「LB07 館新建工程」歷經多次流標，該校現已與民間機構簽署合作備忘錄，並規劃調整計畫內容，嗣後執行宜妥為規劃，並審慎控管進度，俾利如期如質完成

臺北大學校務基金 114 年度預算案於固定資產建設改良擴充計畫下編列 1 項分年性項目 3,715 萬 4 千元，據預算書說明係「LB07 館新建工程」所需費用，計畫總金額為 1 億 3,323 萬 6 千元。經查：

(一)LB07 館新建工程計畫經 2 次變更後，總經費調增 7,108 萬 5 千元，預計將於 113 年底前完成

因新北市政府捷運三鶯線之規劃路線使用該校土地，新北市政府捷運局為回饋臺北大學並打造友善校區環境，故協助該校新建 LB07 館以銜接都市運輸系統，並提升校園機能與可及性，爰該項興建工程係新北市政府捷運工程局委託臺北大學代辦，俟興建完成後，由該校接續管理營運。該計畫原經費總額為 6,215 萬 1 千元，全數由新北市政府捷運工程局編列經費支應，惟因原物料、工資上漲及樓地板面積增加等因素，爰先後辦理 2 次計畫變更，總經費調整至 1 億 3,323 萬 6 千元，新增經費(7,108 萬 5 千元)皆由該校自籌收入支應，臺北大學已於 112 年及 113 年分別編列 3,715 萬 4 千元及 3,393 萬 1 千元，原預計於 113 年底完成(詳表 1)。

表 1 LB07 館新建工程計畫概況表

項目	原計畫	第一次變更(111/4/11)後	第二次(111/10/25)變更後
總經費	6,215 萬 1 千元	9,930 萬 5 千元	1 億 3,323 萬 6 千元
計畫期程	109.9.16-112.12.31	109.9.16-112.12.31	109.9.16-113.12.31
經費來源	新北市政府	1. 新北市政府捷運工程局	1. 新北市政府捷運工程局

項目	原計畫	第一次變更(111/4/11)後	第二次(111/10/25)變更後
	捷運工程局	6,215 萬 1 千元。 2. 臺北大學 3,715 萬 4 千元(編列該校於 112 年度預算)。	6,215 萬 1 千元。 2. 臺北大學 7,108 萬 5 千元(於 112 年度編列 3,715 萬 4 千元、113 年度編列 3,393 萬 1 千元)。
修正原因及變更內容	-	受新冠肺炎疫情致原物料、工資上漲影響，調增原物料、工資單價及增加建築物結構、樓地板面積之預算。	於 111 年 6 月 23 日及 7 月 28 日辦理開標，皆因無廠商投標而流標，經評估主要係受新冠肺炎疫情未見趨緩及俄烏戰爭等因素影響致物價及工資上漲，爰變更計畫調整預算。

資料來源：臺北大學，本中心彙製。

(二)因工程案仍多次無廠商投標，刻正辦理第 3 次計畫變更，預計總經費將有大幅調增，嗣後執行宜妥為規劃並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完成

檢視該計畫執行狀況，經 2 次變更後，LB07 館新建工程先後於 112 年 6 月 6 日及 7 月 11 日辦理 2 次開標，皆因無廠商投標而流標，該校召開檢討會議決議調整工程準備金予工程預算並改採最有利標決標方式辦理，以期增加廠商之投標意願，經教育部函復同意辦理後，復於 112 年下半年辦理 3 次招標，仍無廠商投標。據該校表示，業於 112 年底召開檢討會議以評估變更計畫，且 113 年初有民間機構接洽表示有意捐贈該新建案，經多次研商後雙方於 113 年 5 月完成簽署合作備忘錄，整體計畫內容亦隨之調整，預計該計畫經第 3 次變更後總經費將調整至 3 億 3,500 萬元，期程則展延至 115 年底，據該校 113 年 9 月 13 日提供資料，該計畫變更尚在辦理中。復就表 2 所列預算編列與執行狀況以觀，迄 113 年 8 月底止，皆無經費支出數，該校表示於 112 年底召開檢討會議時，已預期調整整體規劃，爰該年度預算未辦理保留，並續於 114 年度預算案重新編列。鑑於該工程案已多次開標皆無廠商投標，嗣後執行允宜綜就原

物料、人力成本與預算執行力等因素為周妥考量，並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完成。

表 2 「LB07 館新建工程」預算編列與執行狀況一覽表 單位：新臺幣千元；%

年度	可用預算數			累計分配數	決算數	執行率	保留數
	原預算數	調整數	合計				
112 年度	37,154	-11,171	25,983	25,983	0	0	0
113 年度	33,931	-	33,931	0	0	-	-
114 年度	37,154	-	37,154	-	-	-	-

說明：1. 預算數部分 112 年為法定預算數，113 年及 114 年為預算案數；有關 113 年累計分配數及決算數係截至 113 年 8 月底止。
2. 有關 112 年度調整數部分，經臺北大學提供資料，因 LB07 館新建工程多次招標皆因無廠商投標而流標，為應業務需要，爰將該年度預算調整容納支應其他項目。
資料來源：臺北大學，本中心彙製。

綜上，臺北大學校務基金為辦理 LB07 館新建工程，自 112 年起於固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫項下分年性項目編列預算，惟該工程案多次開標皆因無廠商投標而流標，致執行進度未如預期，經與民間機構簽署合作備忘錄，整體計畫內容亦將隨之調整，據該校 113 年 9 月 13 日提供資料，第 3 次計畫變更尚在辦理中，嗣後執行宜妥為規劃，並審慎控管計畫進度，俾利如期如質完工。

(分機：8660 翁珮珊)