

各國立大學校院(不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學)校務基金 114 年度預算評估報告

一二、宜蘭大學 111 及 112 年度固定資產建設改良擴充預算執行未及 8 成，允宜加強監督管控工程進度，以利相關計畫如期如質完工

宜蘭大學校務基金 114 年度編列固定資產建設改良擴充預算 2 億 2,220 萬 4 千元，包含土地改良物 1,253 萬 7 千元、房屋及建築 1 億 835 萬 2 千元、機械及設備 8,036 萬元、交通及運輸設備 518 萬 3 千元與什項設備 1,559 萬 2 千元。經查：

(一)111 及 112 年度固定資產建設改良擴充預算執行未及 8 成

檢視宜蘭大學 111 年至 113 年 7 月底固定資產建設改良擴充預算編列及執行情形(詳表 1)，111 及 112 年度預算執行率分別為 73.53%及 72.86%，其中房屋及建築預算執行率分別為 61.42%與 55.46%，主要係部分工程招(決)標時程影響，致進度落後，允宜加速後續施工。

(二)允宜加強監督管理工程進度，俾利計畫如期如質完工

宜蘭大學 114 年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目預算共編列 1 億 626 萬 4 千元(詳表 2)，包括「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」、「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」、「第三學生宿舍興建計畫工程」及「電資學院擴建工程」，各項計畫進度說明如下：

1. 城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：114 年度預算案編列 1,253 萬 7 千元，期程 107 至 114 年度，預計投資總額 9,850 萬元，截至 112 年度累計決算數 5,932 萬 2 千元，113 年度編列 2,641 萬 1 千元，截至 7 月底累計執行 770 萬 9 千元，據該基金表示該計畫係配合校區建築工程進度執行，辦理公共

設施道路景觀三期工程發包作業，於 113 年 7 月 17 日及 7 月 31 日 2 次開標無廠商投標流標，經檢討概因主要工程項目鋼筋、混凝土、模板及機電工程等預算偏低。

2. **城南校區食品創客暨實習場域整建計畫**:114 年度預算案編列 4,971 萬 7 千元，期程 107 至 114 年度，預計投資總額 1 億 1,198 萬元，截至 112 年度累計決算數 1,726 萬 3 千元，113 年度編列 4,500 萬元，截至 7 月底執行數 3,052 萬 6 千元，據該基金表示相關工程於 112 年 7 月 21 日開工，按計畫進度積極施工中。

3. **第三學生宿舍興建計畫**:114 年度預算案編列 2,000 萬元，期程 110 至 116 年度，預計投資總額 6 億 2,989 萬 2 千元，截至 112 年度累計決算數 452 萬 1 千元，113 年度編列 3,000 萬元，截至 7 月底無執行數，據該基金表示該計畫可行性評估修正業經教育部審定同意，刻進行補助款報部審查事宜。

4. **電資學院擴建計畫**:114 年度預算案編列 2,401 萬元，期程 108 至 114 年度，預計投資總額 1 億 4,549 萬元，截至 112 年度累計決算數 4,148 萬元，113 年度編列 8,000 萬元，截至 7 月底累計執行數 2,859 萬 3 千元，據該基金表示相關工程於 112 年 6 月 6 日開工，按計畫進度積極施工中。

綜上，宜蘭大學 114 年度編列固定資產建設改良擴充預算 2 億 2,220 萬 4 千元，惟該校務基金 111 及 112 年度固定資產建設改良擴充預算執行未及 8 成，允宜於兼顧工安下持續積極趕工並加強監督管控工程進度，俾利相關計畫如期如質完工。

表 1 宜蘭大學近年固定資產建設改良擴充預算及執行概況

單位：新臺幣千元

年度	111	112	113	114
----	-----	-----	-----	-----

	可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	可用預算數	至7月執行數	預算案數
土地改良物	11,727	10,743	29,500	26,733	26,641	7,194	12,537
房屋及建築	133,163	81,792	178,282	98,881	155,116	66,481	108,352
機械及設備	88,867	74,914	90,980	82,960	78,296	23,686	80,360
交通及運輸設備	2,841	2,617	8,321	8,248	7,688	517	5,183
什項設備	23,005	20,830	28,900	27,978	15,316	9,608	15,592
合計	259,603	190,896	335,983	244,800	283,057	107,486	222,204

資料來源：宜蘭大學提供。

表 2 宜蘭大學 114 年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫期程	計畫總經費	114 年度預算案數
城南校區公共設施及道路景觀整備計畫	107 年-114 年	98,500	12,537
城南校區食品創客暨實習場域整建工程	107 年-114 年	111,980	49,717
第三學生宿舍興建計畫工程	110 年-116 年	629,892	20,000
電資學院擴建工程	108 年-114 年	145,490	24,010
合計		985,862	106,264

資料來源：整理自宜蘭大學 114 年度預算案書。

(分機:1918 魏安國)