

各國立大學校院(不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學)校務基金 114 年度預算評估報告

一七、彰化師範大學寶山校區相關工程未能辦理驗收，致預算保留多年未能執行，允宜研謀改善

國立彰化師範大學(以下簡稱彰師大)校務基金 114 年度預算案一般建築及設備計畫編列 1 億 1,183 萬 4 千元，包括房屋及建築 3,461 萬 2 千元、機械及設備 5,275 萬元、交通及運輸設備 230 萬元及什項設備 2,217 萬 2 千元。經查：

(一)112 年度一般建築及設備計畫執行率未達 8 成，主要係寶山校區教學大樓及寶山校區風雨球場新建工程進度落後

112 年度一般建築及設備計畫可用預算數 3 億 891 萬元，決算數 2 億 2,430 萬 8 千元，執行率 72.61%(詳表 1)，主要係房屋建築設備執行進度落後，112 年度預算需保留 3,729 萬 2 千元¹，原因如下：

1. 寶山校區教學大樓新建工程多功能演講廳裝修工程缺失，因廠商迄未改善無法辦理驗收，目前訴訟中，爰保留相關預算 1,539 萬 8 千元。
2. 寶山校區風雨球場新建工程細部設計多次修改而延後開標，致工程進度落後，需保留 2,189 萬 4 千元。

表 1 彰師大 112 年度一般建築及設備計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%

可用預算數			決算數			本年度保留數	執行率 (B/A) 10 0
以前年度保留數	本年度預算數	可用預算數合計(A)	以前年度保留數	本年度預算數	決算數合計(B)		
39,688	269,222	308,910	2,396	221,912	224,308	37,292	72.61

資料來源：彰師大 112 年度決算書。

¹111 年度以前年度保留數餘額詳表 2。

(二)以前年度保留數因辦理訴訟程序中或招標延後等因素，未能完成驗收作業，尚需辦理保留

113 年度截至 7 月底止，以前年度保留數餘額 5,025 萬 2 千元(詳表 2)，保留原因如下：

- 1.108(含)年度以前：寶山校區教學大樓多功能演講廳裝修工程因承商未依契約規定施做防火角材且拒不改善，該校終止契約及扣留工程款，承商向法院提出給付工程款訴訟，目前高等法院審理中，因訴訟程序尚未結束，需保留未執行之預算 1,539 萬 9 千元。
- 2.111 年度：寶山校區風雨球場(第 1 期)新建工程招標期間多次修改文件而延後開標，致整體計畫時程進度落後，需保留預算 972 萬 7 千元。
- 3.112 年度：寶山校區教學大樓多功能演講廳裝修工程因承商未依契約規定施做，訴訟程序尚未結束；風雨球場(第 1 期)新建工程招標期間多次修改文件而延後開標(已於 112 年 10 月 6 日開工)，致整體計畫時程進度落後，需保留預算 2,512 萬 6 千元。

表 2 彰師大 113 年度截至 7 月底止以前年度保留數明細表

單位：新臺幣千元

預算保留年度	112 年度保留數轉入數	113 年度截至 7 月底止餘額
108(含)以前	15,399	15,399
111	21,894	9,727
112	37,292	25,126
合計	74,585	50,252

資料來源：彰師大提供。

綜上，彰師大 112 年度寶山校區教學大樓及寶山校區風雨球場新建工程進度落後，致一般建築及設備計畫執行率未達 8 成，另以前年度寶山校區相關工程尚進行訴訟程序中，或工程招標延後等因素，致未能辦理結案，相關預算仍需保留，允宜掌握辦理進

度，積極研謀改善。

(分機：1930 芮家楨)