

# 各國立大學校院(不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學)校務基金 114 年度預算評估報告

二五、臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」因原廠商停工致終止合約，允宜儘速辦理後續招標事宜，俾工程如期如質完工

臺灣科技大學校務基金 114 年度預算案編列業務收入 40 億 2,688 萬 4 千元，業務成本與費用 43 億 3,648 萬 8 千元，業務外收入 2 億 9,928 萬 5 千元，業務外費用 9,598 萬 1 千元，收支相抵後，預計短絀 1 億 630 萬元，較 113 年度預算案短絀 1,173 萬 6 千元，增加短絀 9,456 萬 4 千元。經查：

(一)「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預計 116 年完工

臺灣科技大學 114 年度預算案於「一般建築及設備計畫-房屋及建築」編列「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」9,741 萬 7 千元，該工程於 109 年開工，預計 116 年完工，總經費 4 億 5,000 萬元，規劃興建地下 1 層、地上 6 層之鋼筋混凝土造建築物，總樓地板面積約 1 萬 960 平方公尺，以滿足校務中長期發展計畫之空間需求及有效強化相關產業研發、創新、教學、展示與活動機能<sup>1</sup>。

(二)新竹校區新建工程因原廠商停工致終止合約並進行訴訟，允宜儘速修訂招標文件並重新招標，俾順利動工

「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」除 106 年度可支用預算數全數執行完畢外，108 至 112 年度可支用預算數介於 2,891 萬 3 千元至 2 億 142 萬 7 千元間，各年度

<sup>1</sup> 參據國立臺灣科技大學校務基金 114 年度預算案附屬單位預算書。

決算數占可支用預算數之比率介於 0.75%至 43.23%間，執行狀況未盡理想，而 113 年度可支用預算數 8,590 萬元，迄 7 月底均未執行(詳表 1)。詢據臺灣科技大學表示，該工程自 110 年 11 月起發生無人施工、工程停擺之情事，經該校 2 次催告無用後，於 110 年 12 月 24 日與施工廠商終止契約，原廠商於 113 年 4 月向臺灣臺北地方法院提請訴訟，該校已委任律師協助，分別於 113 年 6 月、8 月開庭審理並續審訴訟中。該工程第 1 次變更設計業於 113 年 7 月經教育部核准，該校刻正依採購工作及審查小組會議決議持續修正招標文件。

表 1 臺灣科技大學「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%

年度	可支用預算數			決算數	
	以前年度保留數	本年度預算數	合計	金額	占可支用預算數之比率
106	-	1,213	1,213	1,213	100.00
107	-	-	-	-	-
108	-	28,913	28,913	12,499	43.23
109	16,414	126,859	143,273	8,353	5.83
110	54,920	146,507	201,427	20,498	10.18
111	-	106,508	106,508	802	0.75
112	-	40,000	40,000	901	2.25
113	-	85,900	85,900	-	-

說明：1. 113 年度決算數係 113 年迄 7 月底執行數。

2. 本工程於 110 年 12 月 24 日與施工廠商終止契約，廠商於 111 年 8 月繳回 109 年度預付款 8,000 萬元，109 年度原決算數 8,835 萬 3 千元調整為 835 萬 3 千元。

資料來源：臺灣科技大學提供，本中心整理。

綜上，臺灣科技大學辦理「新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程」於 110 年 12 月因廠商停工致終止合約，迄 113 年 8 月底該校與原廠商仍持續訴訟，鑒於該工程業已辦理變更設計，允宜儘速辦理後續招標事宜，以利如期如質完工。

(分機：1941 方淑玄)