

## 國立政治大學校務基金 114 年度預算評估報告

國立政治大學(以下簡稱政治大學)校務基金 114 年度預算案(含附小及國際金融學院)共編列業務收入 46 億 9,209 萬 8 千元、業務成本與費用 51 億 2,338 萬 7 千元、業務外收入 6 億 6,997 萬 2 千元及業務外費用 2 億 7,187 萬 5 千元，收支相抵後短絀 3,319 萬 2 千元。謹就政治大學校務基金 114 年度預算案評析如下：

二、「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，「法學院館興建工程」計畫進度落後，俟修正計畫核定後，允宜積極辦理後續事宜

政治大學校務基金 114 年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」分年性項目編列預算 1 億 2,175 萬 6 千元，包括「山下校區生活服務中心新建工程」2,500 萬元及「法學院館興建工程」9,675 萬 6 千元。經查：

(一)「一般建築及設備計畫」應依預算切實執行

依據附屬單位預算執行要點第 12 點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：(一)一般執行原則：…。2. 房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍，應依預算切實執行；…。」準此，政治大學 114 年度所編列「一般建築及設備計畫」項下之「山下校區生活服務中心新建工程」及「法學院館興建工程」等 2 項，應依預算切實執行。

(二)「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建

「山下校區生活服務中心新建工程」案經教育部 109 年 7 月 2 日核定計畫經費 2 億 4,867 萬 4 千元、期程 110 至 113 年，復因相關工程物價上升，經教育部於 112 年 10 月 20 日核定計畫經費調整為 4 億 2,499 萬元，期程展延至 115 年 12 月；迄至

113 年度已累計編列預算數 6,748 萬元，惟本案截至 113 年 8 月底累計執行數 683 萬 3 千元，占同期間分配數 1,748 萬元之 39.09%，且預定計畫進度 4.11%，實際進度 1.60%，落後約 2.51 個百分點(詳表 1)。詢據該校說明，本新建工程採購案於 112 年 11 月 29 日公開招標，113 年 1 月 3 日及 2 月 20 日公告 2 次均無人投標，該校 113 年 2 月 20 日召開流標檢討會議，會中決議主工程計畫減項發包併後續擴充計畫並增加發包經費，惟該校後續經效益檢討分析並提 113 年 6 月 12 日校園規劃會議討論續行方案，會議決議本計畫主工程不予興建，僅進行蓄水池拆除可行性評估，並經該校 113 年 9 月 6 日校務會議同意停建及續辦蓄水池拆除及填平作業，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜。

表 1 「山下校區生活服務中心新建工程」執行情形

單位：新臺幣千元

計畫別	期間	計畫總額	預算編列及執行情形				計畫執行進度		辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明)
			迄 113 年度 累計編列數	迄 113 年 8 月底累計分 配數(a)	迄 113 年 8 月底累計執 行數(b)	執行率 (b)/(a)	預定 (%)	實際 (%)	
山下校區生活服務中心新建工程	110-115	424,990	67,480	17,480	6,833	39.09%	4.11%	1.60%	因應物價上升，經教育部 112 年 10 月 20 日同意修正總工程經費至 4 億 2,499 萬元，惟 113 年 2 次開標皆無廠商投標，經檢討需再調增興建成本，惟因工程款調增經費龐大，經該校 113 年 9 月 6 日校務會議衡酌興建效益，決議停建。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

### (三)「法學院館興建工程」預計於 114 年完工，允宜妥訂進度俾利控管

「法學院館興建工程」主體工程原預算金額為 5 億 1,608 萬元(拆除工程另案單獨發包),另將機電工程之部分項目,納為後續擴充項目,後續擴充金額為 7,650 萬 7 千元,計畫期程至 113 年。本計畫於 110 年 4 月 1 日主體工程決標,110 年 11 月 30 日開工,復教育部 112 年 9 月 6 日同意變更計畫經費為 7 億 9,349 萬 5 千元並修正計畫期程至 114 年 6 月;迄至 113 年度已累計編列預算數 6 億 4,891 萬 3 千元,截至 113 年 8 月底累計執行數 4 億 9,405 萬 6 千元,占同期間分配數 5 億 2,746 萬 6 千元之 93.67%,惟預定計畫進度 70.74%,實際進度 66.25%,落後約 4.49 個百分點(詳表 2)。據該校表示,本計畫 113 年 7 月 4 日完成第 4 次變更設計議價,目前工程金額為 6 億 6,641 萬 1 千元,惟為更加完善法學院院館空間功能,擬再調整計畫經費為 8 億 8,844 萬 5 千元,刻正報教育部修正計畫,並預計於 114 年度如期完工。本案因變更設計及計畫修正程序,影響計畫進度,宜加緊趕辦,並督促廠商積極辦理估驗等相關事宜。

表 2 「法學院館興建工程」執行情形

單位：新臺幣千元

計畫別	期間	計畫總額	預算編列及執行情形				計畫執行進度		辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明)
			迄 113 年度 累計編列數	迄 113 年 8 月底累計 分配數(a)	迄 113 年 8 月底累計 執行數(b)	執行率 (b)/(a)	預定 (%)	實際 (%)	
法學院 館興建 工程	104-114	745,669	648,913	527,466	494,056	93.67%	70.74%	66.25%	經教育部 112 年 9 月 6 日同意調整總計畫經費至 7 億 9,349 萬 5 千元,其中受贈實體資產 4,782 萬 6 千元不編列預算。刻正持續按進度施工中,預定 114 年如期完工。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，政治大學 114 年度賡續編列一般建築及設備計畫等相關工程經費，惟「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜；另「法學院館興建工程」預計於 114 年完工，惟因變更設計及計畫修正程序，影響計畫進度，允宜妥訂進度俾利控管。