

榮民醫療作業基金 114 年度預算評估報告

為辦理國軍退除役官兵就醫、保健及長期照顧等社會醫療服務，並加強醫學研究及教學訓練，政府爰設立榮民醫療作業基金。榮民醫療作業基金 114 年度預算案編列業務收入 814 億 6,551 萬 3 千元，業務成本與費用 806 億 3,263 萬 7 千元，業務外收入 33 億 2,647 萬 6 千元，業務外費用 9 億 1,637 萬 4 千元，收支相抵後預計賸餘 32 億 4,297 萬 8 千元，較 113 年度預算案數 32 億 7,938 萬元減少 3,640 萬 2 千元（減幅 1.11%）。謹就榮民醫療作業基金 114 年度預算案評估如下：

四、參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」之多家醫院計畫預算執行率偏低，允宜積極追蹤管制，俾提升執行效能及工程品質

榮民醫療作業基金所屬醫院自 108 年度起參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於 114 年度預算案「固定資產建設改良擴充」之「專案計畫」由臺中榮總編列 1 億 3,799 萬 9 千元（含衛福部補助款 7,558 萬 5 千元）辦理嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫，其餘醫院則未賡續編列預算；惟除高雄榮總外，其餘醫院執行率偏低，尚待改善。謹說明如下：

（一）5 家醫院參與「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，新建修繕 762 床

為使住宿式長照服務資源不足地區可取得優質且平價服務，衛福部自 108 年度起辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，補助公立醫療院所、公立社福機構、市縣政府、中央部會等，於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿長照機構，補助方式為每案上限 200 床，分別依修繕或新建案補助款項。榮民醫療作業基金所屬醫院申請情形分別為臺北榮總玉里分院修繕 104 床、臺北榮總鳳林分院修繕 180 床、臺中榮總嘉

義分院新建 200 床、高雄榮總新建 178 床及屏東榮總龍泉分院 100 床，合共 5 家 762 床(詳表 1)。

表 1 榮民醫療作業基金所屬醫院參與衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助情形表

醫院	計畫名稱	申請項次	補助項目
臺北榮總玉里分院	陶園住宿式長照機構	108 年 10 月第 2 次公告	修繕 104 床
臺北榮總鳳林分院	頤園住宿式長照機構	108 年 5 月第 1 次公告	修繕 180 床
臺中榮總嘉義分院	鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	108 年 10 月第 2 次公告	新建 200 床
高雄榮總	住宿式長照機構公共化資源計畫	108 年 10 月第 2 次公告	新建 178 床
屏東榮總龍泉分院	AB 棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建工程	108 年 10 月第 2 次公告	修繕 100 床

資料來源：整理自榮民醫療作業基金資料。

(二)多項計畫預算執行率偏低，尚須加強監控

上開醫院截至 113 年 8 月底止預算執行情形(詳表 2)如下：

1. 已編預算數：臺北榮總玉里分院、臺北榮總鳳林分院、臺中榮總嘉義分院、高雄榮總及屏東榮總龍泉分院等 5 家醫院，截至 113 年度已編列預算 23 億 5,407 萬 6 千元。
2. 多項計畫預算執行率偏低：除高雄榮總「住宿式長照機構公共化資源計畫」已完工外，其餘醫院計畫累計執行率皆低於 7 成，臺中榮總嘉義分院「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」僅 3.1%，屏東榮總龍泉分院「AB 棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建續行工程」僅 3.4%，低於 1 成，預算執行率偏低。
3. 臺中榮總嘉義分院「鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫」：本計畫因涉及山坡地開發建築，3 次修正計畫，預算執行率最低；據該分院說明及審計部審核意見，綜合規劃報告及水土保持計畫核定時程較預計延後，且工程多次流標，影響執行

進度，於 113 年 8 月 23 日將加強坡審報告書函送嘉義縣政府審查，交委員審查確認，案經該院 7 次拜訪，113 年 9 月 9 日嘉義縣政府已責成人員追蹤委員審查及雜建照申請情況，俟委員及嘉義縣建築師公會審查通過，縣政府核發雜建照即可復工。

4. 其餘分院未完成原因：據各醫院說明及審計部審核意見，臺北榮總玉里分院「陶園住宿式長照機構」受流標及凱米颱風影響工期展延；臺北榮總鳳林分院「頤園住宿式長照機構」計畫辦理設計變更作業展延工期，執行過程中規劃設計期程過於樂觀，且未以合理預算發包而多次流標，復未配合施工期程及時督促廠商於使用執照及室內裝修許可文件效期屆滿前預為因應，致工程遭勒令停工；屏東榮總龍泉分院「AB 棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建工程」計畫 3 次修正，復因廠商資金問題於 112 年 11 月 16 日因終止契約，於 113 年 5 月 21 日方續行工程發包決標。

前開計畫除因廠商資金問題解約外，規劃及執行階段皆有設計變更或未考量地理因素、市價、許可文件效期等因素而影響期程，顯示實地勘測及專業評估等準備工作未盡精確，致執行狀況未如預期，須保留預算於以後年度辦理，113 年度由以前年度保留數轉入數達 5 億 3,951 萬 2 千元(詳表 2)；惟截至 113 年 8 月底止多數醫院累計預算執行率亦偏低，容須加強監控。

表 2 截至 113 年 8 月底止榮民醫療作業基金所屬醫院參與衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

醫院	計畫名稱	截至本年		累計執行數	累計執行率	截至 113 年 8 月底止進度
		度已編列預算數	以前年度保留數			
臺北榮總玉里分院	陶園住宿式長照機構	112,153	112,153	64,218	57.3	工期進行中

醫院	計畫名稱	截至本年度已編列預算數		累計執行數	累計執行率	截至113年8月底止進度
		以前年度保留數				
臺北榮總鳳林分院	頤園住宿式長照機構	125,911	125,911	70,220	55.8	工期進行中
臺中榮總嘉義分院	鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	433,319	146,406	13,467	3.1	工期進行中
高雄榮總	住宿式長照機構公共化資源計畫	1,447,699	21,943	1,405,520	97.1	已完成
屏東榮總龍泉分院	AB棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建工程	140,474	81,453	88,828	63.2	工期進行中
	AB棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建續行工程	94,520	51,646	3,208	3.4	
合計		2,354,076	539,512	1,645,461		

資料來源：整理自榮民醫療作業基金資料。

綜上，榮民醫療作業基金所屬臺北榮總玉里分院、臺北榮總鳳林分院、臺中榮總嘉義分院、高雄榮總、屏東榮總龍泉分院等5家醫院參與衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，新建修繕床位以提供長照服務；惟截至113年8月底止，除高雄榮總外，其餘醫院計畫預算執行率偏低，為確保計畫之遂行，允宜積極追蹤管制，俾提升預算執行效能及工程品質。