

行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金 114 年度預算評估報告

九、「歷史建築美援宿舍群修復計畫」112 年度預算執行率未及 1 成，允宜加強執行進度控管，俾如期如質完成計畫

國發基金 114 年度預算案「固定資產建設改良擴充明細表」一般建築及設備計畫編列 5,750 萬 4 千元，較 113 年度預算案數 3,939 萬元增加 1,811 萬 4 千元，增幅約 45.99%。經查：

(一)近年固定資產建設改良擴充計畫預算執行概況

檢視國發基金近年固定資產建設改良擴充計畫執行情形(詳表 1)，110 及 112 年度決算數分別為 2,011 萬 2 千元及 558 萬 5 千元，占可用預算數 68.00%及 14.02%，執行情形未臻理想；據國發會說明略以，110 年度主要係寶慶大樓頂樓飲用水塔汰換及寶慶大樓 B1 層整修工程等案受新冠疫情嚴重影響，多次與設計廠商討論，調整採購期程，以及考量廠商投標意願而調整招標方式等因素，致影響預算執行績效；112 年度係因「歷史建築美援宿舍群修復計畫」細部設計書圖及因應計畫須送請主管機關審議，致影響計畫執行進度。另 113 年截至 8 月底止執行數 2,493 萬 7 千元，占分配預算數 2,582 萬 4 千元之比率 96.57%，惟占全年可用預算數僅 34.28%，歲出分配預算及計畫執行進度之控管，容有改善空間。

表 1 固定資產建設改良擴充計畫近年預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

年度	可用預算數	決算數	決算數占 可用預算數比率
110	29,576	20,112	68.00
111	28,438	25,377	89.24
112	39,828	5,585	14.02
113	72,749	24,937	34.28
114	57,504		

說明：113 年度決算數為截至 8 月底止執行數；113 年度截至 8 月底累計預

算分配數為 2,582 萬 4 千元。
資料來源：國發會提供資料及決算書。

(二)114 年度賡續編列「歷史建築美援宿舍群修復計畫」4,824 萬元，惟 112 年度預算執行率未及 1 成

114 年預算案一般建築及設備計畫賡續編列分年性項目「歷史建築美援宿舍群修復計畫」¹4,824 萬元，該計畫總經費 9,890 萬 5 千元，執行年度 111 至 114 年²，係國發基金藉由該案之歷史建築美援宿舍群，進行建築物及周邊設施活化再利用之工作，未來規劃以地方創生基地作為設計原則，並賦予臺灣地方創生、美援現代化體驗等多元複合之再利用方式辦理。惟該計畫 112 年度可用預算數 2,379 萬 5 千元，決算數 184 萬 5 千元，占可用預算數比率僅 7.75%，113 年度可用預算數 4,295 萬元，截至 113 年 8 月底止執行數 134 萬 1 千元(同分配數)，占全年可用預算數比率僅 5.23%。詢據國發會說明略以，主要係因細部設計書圖及因應計畫須送請主管機關(臺北市政府文化局)審議，於 113 年 1 月審查通過，工程於 113 年 3 月始開工，因營造廠商預計 113 年 9 月起始申請工程估驗計價請款，爰 113 年 1 至 8 月執行率較低。

綜上，國發基金 114 年預算案一般建築及設備計畫編列 5,750 萬 4 千元，惟 112 年度預算執行率僅 14.02%，主要係因「歷史建築美援宿舍群修復計畫」112 年度執行率未及 1 成，鑑於該計畫之細部設計書圖及因應計畫於 113 年 1 月始審查通過，允宜加強執行進度控管，俾如期如質完成計畫。

¹包括台北市中山區長安東路二段 155 號、157 號、159 號，龍江路 46 巷 6 號、8 號等 5 棟宿舍及坐落土地 5 筆，經臺北市政府文化局於 104 年 8 月公告為歷史建築，並經臺北市政府於 109 年 5 月 1 日文資審議通過美援宿舍群修復再利用計畫。

²111 年度經費由當年度一般建築及設備計畫內相關經費調整勻支。