

教育部主管 112 年度單位決算評估報告

二、宿舍提升計畫執行率偏低，允宜檢討執行量能並妥控進度積極推動，以賡續改善學生宿舍質量

為提升學生住宿環境，教育部 108 至 112 年度辦理「弱勢學生助學計畫精進措施(校外租金補貼)暨新世代學生住宿環境提升計畫」(以下稱宿舍提升計畫)，惟部分策略執行率偏低或未達預期目標，說明如下：

(一)108 至 112 年度宿舍提升計畫預算執行率僅 29.25%

宿舍提升計畫內容包括校外弱勢學生租金補貼、校外興辦學生社會住宅空床補助、校內學生宿舍建築貸款利息補助及校內學生宿舍規劃設計整體改善補助等 4 項策略，自 108 至 112 年度共計編列預算 43.73 億元，其中校外弱勢學生租金補貼 13.88 億元由內政部住宅基金支應，其餘 29.85 億元由教育部編列預算支應。迄 112 年底累計執行 12.79 億元，執行率僅 29.25%(詳表 1)。

表 1 108 至 112 年度宿舍提升計畫辦理情形概況表

單位：新臺幣千元；%

項目 執行策略	計畫目標	迄112年底核定補助情形	108至112年度 預算合計數[A]	108至112年度 累計執行數[B]	執行率 [B/A]
1. 校外弱勢學生 租金補貼	預計補助 8 萬 9,710 人次	4 萬 6,167 人 次	1,388,084	468,688	33.77
2. 校外興辦學生 社會住宅空床 補助	預估新增 4.8 萬 床，補貼 4,800 床次	核定 1 案(98 床)	96,000	1,614	1.68
3. 校內學生宿舍 建築貸款利息 補助	預估補助 1.6 萬 床(校舍改學生 宿舍 2 千床、新 建學生宿舍 1.4 萬床)	已核定 8,278 床	168,516 (詳說明)	129,520	76.86
4. 校內學生宿舍 規劃設計整體 改善補助	預估補助 6.6 萬 床(校舍改學生 宿舍 2 千床、整 修學生宿舍 6.4 萬床)	核定補助 4 萬 2,401 床(另 2.7 萬床正受 教育部輔導設 計規劃中)	2,720,000	679,325	24.98
合計			4,372,600	1,279,147	29.25

說明：「校內學生宿舍建築貸款利息補助」預算數係依計畫書經費需求列示，因教育部說明，該策略分為私立及國立大專校院，而「校內學生宿舍建築貸款利息補助預算數於『私立學校教學獎助-03 補助私立大專校院建築貸款利息』分支計畫預算數 7,601 萬 5 千元。至補助國立大專校院宿舍貸款利息，108 至 112 年度編於『高等教育行政及督導-04 改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質』、『技術職業教育行政及督導-02 輔導改進技專校院之管理發展』分支計畫項下，未單獨編列預算。」

資料來源：教育部提供。

(二)校外租金補貼及宿舍提升計畫部分策略執行未如預期，允宜審視執行量能妥控進度，以儘速改善及提升學生宿舍質量

- 1. 校外弱勢學生租金補貼：**預計補助 8 萬 9,710 人次，迄 112 年底實際補助 4 萬 6,167 人次(占比 51.46%)，累計執行數 4.69 億元，占累計預算數 13.88 億元之 33.77%。
- 2. 校外興辦學生社會住宅空床補助：**預計補貼 4,800 床次，迄 112 年底核定 1 案(98 床)，占比僅 2.04%與目標值相差甚大；108 至 112 年度累計執行數 161 萬 4 千元，占預算數 9,600 萬元之 1.68%，執行率偏低，詢洽教育部係因大學承租校外民宅作宿舍之個案較少，且在租金租期、內部改裝、交通銜接等需克服問題較多所致，截至 112 年底止僅有 2 所學校提出申請，核定 1 案。
- 3. 校內學生宿舍建築貸款利息補助：**為提高學校興修宿舍意願補助建築貸款利息，如屬校舍改為學生宿舍者最高補助 100% 貸款利息，預計補助 2 千床；如屬新建宿舍者最高補助 50% 貸款利息，預計補助 1.4 萬床。迄 112 年底核定補助 8,278 床，占比 51.74%，108 至 112 年度累計執行數 1.3 億元，占累計預算數 1.69 億元之 76.86%。本項執行狀況係 4 項策略中較佳者，惟核定補助床數仍僅占目標值 51.74%。
- 4. 校內學生宿舍規劃設計整體改善補助：**補助整修、新建學生宿舍、校舍改為學生宿舍之學校，尚可修改規劃設計方案者，預計補助 6.6 萬床(校舍改學生宿舍 2 千床、整修學生宿舍 6.4

萬床)。迄 112 年底提案床位數近 7 萬床，核定補助 4.24 萬床，餘約 2.7 萬床刻正輔導設計規劃中，截至 112 年底執行 6.79 億元占累計預算 27.2 億元之 24.98%，據教育部說明係因營建工程受物價上漲及缺工等影響，不利工程發包致執行狀況欠佳。

綜上，108 至 112 年度教育部辦理宿舍提升計畫，惟學校對校外興辦學生社會住宅空床補助核定床數僅占目標床數 2.04%，校內學生宿舍建築貸款利息補助之核定床數則僅達目標值 51.74%，而校內學生宿舍規劃設計整體改善補助之提案床數雖逾目標床數，惟營建工程受物價上漲及缺工等影響致經費執行率偏低，允宜視執行量能及市場情勢，審慎規劃並妥控進度，俾計畫如期如質執行，以協助學校儘速改善學生宿舍居住環境質量。