

中央研究院 112 年度決算評估報告

中央研究院(以下簡稱中研院)112 年度歲入決算數 1 億 3,861 萬 6 千元，較預算數 1 億 4,967 萬 1 千元減少 1,105 萬 5 千元(達成率 92.61%)，歲出決算數 118 億 3,521 萬 5 千元，較預算數 132 億 3,803 萬 2 千元減少 14 億 281 萬 7 千元(執行率 89.4%)。

中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)112 年度基金來源決算數 45 億 9,409 萬 2 千元，較預算數 43 億 2,636 萬元增加 2 億 6,732 萬 2 千元，基金用途決算數 40 億 6,079 萬 5 千元，較預算數 42 億 9,450 萬 2 千元減少 2 億 3,370 萬 7 千元，本期決算賸餘 5 億 3,329 萬 7 千元，較預算 3,185 萬 8 千元增加賸餘 5 億 143 萬 9 千元。謹就中研院及科研基金 112 年度決算評估如下：

一、南部院區綜合規劃計畫歷經 4 次修正且執行落後，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度

112 年度中研院南部院區預算數 8 億 5,840 萬 6 千元，決算數 8 億 3,128 萬 4 千元(包括實現數 2 億 4,795 萬 8 千元、保留數 5 億 8,332 萬 6 千元)，執行率 96.84%(含保留數)，賸餘數 2,712 萬 2 千元。經查：

(一)南部院區綜合規劃計畫因多次流標及缺工缺料、原物料上漲等因素影響，計畫期程展延至 113 年度

行政院 104 年 8 月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域依南部地區發展特色及中研院願景進行規劃，設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等 4 大研究主軸；嗣行政院於 106 年 7 月 14 日核定「中央研究院南部院區綜合規劃」，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將中研院既有研究能量於

南、北院區進一步擴張。復因近年來國際間量子科技快速發展，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」以推動我國量子科技研究領域之發展，再予調整研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效；惟因工程標案多次流標，及營造業缺工缺料、營建物價上漲等因素，迄 112 年度「南部院區綜合規劃」已 4 次修正計畫，計畫期程由 110 年度展延至 113 年度，計畫總經費 58.3 億元¹，包含用地取得 15.45 億元、工程費 42.85 億元。

(二)108 年度以來，南部院區綜合規劃計畫之保留數甚鉅，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動

南部院區綜合規劃計畫總經費 58.3 億元，截至 112 年度已編列預算數 57 億 1,587 萬 6 千元，累計執行數 53 億 2,048 萬 8 千元，計畫執行率 93.08%(詳表 1)。惟依中研院 112 年度決算書所載，南部院區年度歲出預算數 8 億 5,840 萬 6 千元，惟保留數達 5 億 8,332 萬 6 千元，其中南部院區綜合規劃計畫保留數 3 億 9,537 萬 2 千元，占南部院區總保留數之 67.78%；據該院表示，112 年度南部院區綜合規劃案保留款 3.95 億元，主要係研究大樓 II 及綜合大樓之智慧建築標章，廠商尚待辦理，按契約約定，須待廠商取得標章並完成工程結算作業，始能支付工程尾款²。鑒於南部院區計畫因招標流標等因素，計畫期程已多次展延至 113 年度，且 108 年度以來保留數額甚鉅，為利如期如質完工，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動。

表 1 105 至 112 年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表

¹ 參見 112 年度中央研究院單位決算報告書第 65 頁辦理情形說明。

² 截至 113 年 7 月底，該保留款執行 0.03 億餘元。

單位：新臺幣千元

年度	可支用預算數			決算數			
	以前年度	本年度	合計	實現數	保留數	賸餘數	合計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	25,169	0	1,487,000
107	25,169	246,014	271,183	69,938	201,245	0	271,183
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	923,356	0	1,291,695
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	557,032	0	1,910,317
110	557,032	685,636	1,242,668	574,315	668,354	0	1,242,668
111	668,354	724,200	1,392,554	701,066	691,472	0	1,392,539
112	691,472	407,615	1,099,087	703,715	395,372	15	1,099,087
合計	-	5,715,876	-	5,320,488	395,372	15	5,715,876

說明：1. 保留數含以前年度預算保留。

2. 細數之和與合計數或略有差異，係四捨五入關係。

資料來源：中研院提供。

綜上，南部院區計畫因多次流標及缺工缺料等問題，業經 4 次修正及展延至 113 年度，且 108 年度以來該計畫保留數均甚鉅，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。