

國家發展委員會及所屬、公平交易委員會及反托拉斯基金 112 年度決算評估報告

三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107 至 112 年度預算 執行率均未及 7 成，允宜確實檢討並強化管控措施

檔管局 112 年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」可支用預算數 10 億 5,847 萬 5 千元(包含以前年度 1 億 9,048 萬元及本年度 8 億 6,799 萬 5 千元)，執行數 7 億 1,156 萬 8 千元(全為實現數)，執行數占可支用預算數 67.23%。經查：

(一)計畫內容及修正情形

「國家檔案典藏及服務建設計畫」以「建立國家級建設」為主軸，規劃於新北市林口區興建國家檔案館，將行政、服務及典藏功能整合建設，增設 100 公里國家檔案典藏容量，加速國家檔案之鑑選及移轉，擴增國家檔案典藏質量及設施，促進檔案應用及教育文化休閒服務，及引領檔案研究與管理專業技術與發展；該計畫原經行政院於 106 年 8 月核定，計畫期程 107 至 112 年，總經費 25 億 497 萬 5 千元；續因配合工程採購及作業期程需要，分別於 109 年 1 月及 110 年 11 月經行政院核定修正調整計畫期程至 114 年，並調增計畫總經費至 29 億 1,921 萬 6 千元。

(二)107 至 112 年度執行數占可支用預算數比率均未及 7 成，預算 執行未如預期，允宜檢討加強控管

依檔管局 112 年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫 112 年度可支用預算數 10 億 5,847 萬 5 千元，執行數 7 億 1,156 萬 8 千元(全為實現數)，占可支用預算數 67.23%(詳表 1)，且 107 至 112 年度執行數占可支用預算數比率介於 24.50%至 67.38%之間，執行情形容有改善空

間，允宜研謀改善；據檔管局說明，該計畫 109 年度以前因缺工缺料等因素多次流標，110 年 2 月決標並於同年 4 月開工，隨工程估驗進度計價逐期轉正；112 年部分弱電設備雖已進場，惟尚未安裝定位，仍不能估驗付款，需保留經費至 113 年度繼續執行。

表 1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可支用預算數 | | | 本期執行數 | | | 本期執行數 占可支用預 算數比率 |
|-----|---------|---------|-----------|---------|-----|---------|------------------------|
| | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 賸餘數 | 合計 | |
| 107 | 0 | 26,482 | 26,482 | 17,722 | 0 | 17,826 | 67.31 |
| 108 | 8,656 | 26,769 | 35,425 | 17,443 | 19 | 17,462 | 49.29 |
| 109 | 17,963 | 34,311 | 52,274 | 31,228 | 120 | 31,348 | 59.97 |
| 110 | 20,925 | 256,916 | 277,841 | 67,595 | 466 | 68,061 | 24.50 |
| 111 | 209,780 | 374,172 | 583,952 | 393,472 | 0 | 393,472 | 67.38 |
| 112 | 190,480 | 867,995 | 1,058,475 | 711,568 | 0 | 711,568 | 67.23 |

資料來源：檔管局 107-112 年度決算書「重大計畫執行績效報告表」。

綜上，檔管局 112 年度辦理「國家檔案典藏及服務建設計畫」執行數占可支用預算數未及 7 成，且 107 至 111 年度執行率均偏低，預算執行情形容有改善空間，允宜確實檢討並加強控管進度，俾利國家檔案館依計畫期程順利完工啟用。

(分機：8652 廖怡絮)