

## 客家委員會及所屬 112 年度單位決算評估報告

客家委員會及所屬(以下簡稱客委會)112 年度歲入預算數 2,611 萬 3 千元，決算數 4,420 萬 4 千元，超逾預算數 1,809 萬 1 千元；歲出預算數 43 億 9,939 萬 3 千元，決算數 43 億 5,656 萬 9 千元，執行率 99.03%。謹就客委會 112 年度決算評估如下：

一、「火車頭園區建置計畫」部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，112 年度應付保留數占決算比率 26.20%，允宜加強預算執行

客委會 112 年度於「客家文化產業發展」項下編列「火車頭園區建置計畫」預算數 6 億 1,431 萬 3 千元，執行結果決算數 6 億 1,431 萬 3 千元，執行率 100%，惟其中應付數為 1 億 6,094 萬元辦理保留，占決算數 26.20%。

該會辦理公共建設中長程個案計畫之「火車頭園區建置計畫」，總經費 9 億 5,093 萬 1 千元，計畫期程 109 至 113 年度，係以打造具國際級規格之火車頭園區，充實在地觀光發展資源、建置優質環境、釋出青創空間及促進穩定就業，以帶動苗栗地區整體發展。惟該計畫部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致 112 年底尚有應付數 1 億 6,094 萬元辦理保留<sup>1</sup>，分述如下：

1. 「火車頭園區新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託內政部營建署代辦火車頭園區統包工程，業於 108 年 12 月 5 日決標，契約期程自 108 年 12 月 5 日至 113 年 1 月 24 日止，112 年度因部分款項未及辦理工程估驗，爰就應付數 1 億 3,974 萬 2 千元辦理保留。
2. 「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託交通部臺灣鐵路管理局代辦「火車頭園區建置計畫」中苗栗號誌分駐所辦公室與倉

<sup>1</sup>參見 112 年度客家委員會及所屬單位決算書頁 95。

庫新建、辦公室及資材搬遷、現場展示車輛遷移復歸、園區內轉車盤與軌道鋪設、公共藝術設置及策展人服務等工作，其中「苗栗火車頭園區轉車盤及軌道鋪設工程」因配合火車頭園區統包工程工進展延工期，契約期程調整為自 111 年 3 月 10 日至 113 年 3 月 13 日；另「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建工程」前經多次流標，於 112 年 1 月 12 日決標，工程契約價金 3,570 萬元，契約期程自 112 年 3 月 1 日至 113 年 5 月 20 日，致 112 年度部分款項未及辦理付款，爰就應付數 2,119 萬 8 千元辦理保留。

綜上，客委會自 109 年起辦理「火車頭園區建置計畫」，惟部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，迄 112 年底尚有應付數 1 億 6,094 萬元並辦理保留，占決算數 26.20%，允宜加強預算進度控管。