

內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院 115 年度預算評估報告

九、各國家公園於開放山林後，每年發生山難人數均較開放前增加，允宜持續推動登山安全配套措施，並控管既有山屋整建及新建之進度，俾促進民眾登山安全

國家公園署 115 年度預算案「國家公園經營管理」編列 31 億 5,122 萬 9 千元，係辦理墾丁國家公園、玉山國家公園、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、雪霸國家公園、金門國家公園、海洋國家公園、臺江國家公園與國家自然公園之經營、管理及維護等事項。經查：

(一)開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104 至 108 年度)增加，允宜持續推動相關安全配套措施

行政院於 108 年 10 月宣示開放山林、向山致敬政策，除國安及生態保育區外，以「全面開放、有效管理」為原則，並責成相關部會逐年全面提升我國登山運動環境。政府開放山林政策係為鼓勵民眾親近山林，惟山域救援事件頻仍，據國家公園署提供資料，各國家公園遊憩據點 104 至 108 年度發生山難事件人數介於 71 至 196 人之間；108 年 10 月開放山林後，109 至 113 年度發生人數增為介於 200 至 341 人之間，上開山難事件人數雖以甫推動開放山林政策之 109 年度為最，其餘年度因推動登山安全配套措施，爰發生人數有減緩情形，惟開放山林政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104 至 108 年度)增加(詳表 1)，允宜持續推動相關安全配套措施，以減少並防範事故發生，並保障登山民眾安全。

表 1 各國家公園遊憩據點 104 年度至 114 年 7 月發生山難事件人數表

單位：人

年度	合計	墾丁	玉山	陽明山	太魯閣	雪霸	金門	海洋	臺江	國家自然公園
104	71	-	10	10	36	15	-	-	-	-
105	116	-	26	11	56	19	-	-	-	4
106	196	-	48	35	64	32	-	-	-	17
107	142	-	46	10	35	23	-	-	-	28
108	185	-	52	22	48	43	-	-	-	20
109	341	-	103	13	142	42	-	-	-	41
110	200	-	52	18	79	42	-	-	-	9
111	280	-	69	27	88	67	-	-	-	29
112	328	-	84	13	144	73	-	-	-	14
113	215	-	74	16	61	53	-	-	-	11
114	131	-	41	9	59	15	-	-	-	7

說明：1. 114 年度數據為截至 7 月底止資料。

2. 陽明山國家公園及國家自然公園之山難事故係迷途。

資料來源：國家公園署提供。

(二)為提升登山安全而辦理之山屋整建新建工作，截至 114 年 7 月底尚有既有山屋整建 1 座及新建山屋 2 座尚未完成，允宜控管進度

為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署及國家公園管理處持續推動之登山安全配套措施，包括推動山屋整體改善計畫，以提供山友緊急避難功能，預計 115 年底前累計完成既有山屋整建 19 座，新建山屋 11 座；截至 114 年 7 月底，已完成既有山屋整建 18 座，新建山屋 9 座，其中尚未完成者，既有山屋整建部分為雪霸國家公園之三六九山屋 1 座，新建山屋部分包括太魯閣國家公園之奇萊稜線山屋及中央尖溪山屋 2 座(詳表 2)，允宜持續進行改善並控管進度，以提供山友緊急避難功能，並爭取救援時效，以提升登山安全。

表 2 各國家公園未完工之山屋整建新建案截至 114 年 7 月底執行情形表

單位：新臺幣千元

類別	國家公園	預算年度	山屋名稱	預算數	執行數	預計完工年月	辦理情形
既有山屋	雪霸	113	三六九	31,450 (不含 112 年度保留 2,702 萬 3	配合 0403 地震，移撥 3,145 萬 元。	115.9	1. 材料運輸及放樣作業中，迄 114 年 7 月 31 日止，預定進度為 42.48%，實際進度為

類別	國家公園	預算年度	山屋名稱	預算數	執行數	預計完工年月	辦理情形
改建				千元)	112 年度保留款已付 1,095 萬 3 千元，餘續辦保留。		40.24%。 2. 辦理水土保持計畫書第 3 次變更設計及本工程第一次變更設計新增項目議價作業。
		114		10,450 (不含 112 年度保留 1,607 萬元)	配合因應丹娜絲颱風移撥 1,045 萬元。 112 年度保留款，截至 114 年 7 月底已付 5 萬 3 千元。		
		115		16,503	-		
新建山屋	太魯閣	113	奇萊稜線	19,740	670	114.12	已完成山下假組裝及打包作業，預計 114 年 10 月建材吊掛，12 月竣工。
			中央尖溪	500	0	115.12	預計完成規劃案後、依規劃結果續辦改建。

資料來源：國家公園署提供。

綜上，行政院於 108 年 10 月宣示開放山林、向山致敬政策至今，每年發生山難人數均較開放前(104 至 108 年度)增加，為提升國家公園登山安全，預防山難發生，國家公園署持續推動山屋整體改善計畫等登山安全配套措施，截至 114 年 7 月底，尚未完成改善及新建之山屋，包括既有山屋整建 1 座及新建山屋 2 座，允宜持續控管進度，以供緊急避難並爭取救援時效，確保民眾登山安全。