

經濟部所屬(產業發展署、國際貿易署)115 年度單位預算評估報告

一一、為完善我國會展環境，辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」，允宜持續妥善控管計畫進度，俾如期如質完成建置

國際貿易署 115 年度預算案「國際貿易-興建國家會展中心」計畫項下辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」，執行期間自 113 年 3 月至 120 年 12 月止，計畫總經費 60 億 3,129 萬元(包含 112 年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用 576 萬元)，截至 114 年度已編列預算 4,142 萬 2 千元，115 年度預算案則編列 3,350 萬元。經查：

(一)計畫內容、經費需求及 115 年度規劃辦理事項

1. 計畫內容及經費需求：

(1)行政院前於 106 年 3 月同意辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」，其中大臺南會展中心、桃園會展中心各於 111 年 4 月及 113 年 10 月啟用，惟臺中水湳國際會展中心西側展館計畫經行政院於 107 年 8 月間函請經濟部及臺中市政府，就土地提供方式及營運利益分配等事宜達成共識後納入財務計畫再提報該院審查。雙方協商期間因逢 COVID-19 疫情、俄烏戰爭等國際情勢變化影響整體經濟環境，營建物價具顯著上漲情形，國際貿易署與臺中市政府至 112 年 7 月 25 日始達成營運收益分配比例計算方式之共識，並經行政院於 113 年 3 月核定綜合規劃報告，國際貿易署據以續辦展館興建事宜，預計興建 2 棟展覽館共 2,100 個攤位。

(2)計畫總經費 60 億 3,129 萬元(含 112 年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用 576 萬元及工程總經費 60 億

2,553 萬元)，執行期間自 113 年 3 月至 120 年 12 月止，114 年度預算已編列 4,142 萬 2 千元，115 年度預算案則編列 3,350 萬元(詳表 1)。

2.115 年度預計辦理事項：規劃辦理該興建安之專案管理(規劃設計、統包需求書)、統包工程發包及基本設計作業。

表 1 「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」114 至 120 年度經費需求及預計執行項目彙整表

單位：新臺幣千元

年度	114	115	116	117	118	119	120
經費需求	41,422	33,500	1,877,345	1,756,845	1,395,265	420,397	500,756
預計執行項目	辦理專案管理(規劃設計、統包需求書)。	1. 辦理專案管理(規劃設計、統包需求書)。 2. 統包工程發包及基本設計作業。	1. 辦理細部設計。 2. 辦理都市設計審查及申請建造執照。 3. 假設工程施工前置作業。	1. 辦理細部設計。 2. 施工作業。	施工作業。	1. 施工作業。 2. 取得使用執照。 3. 辦理驗收結算。	辦理驗收結算及點交等事宜。

說明：表內經費需求總計為工程總經費 60 億 2,553 萬元，未含 112 年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用 576 萬元。

資料來源：國際貿易署提供。

(二)允宜持續妥善控管計畫進度，俾利如期如質完成建置，以完善我國會展環境及推動產業發展

詢據國際貿易署資料，本計畫 114 年預計執行項目為辦理專案管理工作(規劃設計、統包需求書)，代辦機關(臺中市政府建設局)業於 114 年 1 月間完成專案管理廠商採購評選，6 月及 7 月間分別召開 2 次統包工程綜合規劃報告審查會議，並於 8 月間提送統包工程基本設計必要圖說予該署協助函轉經濟部審查。惟查本計畫 114 年 8 月底止累計執行數(含預付數)為 1,679 萬 5 千元，占 114 年截至 8 月底止分配數及全年預算數僅各為 71.93%及 40.54%，預算執行未如預期；另大臺南會展中心、桃園會展中心雖各啟用 3 年餘及 1 年，惟委託臺南市政府代辦之

大臺南會展中心工程案與統包商間尚有訴訟，而委託桃園市政府代辦之桃園會展中心工程案亦待結算核銷完成，截至 114 年 8 月底止上開 2 項興建安仍各有以前年度歲出預算保留款 0.05 億元及 1.42 億元待執行，國際貿易署允宜持續妥善控管計畫進度，並殷鑑以往年度執行所遇問題，強化與地方政府間之溝通協調，俾利展館如期如質完工，持續完善我國會展環境及推動產業發展。

綜上，國際貿易署 115 年度預算案「國際貿易-興建國家會展中心」計畫項下編列辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」3,350 萬元，委託臺中市政府代辦展館興建工程，允宜持續妥善控管計畫進度，並殷鑑以往年度執行所遇問題，強化與地方政府之溝通協調，俾利展館如期如質完工及完善我國會展環境。