

立法院 115 年度單位預算評估報告

三、「立法院委員住宿會館整修工程」計畫所涉經費龐鉅，惟執行間有計畫變更或執行率偏低等情事，宜妥作事前整體運用規劃，並核實編列相關預算，俾增執行效益

立法院 115 年度預算案於「營建工程」工作計畫之「設備及投資-房屋建築及設備費」科目編列「立法院委員住宿會館整修工程」1 億 2,675 萬 3 千元，總經費 3 億 1,333 萬 3 千元，分 6 年辦理，110 至 114 年度已編列 1 億 8,658 萬元，115 年度續編最後 1 年經費，預計執行台北會館整修工程。經查：

(一)為提升委員住宿健康環境與改善住宿品質，立法院自 109 年 2 月 18 日起規劃辦理「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫

為解決委員住宿會館房間過於老舊問題，立法院自 109 年 2 月 18 日起規劃辦理「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫，原規劃期程 110 至 114 年，總經費 1 億 7,200 萬元，本案整修項目包括建築物內部及外觀，並採大安會館優先整修，整修完成後再進行台北會館整修等方式進行，整修期間委員需配合搬遷並讓出部分使用空間，造成生活不便，故立法院應依整修工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用，並期整修工程如質、如實完工。

(二)「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫容有變更，增加總經費並展延完工期程

本案係跨年期計畫並分年編列預算，嗣經 3 次修正中程計畫，總經費調整為 3 億 1,333 萬 3 千元。並展延完工期程至 115 年度，各次修正計畫情形及修正原因如下：

1. 第 1 次修正：立法院於 110 年 3 月 10 日及 111 年 5 月 23 日簽奉核准調整分年預算，其分年經費變更調整情形詳表 1。

2. 第 2 次修正：本案於 110 年 12 月 17 日辦理設計監造，惟因物價上漲，致原核定總經費 1 億 7,200 萬元恐不敷支應，嗣設計單位雖配合減量及減價設計，仍造成工程 2 度流標，經檢討原因為「預算不足，廠商無投標參與意願」。為利本案後續工程發包，立法院爰報請行政院於 112 年 3 月 17 日同意總經費修正為 2 億 6,271 萬 5 千元，計畫期程由 114 年底展延至 115 年底。
3. 第 3 次修正：本案雖已於 112 年 12 月 26 日以總工程經費 2 億 3,189 萬元順利決標；惟大安會館工程開工後，因設計缺漏(如設計圖與標單不符、應設計未設計等情形)、管理單位需求、漏估現場隱蔽處工程，以及住宿委員參觀後所提意見與需求等，需辦理契約變更及追加預算，爰報經行政院 113 年 12 月 18 日函同意立法院修正第 3 次中程計畫，總經費調整為 3 億 1,333 萬 3 千元，較原核定數 1 億 7,200 萬元增加 1 億 4,133 萬 3 千元，增幅 82.17%。

表 1 立法院委員住宿會館整修工程中程計畫修正對照表

項目	原計畫	第 1 次修正	第 2 次修正	第 3 次修正
核定情形	109 年 2 月 18 日簽奉核准	110 年 3 月 10 日及 111 年 5 月 23 日簽奉核准	112 年 3 月 17 日獲經行政院同意編列。	113 年 12 月 18 日獲經行政院同意編列。
工作內容變更	-	調整分年預算	原簽奉核准預算(1 億 7,200 萬元)不足以支應物價漲幅，設計單位雖配合減量及減價設計，仍造成工程 2 次流標，經檢討流標原因及洽詢業界多家營造廠商，皆表示本案預算遠低於市場行情亦無意願參與投標；為避免再次發包無廠商投標之窘境，其修正旨案中程計畫及增加預算。	大安會館工程開工後因現場隱蔽處、管理單位需求、設計缺漏(如設計圖與標單不符、應設計未設計等情形)及住宿委員參觀後所提意見與需求等情事，導致旨案剩餘預算金額不足辦理契約變更追加。
工作經費	編列經費 1 億 7,200 萬	維持原中程計畫編列經費 1 億	總經費修正為 2 億 6,271 萬 5 千元。各年	3 億 1,333 萬 3 千元。各年度預算修

項目	原計畫	第 1 次修正	第 2 次修正	第 3 次修正
變更	元，自 110 年起逐年編列 340 萬元、6,060 萬元、6,000 萬元、3,900 萬元及 900 萬元。	7,200 萬元，實施年期自 110 年至 114 年，惟各年度預算修改為 318 萬元、340 萬元、5,742 萬元、6,000 萬元、4,800 萬元。	度預算修改為 318 萬元、340 萬元、7,000 萬元、5,000 萬元、6,000 萬元、7,613 萬 5 千元。	改為 318 萬元、340 萬元、7,000 萬元、5,000 萬元、6,000 萬元、1 億 2,675 萬 3 千元。
期程及進度變更	期程 110 至 114 年	期程 110 至 114 年	期程 110 至 115 年	期程 110 至 115 年

資料來源：立法院提供。

(三)近年「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫預算執行情形未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理

立法院 110 至 113 年度「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫可用預算數，由 110 年之 318 萬元增加至 113 年之 1 億 2,263 萬 3 千元，增加 1 億 1,945 萬 3 千元(增加 37.56 倍)，執行結果，各年度執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於 0 元至 1,462 萬 4 千元、預算執行率則介於 0%至 59.98%之間，皆低於六成(詳表 2)，致 114 及 115 年度尚有 2.95 億元須依計畫期程辦理。

表 2 110 至 115 年度「立法院委員住宿會館整修工程」預、決算表

單位：新臺幣千元；%

執行情形 年度	可用預算數			執行數		未支用預算數	
	以前年度 保留數	本年度 預算數	合計 (1)	金額 (2)	% (2)/(1)	本年度 保留數	停止 支用數
110	0	3,180	3,180	0	0	3,180	0
111	3,180	3,400	6,580	3,947	59.98	2,633	0
112	2,633	70,000	72,633	0	0	72,633	0
113	72,633	50,000	122,633	14,624	11.93	108,009	0
114	108,009	60,000	168,009	101,418	60.36	-	-
115		126,753	126,753	-	-	-	-

說明：本表執行率=(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含(本年度及以前年度)實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。本表 114 年度之本期執行數為截至 8 月底。

資料來源：立法院提供。

(四)大安會館已於 114 年 6 月底辦理驗收完成，尚有九成四之工程經費預計於最後 2 年度執行

「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫總經費 3 億 1,333 萬 3 千元，分 6 年辦理(執行期程 110 至 115 年度)，其中工期部分因考量委員住宿需求，採逐棟分期分區更新，並配合編列分年預算。惟因該中程計畫於 110 至 113 年度執行情形皆未臻理想，致 114 年度可用預算數達 1 億 6,800 萬 9 千元，倘加計 115 年度預算案數 1 億 2,675 萬 3 千元，合計有高達 2 億 9,476 萬 2 千元(占總經費之 94.07%)需於 114 及 115 年度執行，顯示「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫工程經費仍多未能按原訂分配期程執行，且有過度集中於最後 2 年度之虞(表 2)。

綜上，為改善委員住宿品質，立法院自 109 年 2 月 18 日起規劃推動「立法院委員住宿會館整修工程」中程計畫；惟本案自提出後，容有計畫變更，延宕執行進度；復因預算執行情形未臻理想，故有九成四工程經費預計於最後 2 年度執行，立法院允宜妥為安排各項工程辦理優先順序，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用，並期整修工程如期如質完工。