

文化部所屬 115 年度單位預算評估報告

文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等 10 個單位，115 年度單位預算案編列歲入合計 1 億 8,619 萬 1 千元，較 114 年度預算數 1 億 7,894 萬 2 千元，增加 724 萬 9 千元(增幅 4.05%)；歲出合計 82 億 5,806 萬 3 千元(另於「一般性補助款」編列 17 億 1,097 萬 4 千元)，較 114 年度預算數 99 億 1,482 萬 2 千元，減少 16 億 5,675 萬 9 千元(減幅 16.71%)(詳表 1)。謹就文化部所屬 115 年度單位預算案評估如下：

表 1 114 及 115 年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元

文化部所屬單位預算別	歲入		歲出	
	115 年度	114 年度	115 年度	114 年度
文化資產局	16,429	14,336	1,181,145	3,580,687
影視及流行音樂產業局	33,102	28,573	2,612,815	2,596,840
國立傳統藝術中心	59,373	59,224	1,049,893	1,028,272
國立臺灣美術館及所屬	16,740	17,204	752,436	672,397
國立臺灣工藝研究發展中心	7,999	7,675	543,530	497,654
國立臺灣博物館	20,167	20,000	330,105	309,375
國立臺灣史前文化博物館	14,004	13,999	290,625	281,293
國家人權博物館	841	802	787,866	396,541
國立臺灣歷史博物館	14,770	14,413	420,132	302,630
國立臺灣文學館	2,766	2,716	289,516	249,133
合計	186,191	178,942	8,258,063	9,914,822

資料來源：文化部所屬 115 年度單位預算案。

八、「國家人權博物館中程計畫」於 114 年屆期，允宜儘速完備修正計畫相關程序，以利依期程推動計畫辦理後續項目

國家人權博物館(以下簡稱人權館)115 年度預算案「博物館業務之推展」計畫項下編列「國家人權博物館中程計畫」5 億 6,972 萬 5 千元，另於「一般性補助款」編列 288 萬 8 千元。經查：

(一)「國家人權博物館中程計畫」已歷兩次修正，辦理期程由原訂 4 年延長至 10 年

行政院於 105 年 7 月核定「國家人權博物館中程計畫」，嗣分別於 107 年 5 月、109 年 6 月核定第 1 次及第 2 次修正計畫，總經費 22 億 190 萬元維持不變，計畫期程由原 105 至 108 年度，展延至 110 年度，復展延至 114 年度(詳表 1)。其計畫內容大致如下：

1. **人權之心空間計畫**：主要係整、擴建綠島園區及景美園區之既有建築館舍等。
2. **人權之心發展計畫**：主要係展示、典藏、研究及推廣等軟體建設，包括臺灣人權檔案文物研究平臺、展示互動溝通計畫及人權守護計畫等。

表 1 「國家人權博物館中程計畫」歷年修正計畫概況表

單位：新臺幣千元

計畫核定情形	核定日期	計畫總經費	期程
原核定	105 年 7 月 26 日	2,201,900	105 至 108 年
第 1 次修正	107 年 5 月 10 日	2,201,900	105 至 110 年
第 2 次修正	109 年 6 月 11 日	2,201,900	105 至 114 年

資料來源：整理自歷年人權館單位預算書。

(二)該計畫於 114 年度屆期，人權館刻正進行第 3 次修正計畫草案相關作業，惟尚未經行政院核定

人權館於 113 年 6 月函報該計畫之第 3 次修正計畫書草案，執行期程由原 105 至 114 年度，展延至 117 年度，總經費因配合展延期程及營造市場變動等因素，由原 22.02 億元增至 34.01 億元，增加 11.99 億元，增幅逾五成，迄 114 年 10 月 28 日止，尚未經行政院核定。

(三)迄 114 年 7 月底，該計畫尚有部分工程待發包，允宜加強控管，以利如質完成

人權館 114 年度「國家人權博物館中程計畫」可支用預算數 3 億 3,911 萬 4 千元，迄 114 年 7 月底累計執行數 1 億 9,007 萬 6 千元(含預付數 75 萬元)，占同期間累計分配數 2 億 474 萬

3 千元之 92.84%，惟部分項目執行進度容有精進空間，包含：

1. **白色恐怖綠島紀念園區**：主要係因「白色恐怖綠島紀念園區圖書室、儲藏室、服務中心及博物館商店、特展空間室內裝修工程」、「文化景觀『綠島人權文化園區』十三中隊景觀修復工程」、「歷史建築綠洲山莊（國防部綠島感訓監獄）修復工程」尚未發包，致進度未如預期。

2. **人權之心發展計畫-臺灣人權檔案文物研究平台**：其中簡國賢創作劇本暨獄中書信集編纂研究計畫調整期程以利納入更多史料，爰部分款項尚未撥付。

綜上，「國家人權博物館中程計畫」自 105 年首次核定以來已歷 2 次修正計畫展期，人權館刻正進行第 3 次修正計畫草案相關作業，預計調增總經費並展延完工期程至 117 年度，惟尚未經行政院核定，考量該計畫於 114 年度屆期，允宜儘速完備修正計畫相關作業，並加強控管計畫執行進度，俾利如質完工，以達計畫預期目標。