

原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會 115 年度預算評估報告

二、「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程進度與原規劃目標存有落差，允宜審慎控管執行進度，俾如期完工啟用

原民會 115 年度預算案於「原住民族教育推展-02 原住民族文化維護與發展經費」項下賡續編列「捐助財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建經費」(以下簡稱「原文會暨原語會永久會址計畫」)9,748 萬 7 千元。經查：

(一)計畫內容概述

原民會捐助之財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會)於民國 98 年成立，並於 103 年起接手自主營運原住民族電視臺及 106 年經營原住民族廣播電臺，惟原文會未有專屬之營運大樓，每年租賃辦公廳室，經行政院責成原民會辦理原住民族廣播電視台基地選址事宜，爰該會選址於桃園機場捷運 A17 領航站附近，與桃園流行音樂中心及國際原住民族文化創意產業園區共同規劃建置，打造一處公益、文創跟影視基地；嗣 108 年甫成立之財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)提出與原文會共同於桃園建置永久會址之構想，由原文會研提「原文會暨原語會永久會址計畫」後，經行政院核復，由桃園市政府完成土地撥用程序，並請原民會編列經費補助 2 基金會興建原住民族語言傳播大樓，總經費需求約 17 億元，規劃 110 至 114 年逐年編列經費補助 2 家基金會辦理包括建築與景觀工程、專業設備及室內裝修工程、搬遷及其他相關工作。

(二)該計畫工程進度與原規劃目標存有落差，且迄 114 年 8 月底
累計預算執行率未及七成

檢視「原文會暨原語會永久會址計畫」近年預算編列與執行情形(詳表 1)，該計畫迄 114 年 8 月底累計執行數 10 億 2,451 萬 4 千元，占已編列預算數 16 億 290 萬 5 千元之 63.92%，未及七成。詢據原民會說明，原定 113 年度下半年完工之「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程因停工及變更設計致計畫期程延期，截至 114 年 8 月底止，第 1 期桃園流行音樂劇場及第 2 期原住民族文創中心雖已完工啟用，惟第 3 期原住民族語言傳播大樓(2 基金會會址)仍施工中，預計 114 年 11 月 15 日完工，並於 115 年第 1 季取得使用執照後，接續辦理室內裝修及專業設備安裝工作，爰 115 年度預算案賡續編列 9,748 萬 7 千元；另 114 年度截至 8 月底止，該計畫執行數 1 億 9,328 萬 9 千元，占累計分配數及當年度可支用預算數分別為 95.05%及 25.40%，允宜督促原文會、原語會及地方政府代辦單位積極趕辦，並加強進度管理。

表 1 110 至 115 年度「原文會暨原語會永久會址計畫」預算編列與執行概況
表單位：新臺幣千元；%

年度	截至本年度已編列預算數(F)	可支用預算數			執行數(D)	累計執行數(E)	執行數/可支用預算數(D)/(C)	累計執行數/截至本年度已編列預算(E)/(F)
		以前年度(A)	本年度(B)	合計(C)				
110	330,000	-	330,000	330,000	40,550	40,550	12.29	12.29
111	572,900	289,450	242,900	532,350	526,520	567,070	98.90	98.98
112	913,132	5,830	340,232	346,062	35,259	602,329	10.19	65.96
113	1,234,277	310,803	321,145	631,948	228,896	831,225	36.22	67.35
114	1,602,905	403,052	368,628	760,839	193,289	1,024,514	25.40	63.92
115	1,700,392	-	97,487	-	-	-	-	-

說明：1. 據原民會表示，114 年度迄 8 月底累計分配數為 2 億 336 萬 2 千元。
2. 114 年度資料統計至 8 月底。

資料來源：原民會提供。

綜上，「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程進度與原規

劃目標存有落差，且 110 年度至 114 年 8 月底累計預算執行率未及七成；另 114 年度截至 8 月底止，該計畫執行數 1 億 9,328 萬 9 千元，雖累計分配預算執行率為 95.05%，惟占當年度可支用預算數僅 25.40%，允宜審慎控管進度，以確保原住民族語言傳播大樓能儘速完工啟用，俾促進原住民族語言與文化之保存與發展。