

客家委員會及所屬暨財團法人客家公共傳播基金會 115 年度預算評估報告

三、新增辦理「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」，持續補助地方政府辦理客庄創生營造相關工程，惟前期計畫尚有部分補助案件逾 期未結案，允宜加強進度追蹤與督導管理

客委會 115 年度預算案新增編列「客家文化產業發展-01 客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」2,970 萬元，及於總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-客家委員會及所屬」編列 2 億 9,330 萬元，共計 3 億 2,300 萬元，主要係為辦理客庄創生環境營造之政策規劃、審查、督導、輔導及推廣等相關行政作業及補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等。經查：

(一)115 年度新增辦理「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」

「客庄創生及環境營造計畫(109 年至 114 年)」係辦理規劃輔導推動客家地區經濟發展、客家文化產業輔導創新育成與行銷推廣暨輔導地方政府營造客家聚落文化特色及產業發展環境等工作，其補助地方政府辦理相關工程包括「補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關計畫」及「補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦理客家文化及產業設施活化等計畫」等 2 項子計畫，期藉以促進客庄創生，針對居民日常使用及外來遊客到訪頻繁之環境設施，推動再造。

「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」¹係「客庄創生及環境營造計畫(109 年至 114 年)」之延續性計畫，為賡續辦理前期補助案件輔導及相關政策研析，並依國家希望工程施政目

¹「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」至 114 年 10 月底仍未經行政院核定。

標，研析推動客家區域發展計畫之政策規劃，有效整合政府資源，仍須投入實質工程經費，以完成環境優化及設施整備等客庄再造奠基工作，促成客庄之永續發展。客委會爰於 115 年度預算案及總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-客家委員會及所屬」共編列「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」3 億 2,300 萬元，辦理客庄創生環境營造之政策規劃、審查、督導、輔導及推廣等相關行政作業，並補助地方政府辦理客庄創生聚落之保存、環境營造及設施整備等相關跨年度計畫，預期 115 年度完成 10 處場域改造，累計環境整備率達 9.26%(總目標完成 108 件)。

(二)補助地方政府辦理「客庄創生及環境營造計畫」相關工程計畫，迄 114 年 8 月底止，尚有部分補助案件未如期完成

「客庄創生及環境營造計畫」補助地方政府辦理之工程計畫多為跨年度或多年期計畫，經檢視以前年度核定補助案件，迄 114 年 8 月底止計有 5 件未如期完成(詳表 2)，詢據客委會表示，除「萬巒鄉泗溝村風雨球場工程規劃設計暨工程施作案」及「新竹市香山區鹽港溪流域自行車道計畫」在 114 年底前可結案外，其餘各案均預計於 115 年 4 月前結案請款，允宜賡續追蹤辦理進度並督促地方政府加速辦理。

表 2 「客庄創生及環境營造計畫」迄至 114 年 8 月底補助地方政府已逾辦理期程仍未完成之工程計畫案件一覽表 單位：新臺幣萬元

年度	地方政府	案件名稱	計畫期程	補助經費	逾期原因及督辦情形說明
109	新竹市政府教育處	新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場規劃設計暨工程施作案	109/04-111/12	6,411.6	因疫情及物價逐年上漲造成工程發包延遲。經執辦單位修正後招標，工程標於 112 年 9 月 19 日決標，又因重新申請建照，致使再次延宕，刻正施工中，截至 114 年 8 月底工程進度達 58.70%，預計 115 年 3 月結案。

年度	地方政府	案件名稱	計畫期程	補助經費	逾期原因及督辦情形說明
109	屏東縣萬巒鄉公所	萬巒鄉泗溝村風雨球場工程規劃設計暨工程施作案	109/02-110/06	2,700	因辦理興辦事業計畫及請領建照較為費時所致延遲開工，又因114年8月颱風及西南氣流引進豪大雨，造成工區泥濘無法施工，預計114年12月結案。
110	新竹市政府文化局	新竹市香山區鹽港溪流域自行車道計畫	110/06-112/06	3,360	本案於114年3月工程進度達100%，因新竹市長會勘時反應兒童遊樂設施地面未鋪設軟墊，恐有安全性疑慮，故執辦單位依指示辦理變更設計並施作相關工程，導致期程延宕，預計114年11月結案。
110	新竹市政府文化局	新竹市客家文化行旅茄苳景觀步道工程計畫	110/11-112/11	798	因111年12月辦理工程招標時一再流標，經執辦單位多次檢討招標文件，於113年6月開工。惟動工後，原同意之土地所有權人反悔，經停工協調並重新修正計畫，於114年6月復工，截至114年8月底工程進度達85.92%，預計115年3月結案。
110	新竹縣北埔鄉公所	新竹縣北埔鄉老街街區招牌及立面改造計畫	110/06-112/06	1,930	因前廠商召開多次施工說明會後仍無法取得多數店家同意，導致計畫延宕，經執辦單位終止前廠商契約並重新上網招標，業於114年7月31日重新開工，截至114年8月底工程進度達10.77%，預計115年4月結案。

資料來源：客委會提供。

綜上，客委會推動「客庄創生及環境營造計畫(109年至114年)」，自109年度起持續補助地方政府辦理相關工程經費，並於115年度預算案及總預算案「直轄市及縣市政府-一般性補助款-客家委員會及所屬」新增編列「客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫」3億2,300萬元，惟截至114年8月底，尚有以前年度核定補助逾期未完成結案請款之案件，允宜賡續追蹤辦理進度並督促地方政府加速辦理。