

考試院及所屬 115 年度單位預算評估報告

考試院及所屬(包括考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金管理局)115 年度預算案共編列歲入 2,242 萬 5 千元，較 114 年度預算數減少 114 萬 9 千元(減幅 4.87%)；歲出 418 億 7,473 萬 6 千元，較 114 年度預算數¹407 億 388 萬元(含追加預算數 304 萬元)增加 11 億 7,085 萬 6 千元(增幅 2.88%)，主要係銓敘部增加挹注退撫基金年金改革節省退撫給付 6.9 億元及增加撥補公務人員退休撫卹基金 6 億元，以因應個人專戶制度實施後，致退撫基金提前用罄之財務缺口。謹就考試院及所屬 115 年度預算案評估如下：

四、「國家考試闡場及數位多功能考場大樓建設」工程存有執行落後情事，允宜強化相關進度管控，俾利如期完工

考選部 115 年度預算案於「一般建築及設備」工作計畫之「營建工程」分支計畫編列「國家考試闡場及數位多功能考場大樓」建設經費 4 億 1,094 萬 5 千元，辦理建築工程設計、樹木移植及工程專業代辦等作業。該計畫期程原為 112 至 117 年度分 6 年辦理；原總經費為 10 億 8,427 萬 6 千元，經 112 及 114 年 2 次修正，計畫期程修正為 112 至 118 年度分 7 年辦理；總經費調增至 19 億 5,264 萬元，期因應國家考試數位化發展趨勢，建置設備完善場地。經查：

(一)因應物價調整，已調漲工程興建經費，允宜妥適控管支出

該計畫預計建置多功能考場，包括地上 13 層與地下 3 層，共計 16 層鋼筋混凝土構造辦公大樓，導入通用化設計概念，全面性考量所有使用者需求，符合不同考試及特殊應考人個別化需求；並將設置數位化與資訊化國家考試闡場，提供優質合宜

¹含 114 年度追加預算數 304 萬元，本報告所指 114 年度預算數，除另以括弧註記追加預算者外，其餘均為未辦理追加預算者。

且隱密之審題空間及闡務作業環境，以提升試題品質，該工程將委託內政部國土管理署(原營建署，以下同)辦理工程專業代辦採購。原工程總經費 10 億 8,427 萬 6 千元，112 年度及 114 年度 2 次均依共同性費用編列基準表修正辦公廳舍每平方公尺單位造價，考量物價波動顯著，營建原物料及勞動成本攀高等因素，興建總經費調增至 19 億 5,264 萬元，增幅為 80.09%，並經行政院 114 年 1 月同意在案。鑒於工程興建經費因應物價波動已調漲逾八成，該部允宜妥適控管支出，俾於預算額度內完成該大樓建設。

(二)114 年截至 8 月底止實際執行未如預期，允宜加強進度管控

該計畫 114 年度預算數為 1 億 3,170 萬元，截至 8 月底之累計分配預算數 1,586 萬 1 千元，累計實支數 16 萬 4 千元，累計分配預算執行率 1.03%，未如預期。該部說明累計分配數為支付工程代辦機關內政部國土管理署代辦費用隨工程經費追加之差額，前依國土署規劃 113 年底取得建造執照，114 年如期辦理工程招標後可撥付款項，惟都市設計審議遲至 114 年 4 月方獲核定，6 月始取得臺北市政府核發建造執照，為執行進度落後主要原因。經查工程標已於 8 月 28 日刊登招標公告，9 月 30 日截止投標，預定 10 月底經評選最有利標決標，並據以撥付工程代辦費。該部允宜積極督導代辦機關妥適管控工程進度並注意營建成本管理，以改善預算執行效率。

綜上，考選部 115 年度預算案續編列國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設經費，辦理建築工程設計等作業，惟該工程總經費因應物價波動已調漲逾八成，且 114 年度預算截至 8 月止累計分配預算執行率未如預期，允宜加強成本支出及工程進度管控成效，俾大樓工程能如期如質完工。