

教育部 115 年度單位預算評估報告

教育部 115 年度預算案歲入編列 8 億 6,524 萬 8 千元，較 114 年度預算 8 億 4,863 萬 4 千元增加 1,661 萬 4 千元(增幅 1.96%)，歲出編列 1,862 億 9,381 萬 7 千元(另於一般性補助款編有 32 億 4,637 萬 2 千元)，較 114 年度預算 1,818 億 9,307 萬 8 千元(含追加預算 332 萬 4 千元)增加 44 億 73 萬 9 千元(增幅 2.42%)。謹就教育部 115 年度預算案評估如下：

一六、輔助臺灣大學醫學院附設醫院新竹生物醫學園區分院興建及設備購置，鑒於該工程多次修正計畫調增經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工

教育部 115 年度預算案「國立大學校院校務及附設醫院基金-國立大學附設醫院基金」編列 25 億 9,393 萬 8 千元，悉數為「設備及投資」，主要係輔助 3 所國立大學附設醫院作業基金之房屋興建工程及設備購置等經費，其中輔助國立臺灣大學醫學院附設醫院(以下稱臺大醫院)新竹生物醫學園區分院興建及設備購置經費 5 億 1,464 萬 1 千元，經查：

(一)臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」概述

該工程計畫係臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」推動「新竹生醫園區分院新建工程」，生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心」，醫院設置急性一般病床 475 床，急性精神病床 25 床，特殊病床 228 床，共 728 床，醫院分 2 期施工，計畫期間係 102 至 116 年度，其中 102 至 109 年度為第 1 期工程，興建地下 2 層、地上 8 層之醫療大樓，已於 109 年完工驗收並啟用營運；107 至 116 年度為第 2 期工程，興建地下 2 層、地上 9 層之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)。計畫投資總額 81 億 3,414 萬 4 千元，經費由衛生福

利部補助 14 億元、教育部補助 28 億 5,521 萬 2 千元(公共建設經費 19 億 4,601 萬 2 千元、科技預算支應 9 億 920 萬元)，其餘 38 億 7,893 萬 2 千元由臺大醫院總院及新竹臺大分院籌措支應。

(二)該工程多次修正計畫調增總經費並展延完工工期

1. 臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程 113 年度決算數 8 億 5,797 萬 4 千元，占 113 年度可用預算數 14 億 3,136 萬 8 千元僅 59.94%(詳表 1)；113 年度保留數 5 億 7,339 萬 4 千元加計 114 年度預算數 7 億 152 萬 7 千元，可用預算數共 12 億 7,492 萬 1 千元，114 年截至 9 月底累計執行數 4 億 20 萬 1 千元¹占累計預算分配數 4 億 5,347 萬 3 千元之 88.25%。

表 1 臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程經費 113 年度預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%

項目			臺大醫院新竹生醫園區 分院新建工程
計畫總經費			8,134,144
113 年度 預算數	可用預算數	以前年度保留數	1,115,096
		本年度預算數	316,272
		合計	1,431,368
113 年度 決算數	本年度金額		857,974
	本年度金額占可用預算數比率		59.94

說明：113 年度可用預算數中無奉准先行辦理數。

資料來源：臺大醫院 113 年度決算書。

2. 臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程計畫經行政院 102 年 5 月及 105 年 9 月核定，原總經費由 54 億 9,828 萬 9 千元修正為 67 億 447 萬 3 千元(計畫期程 102 至 112 年度)；於 108 年 11 月教育部核定修正總經費為 66 億 9,606 萬 8 千元²；嗣 111 年 6 月行政院核定修正總經費為 81 億 3,414 萬 4 千元，期程

¹ 實支數加應付未付數。

² 第二期工程基本設計經工程會審查，表示大宗資材單價有偏高之情形，減列總經費 840 萬 4,678 元。

展延至 115 年 12 月；復因二期研究大樓於 112 年 7 月 28 日決標，並於 112 年 10 月 1 日開工，工期 1,250 日曆天，故再提修正計畫，行政院於 113 年 9 月核定修正計畫期程展延至 116 年 12 月。

3. 是以，該計畫多次修正後總經費調增為 81 億 3,414 萬 4 千元，較原始核定 54 億 9,828 萬 9 千元增幅達 47.94%，且完工期程由 112 年 12 月展延至 116 年 12 月，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。

綜上，教育部 115 年度預算案「國立大學校院校務及附設醫院基金-國立大學附設醫院基金」編列新竹生物醫學園區分院興建及設備購置經費 5 億 1,464 萬 1 千元，鑒於該工程已多次修正調增總經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工發揮提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益。