

教育部主管非營業基金 113 年度決算評估報告

三、臺大醫院新竹生物醫學園區分院新建工程多次修正調增計畫經費並展延完工期程，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工

國立臺灣大學附設醫院(以下稱臺大醫院)作業基金、國立成功大學附設醫院(以下稱成大醫院)作業基金及國立陽明交通大學附醫院(以下稱陽大醫院)作業基金 113 年度決算業務收入共 751 億 8,950 萬 7 千元，業務成本與費用 751 億 8,680 萬 1 千元，業務外收入 46 億 2,141 萬 9 千元，業務外費用 3 億 6,103 萬元，收支相抵後賸餘 42 億 6,309 萬 5 千元(詳表 1)，較預算賸餘 19 億 7,956 萬 7 千元增加 22 億 8,352 萬 8 千元(增幅 115.35%)。惟臺大醫院固定資產建設改良擴充計畫(以下稱購建固定資產)存有多次修正計畫調增經費並展延完工期程等情事，說明如下：

表 1 臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 3 作業基金 113 年度決算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

科目	臺大醫院	成大醫院	陽大醫院	合計
業務收入	54,597,531	16,664,136	3,927,840	75,189,507
業務成本與費用	54,885,217	16,392,537	3,909,047	75,186,801
業務外收入	2,885,575	1,372,420	363,424	4,621,419
業務外費用	288,167	67,654	5,209	361,030
本期賸餘(短絀)	2,309,722	1,576,365	377,008	4,263,095

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院 113 年度決算書。

(一)臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」概述

臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」係臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」而推動，生醫園區分院定位為「臺灣醫療照護與生醫發展之國際櫥窗與卓越中心」，醫院設置急性一般病床 475 床，急性精神病床 25 床，特殊病床 228 床，共 728 床，醫院分 2 期施工，計畫期間係 102 至 116 年度，其中 102 至 109 年度為第 1 期工程，興建地下 2 層、地上 8 層之醫療大樓，已於 109 年完工驗收並啟用營運；107 至 116 年度為第 2 期工程，興建地下 2 層、地上 9 層之研究大樓(含宿舍及國

際醫療中心)。臺大醫院「新竹生物醫學園區分院新建工程」投資總額 81 億 3,414 萬 4 千元，經費由衛生福利部補助 14 億元、教育部補助 28 億 5,521 萬 2 千元(公共建設經費 19 億 4,601 萬 2 千元、科技預算支應 9 億 920 萬元)，其餘 38 億 7,893 萬 2 千元由臺大醫院總院及新竹臺大分院籌措支應。

(二)該工程多次修正計畫調增經費並展延完工工期

1. 臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程計畫經行政院 102 年 5 月及 105 年 9 月核定，原總經費由 54 億 9,828 萬 9 千元修正為 67 億 447 萬 3 千元(計畫期程 102 至 112 年度)；於 108 年 11 月教育部核定修正總經費為 66 億 9,606 萬 8 千元；嗣 111 年 6 月行政院核定修正總經費為 81 億 3,414 萬 4 千元，期程展延至 115 年 12 月；復因二期研究大樓於 112 年 7 月 28 日決標，並於 112 年 10 月 1 日開工，工期 1,250 日曆天，故再提修正計畫，行政院於 113 年 9 月核定修正計畫期程展延至 116 年 12 月。
 2. 臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程 113 年度決算數 8 億 5,797 萬 4 千元，占可用預算數 14 億 3,136 萬 8 千元僅 59.94%；而截至 113 年度累計決算數 55 億 6,707 萬 9 千元，占累計預算數 61 億 7,184 萬 6 千元之 90.20%。
 3. 由上所述，該計畫多次修正後總經費調增為 81 億 3,414 萬 4 千元，較原始核定 54 億 9,828 萬 9 千元增幅達 47.94%，且完工工期由 112 年 12 月展延至 116 年 12 月，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。
- 綜上，臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程 113 年度決算數 8

億 5,797 萬 4 千元，僅占 113 年度可用預算數 14 億 3,136 萬 8 千元之 59.94%，而該計畫多次修正調增總經費且展延完工期程，鑒於該工程計畫具提升新竹地區急重症醫療服務能量，帶動生醫園區之臨床轉譯研究並促進我國生物醫學產業及科技研發等效益，允宜加強督導落實工程進度管控，以如期完工。