

衛生福利部主管非營業基金及財團法人國家衛生研究院 113 年度決算評估報告

二、113 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達七成，允宜檢討改善，以提升預算執行成效

管制藥品製藥工廠作業基金(下稱製藥工廠基金)113 年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數 1 億 7,045 萬 9 千元，執行結果，決算數 1 億 619 萬 5 千元，預算執行率 62.3%。

為落實國藥國造政策，管制藥品製藥工廠賡續擴充自製產品類別，添購膠囊劑、液劑、貼片劑等生產相關機械設備，並建置符合國際西藥藥品優良製造規範(PIC/S GMP)之生產環境。惟該廠 113 年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數 1 億 7,045 萬 9 千元(包括 113 年度預算數 5,039 萬 2 千元及以前年度轉入數 1 億 2,006 萬 7 千元)，決算數 1 億 619 萬 5 千元，占可用預算數之 62.3%，雖高於 112 年度之 58.94%，仍未及七成。

此外，該廠 113 年度購置固定資產預算 5,039 萬 2 千元，其中預算金額逾 1 千萬元之項目計有「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機」、「能源管理系統設備」及「塗佈機廠房建置工程」等 3 項，除「能源管理系統設備」未予執行亦未申請保留外，其餘「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機」及「塗佈機廠房建置工程」之保留數共 2,724 萬 3 千元，占 113 年度保留數 3,606 萬 1 千元之 75.55%。

按審計部 113 年度管制藥品製藥工廠作業基金附屬單位決算審核通知事項，前述 3 項計畫因前置作業期程較長等而影響預算之執行，如：「錠劑流動層噴霧造粒乾燥機採購案」雖自 112 年 11 月即依政府採購法辦理採購案參考資料徵求等前置作業，惟迄 113 年 8 月 2 日始公告招標，前置作業達 8 個月；另「能源管理系統設備」及「塗佈機廠房建置工程」等採購案，分別於 113 年

8 及 9 月始完成委託設計監造技術服務採購案，俟 12 月始辦理第 1 次招標公告，致無法於年度結束前辦理完竣，影響固定資產計畫預算之執行。

綜上，管制藥品製藥工廠 113 年度固定資產建設改良擴充計畫因部分採購案件前置作業期程較長等而影響預算之執行，致預算執行率未達七成，允宜積極檢討改善，俾提升預算執行效率。

（分機：1925 賴欣憶）