

行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金 113 年度決算評估報告

國家發展委員會(以下稱國發會)經管之非營業基金包含 1 個作業基金(行政院國家發展基金)及 3 個特別收入基金(離島建設基金、花東地區永續發展基金、促進轉型正義基金)，113 年度預算執行情形詳表 1，並評析如後：

表 1 國發會經管之非營業基金 113 年度預算執行情形概況表

單位：新臺幣億元

基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)		
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
行政院國家發展基金	289.72	320.28	49.71	66.32	240.01	253.96	13.95
離島建設基金	8.67	8.67	9.01	6.91	-0.33	1.76	2.09
花東地區永續發展基金	0.06	0.15	27.06	44.05	-27.00	-43.90	-16.90
促進轉型正義基金	0.69	0.67	0.79	0.76	-0.10	-0.09	0.01

資料來源：審計部 113 年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

三、離島基金「離島地區永續發展相關計畫」113 年度預算執行率 76.73%，為近 3 年度最低，且部分前期補助計畫已於 111 年度屆期，尚未執行完成，允宜研謀改善並強化管考作為

離島建設基金(以下稱離島基金)113 年度「離島地區永續發展相關計畫」預算數 9 億元，決算數 6 億 9,057 萬 6 千元，執行率 76.73%。經查：

(一)「離島地區永續發展相關計畫」近年執行情形

「離島地區永續發展相關計畫」主要辦理行政院核定之第 6 期(112 至 115 年)離島綜合建設實施方案，補助離島推動交通、觀光、生態保育、環境保護、產業發展、水資源及能源利用、教育、文化、社會福利、資訊建設、消防、警政、醫療衛生等各項計畫。檢視該計畫 111 至 113 年度預算執行情形(詳

表 1)，113 年度決算數 6 億 9,057 萬 6 千元，執行率 76.73%，為近 3 年度最低，執行情形容有精進空間。據國發會說明，主要係部分工程計畫於初期招標階段發生流標情形，或地方政府規劃設計尚未定案，致後續工程進度未如預期。

表1 「離島地區永續發展相關計畫」111至113年度預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

年度	預算數(A)	決算數(B)			執行率(B/A)
		當年度計畫	以前年度計畫	小計	
111	901,000	964,228	276,222	1,240,450	137.67
112	902,100	554,468	267,762	822,230	91.15
113	900,000	577,975	112,601	690,576	76.73

資料來源：國發會提供。

(二)第 5 期離島綜合建設實施方案已於 111 年度屆期，惟部分補助計畫尚未完成，執行進度仍待提升

參據離島基金 113 年度附屬單位決算之「補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表」，合共辦理 139 項補助計畫，已完成 97 項，尚有 42 項未完成，未完成比率 30.22%；其中第 5 期(108 至 111 年)離島綜合建設實施方案已於 111 年度屆期，惟仍有補助澎湖縣政府 5 項、屏東縣政府 3 項及連江縣政府 1 項計畫，共計 9 項計畫因離島地區運輸及人力成本較高，辦理工程不易而歷經多次流標等，迄 113 年底尚未執行完成，經費未撥數合計 7,443 萬 4 千元。另審計部 113 年度中央政府總決算審核報告亦提具審核意見：「離島建設基金部分補助計畫執行進度落後，甚至預算保留數年仍未執行完竣，既有管考作為容有強化精進空間…。」允宜研謀加強控管及輔導機制，以提升計畫執行效率。

綜上，離島基金 113 年度「離島地區永續發展相關計畫」決算數 6 億 9,057 萬 6 千元，執行率 76.73%，預算執行未如預期，且前期(第 5 期)綜合建設實施方案已於 111 年度屆期，惟

截至 113 年底部分補助計畫仍未執行完成，允宜研謀改善，強化管考作為，以提升整體計畫執行成效。

（分機：8652 廖怡繁）