

交通部主管 112 年度單位決算評估報告

三、「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」3 年內修正計畫 2 次，追加經費及延長辦理期程，允宜督導地方政府搏節成本，並落實補助計畫管控制

交通部 112 年度「偏遠地區交通建設」項下「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預算數 1 億 3,128 萬 4 千元，決算數 1 億 3,128 萬 4 千元。經查：

(一)「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」概述

東港鹽埔漁港為第一類漁港，包括東港泊區及鹽埔泊區，為改善東港泊區長期旅客壅塞之問題，航港局¹補助屏東縣政府辦理「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，截至 112 年底止，該計畫修正計畫 2 次，原計畫經費由 2 億 6,950 萬元增加為 4 億 3,111 萬元(增幅 59.97%)，辦理期程由 109 至 111 年延長為 109 至 113 年，說明如下(詳表 1)：

1. **原計畫**：屏東縣政府為因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要，以行政院 107 年 9 月 13 日核定「東港鹽埔漁港漁港計畫」上位指導計畫，提報「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，並經行政院 109 年 7 月核定，計畫總經費 2 億 6,950 萬元，辦理期程 109 至 111 年，用以建設跳港遊憩轉運站、北漁業用突堤碼頭工程及永久貨運碼頭規劃評估等項目。
2. **第 1 次修正計畫**：該計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱 COVID-19)疫情影響、缺工及營建成本上漲等因素，及為提升旅運服務品質，一併檢討調整周邊服務環境，增列停車場排水溝、重新鋪設 AC 路面、全區監視系統、停車設備系統等項

¹ 交通部組織法及交通部航港局組織法已分別於 112 年 6 月 7 日修正及制定公布，施行日期經行政院定自同年 9 月 15 日施行。交通部航港局預算 112 年度以前係編列於交通部單位預算內，113 年度起自交通部單位預算移出並編列單位預算。

目，辦理第 1 次修正計畫，追加預算 9,867 萬 5 千元及辦理
 期程延展 1 年，並經行政院 110 年 9 月核定。

3. 第 2 次修正計畫：為營造跳港遊憩轉運站整體性及精進優化
 國內交通船碼頭旅運服務設施環境，新增跳港遊憩轉運站室
 內裝修工程及海洋廣場公共廁所工程，辦理第 2 次修正計畫，
 追加預算 6,293 萬 5 千元及再延展 1 年辦理期程，並經行政
 院 112 年 6 月核定。

表 1 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正計畫概況表

單位：新臺幣千元

計畫 修正	行政院核定 年月	計畫經費負擔			期程		主要修正內容
		航港局	地方 政府	合計	起	訖	
原計畫	109.07	229,700	39,800	269,500	109	111	-
第 1 次 修正計畫	110.09	311,078	57,097	368,175	109	112	跳港遊憩轉運站、 戶外停車場、海洋 廣場工程及觀海平 台工程增加計畫預 算及修正年期。
第 2 次 修正計畫	112.06	364,245	66,865	431,110	109	113	新增室內裝修及室 外公共廁所工程。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)預算執行情形

「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正後總經費 4 億 3,111
 萬元，其中航港局負擔 3 億 6,424 萬 5 千元部分(詳表 1)，截
 至 112 年底累計預算數 3 億 1,107 萬 8 千元，並已全數執行完
 竣。另據航港局說明，110 年度因受 COVID-19 疫情及缺工等因
 素流標而影響辦理進度，致預算執行率僅 1.39%，其餘 111 及
 112 年度預算執行率均為 100%(詳表 2)。

表 2 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」110 至 112 年度預算執行情形

單位：新臺幣千元

項目		110 年度	111 年度	112 年度
可支用 預算數	以前年度保留	-	117,340	-
	年度預算	119,000	60,794	131,284
	合計 A	119,000	178,134	131,284

預算執行情形	實現數 B	1,660	178,134	131,284
	保留數	117,340	-	-
	預算執行率 B/A	1.39%	100%	100%

說明：該計畫 109 年度未編列預算。

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」截至 112 年底累計預算數雖已全數執行，惟該計畫自 109 年 7 月經行政院核定後，於 110 年 9 月至 112 年 6 月即修正計畫 2 次，將原計畫經費由 2 億 6,950 萬元修正為 4 億 3,111 萬元，增加約 6 成經費，且辦理期程由 109 至 111 年修正為 109 至 113 年，延長 1 倍辦理期程，鑒於該計畫完成後，航港局將接續補助屏東縣政府於鹽埔漁港客貨運專區內辦理「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」²，允宜督導地方政府擷節成本，並落實補助計畫管控機制，以使港埠建設如期如質完成，俾提升漁港使用效能。

(分機：8669 馬佳琪)

² 行政院 113 年 5 月 9 日院臺交字第 1131010062 號函核定屏東縣政府提報「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」。