

衛生福利部食品藥物管理署及國民健康署 115 年度單位預算評估報告

四、115 年度預算案編列新建大樓及舊大樓整建工程等經費合共 8 億元，係續編前瞻基礎建設計畫特別預算尚未完成事項，宜積極管控相關工程進度，避免期程再延後

食藥署 115 年度預算案「營建工程」計畫之「食品安全建設計畫」分支計畫編列 8 億元，包括辦理「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫」相關裝修、機電及景觀工程 6.56 億元，以及昆陽大樓相關整建工程 1.44 億元；該分支計畫於 106 至 114 年度前瞻基礎建設計畫特別預算(下稱前瞻特別預算)第 1 至 5 期¹已編列 52.87 億元，115 年度續編相關經費。經查：

(一)「食品安全建設計畫」期程延後至 120 年且總經費增為 74.92 億元，前瞻特別預算已編列 52.87 億元，115 年度 8 億元及以後年度經費 14.05 億元將於食藥署公務預算編列

前瞻特別預算之「食品安全建設計畫」前於 106 年 7 月經行政院核定，總經費 65.85 億元²，嗣 109 年 9 月於第 5 次修正計畫時新增子計畫³及 113 年 5 月第 7 次修正計畫⁴，總經費增加為 74.92 億元⁵，其中由前瞻特別預算第 1 至 5 期計畫支應為 52.87 億元，不足之 22.05 億元將編列於食藥署公務預算，說明如下：

1. 前瞻特別預算子計畫 1「現代化食品藥物國家級實驗大樓暨

¹前瞻特別預算第 1 期為 106 至 107 年度、第 2 期為 108 至 109 年度、第 3 期為 110 至 111 年度、第 4 期為 112 至 113 年度、第 5 期為 114 年度。

²行政院 106 年 7 月 10 日院臺食安字第 1060022942A 號函核定。

³提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化。

⁴因上述新增子計畫增設實驗室需求。

⁵行政院 113 年 5 月 22 日院臺食安字第 1131013403 號函核定。

行政及訓練大樓興建計畫」(下稱食藥大樓興建計畫)，位於南港區昆陽街 163 巷內，完成期限延後至 115 年 12 月(前瞻特別預算第 5 期為 114 年度屆期)，115 年度經費需求 6.56 億元(詳表 1)編列於食藥署公務預算⁶。

2. 前瞻特別預算第 3 期新增子計畫 5「提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化」(下稱提升食藥研究量能提升計畫)，預計整建食藥署昆陽大樓為生物性實驗室及實驗動物中心，洽據食藥署表示因考量各式新興傳染病病毒新變異株快速演化，重新規劃實驗室量能需求，執行期程延後至 120 年底，前瞻特別預算未能編列之 15.49 億元，其中 1.44 億元編列於食藥署 115 年度預算案，預計辦理昆陽大樓樓層結構補強、增設實驗室，以及機電、水管、空調、消防設備更新等相關整建工程，其餘 14.05 億元將編列於該署後續年度公務預算⁷(詳表 1)。

表 1 「食品安全建設計畫」分年預算編列情形表

單位：新臺幣億元

期別/年度 子計畫別	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		第 5 期	115	以後 年度 需求	合計
	106	107	108	109	110	111	112	113	114			
1. 食藥大樓興建計畫	0.03	0.24	-	1.34	5.04	6.50	3.00	6.98	10.00	6.56		39.69
2. 邊境查驗通關管理系統效能提升	-	0.40	0.40	0.58	-	-	-	-	-	-		1.38
3. 強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質	0.50	1.25	1.00	0.83	1.04	2.00	1.60	1.50	1.00	-		10.72
4. 強化中央食安檢驗量能	-	0.50	1.00	0.47	1.00	-	-	-	-	-		2.97
5. 食藥研究量能提升計畫	-	-	-	-	0.01	0.67	0.57	0.76	2.50	1.44	14.05	20.00
臺中港邊境查驗辦公大樓與倉儲中心興建計畫	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-			0.16
各年小計	0.53	2.55	2.40	3.22	7.09	9.17	5.17	9.24	13.50	8.00	14.05	74.92

⁶參閱 115 年度食藥署單位預算案書，頁 104。

⁷同註 12。

期別/年度 子計畫別	第 1 期		第 2 期		第 3 期		第 4 期		第 5 期	115	以後 年度 需求	合計
	106	107	108	109	110	111	112	113	114			
前瞻特別預算各期小計	3.08		5.62		16.26		14.41		13.50	—	—	52.87

說明：1. 106 至 114 年度為前瞻特別預算第 1 至 5 期法定預算數、115 年度為食藥署編列之預算案數，以後年度需求續編列於食藥署公務預算。

2. 臺中港邊境查驗辦公大樓與倉儲中心興建計畫，行政院 107 年 7 月同意不予興建。

資料來源：整理自食藥署提供資料。

(二)「食品安全建設計畫」於前瞻特別預算存有執行落後情形，其中第 2 期保留待執行數仍逾 2,432 萬元，而第 3 及 4 期之執行率偏低，允宜持續加強管控，避免期程再度延後

查「食品安全建設計畫」項下之子計畫 1：「食藥大樓興建計畫」自前瞻特別預算第 1 期(106 年度)起即開始執行，預計執行至 115 年底止；另子計畫 5：「食藥研究量能提升計畫」自前瞻特別預算第 3 期(110 年度)起執行，預計執行至 120 年度，期程均長達 9 年以上。惟檢視食藥署提供資料，迄 113 年底「食藥大樓興建計畫」於前瞻特別預算第 2 期尚有保留執行數 2,432 萬 8 千元(詳表 2 之說明)，另「食藥研究量能提升計畫」之前瞻特別預算第 3 期執行率未達五成，第 4 期甚未達一成四(詳表 2 及表 3)，均有執行落後情形。

洽據食藥署表示，「食藥大樓興建計畫」於前瞻特別預算第 2 期尚有保留執行數 2,432 萬 8 千元，係因委託設計及委託監造費用須依委託設計契約及委託監造契約所約定之付款條件，配合工程施工進度分階段撥付，屆時將全數執行完畢，將持續敦請代辦機關(內政部國土管理署)協助督導廠商積極趕辦。至「食藥研究量能提升計畫」執行率較低，係因專案管理、設計監造採購案之相關款項採分期付款，且昆陽大樓整建工程屬跨年期計畫，須依實際工程進度分年、分期撥付。鑑於上述 2 項子計畫於前瞻特別預算結束後，後續年度之經費需求

合計仍達 22.05 億元，其中 14.05 億元預計至 120 年度方全數執行完畢；食藥署允宜持續加強管控該 2 項計畫進度及期程，本樽節支出原則辦理，避免因期程延後而再度增加預算。

表 2 「食品安全建設計畫」之「食藥大樓興建計畫」及「食藥研究量能計畫」於前瞻特別預算第 3 期執行情形表 單位：新臺幣千元；%

子計畫名稱	預算數			至 113 年 12 月底止				保留待執行數 (1)-(2)
	小計 (1)=(A+B)	110 年度 (A)	111 年度 (B)	累計實現 數(a)	賸餘 數(b)	小計 (2)=(a+b)	執行率 (2)/(1)	
1. 食藥大樓興建計畫	1,153,740	503,740	650,000	1,153,675	65	1,153,740	100	0
5. 食藥研究量能提升計畫	68,200	1,200	67,000	30,032	1,605	31,637	46.39	36,563

說明：食藥大樓興建計畫於前瞻特別預算第 2 期(108 及 109 年度)法定預算數 1 億 3,426 萬元(1)、累計實現數(1 億 592 萬 7 千元，a)、賸餘數(400 萬 5 千元，b)，執行率 81.88%[(a+b)/(1)]，保留待執行數 2,432 萬 8 千元[(1)-(a+b)]。

資料來源：食藥署提供。

表 3 「食品安全建設計畫」之「食藥大樓興建計畫」及「食藥研究量能計畫」於前瞻特別預算第 4 期執行情形表 單位：新臺幣千元；%

子計畫名稱	預算數			至 113 年 12 月底止				保留待執行數 (1)-(2)
	小計(1) =(A+B)	112 年度 (A)	113 年度 (B)	累計實現 數(a)	賸餘 數(b)	小計 (2)=(a+b)	執行率 (2)/(1)	
1. 食藥大樓興建計畫	998,101	300,000	698,101	998,101	0	998,101	100	0
5. 食藥研究量能提升計畫	132,909	56,650	76,259	18,536	0	18,536	13.95	114,373

資料來源：食藥署提供。

綜上，「食藥大樓興建計畫」及「食藥研究量能提升計畫」於前瞻特別預算屆期後，食藥署於 115 年度預算案續編 8 億元，116 至 120 年度尚有 14.05 億元待執行，然迄 113 年度上述 2 項計畫於前瞻特別預算仍存有執行落後情形，允宜持續加強管控計畫進度及期程，本樽節支出原則辦理，避免因期程延後而再增加預算。