台灣中油股份有限公司112年度營業決算評估報告

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)112年度決算審定(以下同)淨損213億6,258萬元，較預算淨利1億7,860萬5千元，減少淨利215億4,118萬5千元，主要係配合平穩物價政策，油氣售價未能適足反應成本變動情形等所致。有關台灣中油公司112年度營業預算執行狀況評析如下：

二、截至112年底，部分固定資產建設改良擴充專案計畫執行進度未如預期，允宜檢討改善並加速推動辦理

台灣中油公司112年度「固定資產建設改良擴充計畫」實際執行數598億3,855萬元(含專案計畫421億4,179萬4千元、一般建築及設備176億9,675萬6千元)，其中列為專案計畫計15項，預計投資總額5,962億4,092萬4千元，截至112年底累計支用數1,222億3,887萬8千元，占累計可用預算數1,273億3,336萬2千元之96.00%(詳表1)。經查：

(一)配合政府擴大使用天然氣政策，近年持續推動多項天然氣輸儲設備擴充計畫，以提升供氣能力及輸儲調度彈性

台灣中油公司配合政府擴大天然氣使用之能源轉型政策，以及因應國內天然氣市場需求量逐年上升，持續規劃並推動台中廠二至四期擴建、永安廠增建儲槽、觀塘接收站、洲際接收站、台中至通霄36吋陸上輸氣管線、永安至通霄第二條海底輸氣管線等投資計畫，各計畫完工後預計可提升天然氣供氣能力，達成永安、台中、觀塘、洲際4座接收站就近分區供氣，並可利用輸氣管網相互備援調度，提升整體天然氣輸儲系統穩定度，強化輸儲調度彈性。

(二)截至112年底，部分固定資產建設改良擴充專案計畫預算執行未如預期，預算保留數2億餘元，另工程進度落後多為天然

氣輸儲增擴建計畫，允宜加速推動辦理

112 年度台灣中油公司共執行「天然氣事業部台中廠二期投資計畫」等 15 項固定資產建設改良擴充專案計畫，惟部分計畫執行未如預期，預算保留 2 億 4,003 萬 4 千元至未來年度續行辦理，其中天然氣事業部「台中廠二期投資計畫」、「台中廠至通霄站新設陸管投資計畫」、「第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」3 項合共保留 2 億 3,953 萬 4 千元(占保留總數之 99.79%)，以及石化事業部「NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」1 項保留 50 萬元(占保留總數之 0.21%)至 113 年度續辦，據該公司提供預算保留原因說明，天然氣事業部「台中廠二期投資計畫」係受缺工、海象及氣候影響，致儀電、碼頭護岸等工程未能如期於 112 年度完成；「台中廠至通霄站新設陸管投資計畫」則係大甲站體施工未如預期，致未能完成合約所定進度於 112 年度完成；「第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」迄 112 年底累計執行率僅 4.78%，主要受「第三座液化天然氣接收站投資計畫」外推方案影響，連帶本計畫之儲槽、碼頭、海水取排水等配置需做調整，致基本設計招標作業緩慢，影響計畫預算執行；至石化事業部「NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫」則係保留支應未付工程款及差旅費。

綜上，112 年度台灣中油公司共執行 15 項固定資產建設改良擴充專案計畫，截至 112 年底累計可用預算數 1,273 億 3,336 萬 2 千元，累計支用數 1,222 億 3,887 萬 8 千元，保留 2 億 4,003 萬 4 千元至未來年度續行辦理，部分計畫於執行期間具有計畫屆期仍未竣工或興建政策變更連帶影響相關二期工程計畫規劃等情事，且進度落後多數係辦理天然氣輸儲設施增擴建工程相關計畫，允宜檢討策進積極趕辦各項工程進度，俾充裕天然氣儲存量能及達

成穩定供氣目標。

表 1　台灣中油公司截至 112 年度固定資產建設改良擴充專案計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱	計畫期程	計畫投資金額	累計可用預算數(1)	累計支用數(2)	占比(2)/(1)	說明
(L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫	101/07-112/12	20,907,314	20,907,314	16,831,436	80.51	1.112 年度節餘6.40 億元。 2. 未執行數499 萬9,568 元保留至113 年續行辦理。
(L10501)天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	105/07-112/12	7,434,020	7,434,020	7,245,304	97.46	1.112 年度節餘1.84 億元。 2. 未執行數500 萬2,772 元保留至113 年續行辦理。
(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	105/07-118/12	96,562,438	50,643,660	50,462,229	99.64	112 年度節餘905 元。
(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	106/01-117/06	76,831,334	29,738,463	29,519,230	99.26	
(L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	108/01-116/12	28,934,761	2,602,053	2,601,361	99.97	
(U10801)石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	108/07-113/12	2,122,000	2,122,000	1,935,347	91.20	1.112 年度節餘1.42 億元。 2. 未執行數50 萬元保留至113 年續行辦理。
(A10901)四萬噸級成品油輪新建投資計畫	109/07-113/12	1,702,880	727,575	726,267	99.82	112 年度節餘0.01 億元。
(L10901)天然氣事業部台中廠三期投資計畫	109/01-115/12	34,370,724	11,147,081	11,145,854	99.99	112 年度節餘0.01 億元。
(E11001)示範級軟碳製程工場新建投資計畫	110/01-114/06	7,987,529	287,855	287,855	100.00	
(L11001)天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	110/01-117/12	51,432,375	117,035	108,385	92.61	112 年度節餘0.09 億元。
(L11002)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	110/01-119/12	52,185,158	241,050	11,519	4.78	未執行數 2 億 2,953 萬1,319 元保留至113 年續行辦理。
(M11001)煉製事業部大林廠增產0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫	110/07-114/12	7,018,596	939,569	939,434	99.99	
(M11101)煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	111/07-115/12	7,577,591	184,131	184,131	100.00	
(U11101)石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫	113/01-119/06	106,242,546	1,030	0	0.00	
(L11201)天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	112/01-120/12	94,931,658	240,526	240,526	100.00	
合計		**596,240,924**	**127,333,362**	**122,238,878**	**96.00**	

資料來源：整理自台灣中油公司 112 年度決算書。