# 臺灣菸酒股份有限公司112年度營業決算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司112年度決算營業收入549億6,440萬元，扣除營業成本439億9,519萬9千元及營業費用50億6,932萬5千元，營業利益為58億9,987萬6千元，加計營業外收入13億7,202萬3千元、扣除營業外費用1億8,959萬2千元及所得稅費用12億7,099萬9千元後，本期淨利為58億1,130萬8千元，較111年度淨利減少8,072萬4千元。謹就臺灣菸酒公司112年度營業決算評估如下：

## 三、固定資產擴充改良計畫112年度執行率僅8成餘，且保留數逾2億元，允宜落實進度控管，俾達成計畫目標

臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數13億1,710萬1千元，決算數10億7,200萬4千元，執行率81.39%，保留數2億1,037萬6千元，轉入113年度繼續執行。經查：

### (一)112年度固定資產建設改良擴充之一般計畫，部分工程執行進度落後

臺灣菸酒公司112年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」、「機械及設備」之執行率各為82.11%、79.41%(詳表1)。而轉入113年度執行之保留數為1億6,093萬5千元，主要包含3項計畫(詳表2)，其中「臺北菸廠多元捲菸機組」，主要係菸害防制法修正通過後，加熱菸成為合法菸品，該公司為掌握加熱菸商機，即進行相關設備採購，惟因國外設備交貨期需時約1年，致112年度編列之預算全數未執行，需待設備交貨後始能進行驗收付款；另「南投酒廠威士忌生產設備」因「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」土

建案之生產工廠施工進度延後，致影響設備進場組裝期程；至「南投酒廠卸麥芽倉、儲倉及輸送設備」案則因申辦建照送審等相關作業延誤，及配合風華再現土建案之地下管溝及自辦工程之管架等施作，執行進度亦未達預期目標。

**表 1 臺灣菸酒公司 112 年度一般建築及設備計畫執行情形表**

單位：新臺幣千元；%

| 項目名稱 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 986,833 | 791,277 | 80.18 | 160,935 |
| 土地改良物 | 3,547 | 3,547 | 100.00 | 0 |
| 房屋及建築 | 34,196 | 28,079 | 82.11 | 3,647 |
| 機械及設備 | 910,121 | 722,700 | 79.41 | 156,786 |
| 交通及運輸設備 | 16,033 | 15,199 | 94.80 | 502 |
| 什項設備 | 22,936 | 21,752 | 94.84 | 0 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

**表 2 臺灣菸酒公司 112 年度一般建築及設備之主要保留項目執行情形表**

單位：新臺幣千元；%

| 主要保留項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北菸廠多元捲菸機組 1 套 | 36,345 | 0 | 0 | 36,345 |
| 南投酒廠威士忌生產設備 | 122,451 | 32,512 | 26.55 | 89,939 |
| 南投酒廠卸麥牙倉、儲倉及輸送設備 | 31,543 | 26,811 | 85.00 | 4,732 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

**(二)固定資產建設改良擴充專案計畫之執行延宕多年，允宜落實進度控管**

臺灣菸酒公司 112 年度固定資產擴充改良計畫辦理 2 項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度落後(詳表 3)，保留數則為 4,944 萬 1 千元，概述如下:

1.「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」112 年度執行率 85.03%，該計畫自 108 年度推動以來，因工程多次流標、COVID-19 疫情及營建成本上漲等因素，致 2 度修正計畫將期

程延至 114 年度，計畫經費亦增加逾 3 億元，為避免工程再出現進度落後狀況，允宜加強進度控管。

2.「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」執行期程原為 108 至 113 年度，惟因涉及都市計畫變更，經與臺北市政府溝通仍無法簽訂協議，嗣該公司依行政院 112 年 6 月 21 日會議指示撤回都市計畫變更案，財政部並於 112 年 10 月 17 日函復同意停辦本案專案計畫，爰本案將不再推動。

**表 3　臺灣菸酒公司 112 年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表**

單位：新臺幣千元；%

| 計畫項目 | 可用預算數 A | 決算數 B | 執行率 C=B/A*100 | 保留數 |
|---|---|---|---|---|
| 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 330,268 | 280,727 | 85.00 | 49,441 |
| 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 | 100 | 0 | 0.00 | 0 |

資料來源：臺灣菸酒公司提供。

綜上，臺灣菸酒公司固定資產擴充改良計畫 112 年度執行率僅 8 成，且保留數達 2 億餘元，允宜針對執行落後案件積極研議改善措施，並加強進度控管，以達計畫目標。

（分機：1913 許福添）