交通部主管非營業基金112年度決算評估報告

六、航港建設基金「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」預算執行率偏低，允宜汲取以往執行經驗並積極辦理

航港建設基金 112 年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)-航港建設基金辦理部分」項下「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，112 年度預算數 6,000 萬元，截至 112 年底止之累計預算執行率僅 2.78%。經查：

(一)「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」概要

內政部警政署為配合基隆市政府辦理「市港再生標竿計畫」及「基隆港軍港西遷」等國家港埠發展政策，推動「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」，原計畫總經費 2 億 7,100 萬元，辦理期程 111 至 114 年，截至 112 年底止，修正計畫 2 次(第 2 次報核中)，修正後總經費 4 億 3,985 萬 8 千元(增幅 62.31%)及延長辦理期程 1 年(詳表 1)，並說明如下：

1. **原計畫**：內政部警政署「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程」，經行政院 110 年 5 月核定，並由航港建設基金編列預算、港務公司代辦興建，港務公司納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)」項下「基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」(下稱基隆港警辦公廳舍新建計畫)辦理，該計畫總經費 2 億 7,100 萬元，辦理期程 111 至 114 年。
2. **第 1 次修正計畫**：嗣因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及俄烏戰爭影響致相關營建成本上漲，及配合基隆港務警察總隊警務運作需增設特殊設備之需求，辦理第 1 次修正計畫，追加經費 1 億 6,502 萬元，經行政院 111 年 11 月核定。
3. **第 2 次修正計畫**：配合行政院 112 年 2 月核定內政部警政署

提報修正計畫總經費及因應辦公廳舍原址拆除之文資審議所需時間，擬追加建設經費 383 萬 8 千元，並延長辦理期程 1 年，港務公司刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第 2 次修正計畫書」函報交通部，截至 114 年 3 月 12 日止，於行政院審核中。

表 1 「基隆港警辦公廳舍新建計畫」修正計畫概況表

單位:新臺幣千元

計畫修正	行政院核定年月	計畫經費	期程		主要修正內容
			起	訖	
原計畫	110.10	271,000	111	114	-
第1次修正計畫	111.11	436,020	111	114	營建物價調漲及因基隆港警總隊警務運作需求，增設電波信號塔、槍彈室、偵訊室特殊設備，追加建設經費1億6,502萬元。
第2次修正計畫	報核中	439,858	111	115	1.配合內政部警政署提報之計畫，奉行政院 112 年 2 月 3 日核定總經費修正，及因應辦公廳舍原址拆除之文資審議所需時間，追加建設經費 383 萬 8 千元，並延長辦理期程 1 年。 2.港務公司刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第 2 次修正計畫書」函報交通部，截至 114 年 3 月 12 日止，於行政院審核中。

資料來源：航港局、「國際商港未來發展及建設計畫111~115 年(第1次修正)」、港務公司113年10月11日提供「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)-第2次修正計畫書」(報核中)；本中心整理。

(二)「基隆港警辦公廳舍新建計畫」預算執行情形

「基隆港警辦公廳舍新建計畫」截至 112 年底累計預算數 7,000 萬元，累計預算執行率 2.78%，預定辦理進度 16.05%，實際辦理進度僅 0.45%(詳表 2)，工程進度落後 15.60 個百分點，據航港局說明，主要係內政部警政署基隆港務警察總隊辦理修正計畫，工程案於 112 年 12 月 28 日決標，爰將預算移緩濟急調整支應同計畫項下「臺北港公共設施工程計畫」案使用。

另查審計部查核發現[1]，港務公司配合臺灣國際商港未來發展及建設計畫，辦理「基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程」，有辦理採購案事前規劃未盡周延，且未就招標多次無廠商投標情形及時研訂因應對策；未審慎評估遷建場地狀況，並與國防部確定使用需求、協調溝通預算及工程範圍，致變更設計頻仍，大幅增加工程成本及施工期程等情事，由於「基隆港警辦公廳舍新建計畫」亦係委由港務公司辦理並與政府機關合作，應可汲取經驗，期使工程如期如質完成。

表 2 「基隆港警辦公廳舍新建計畫」截至 112 年底預算執行概況表

單位：新臺幣千元

計畫總經費	112 年度預算數	截至112 年底預算執行情形				截至112 年底辦理進度	
		累計預算數	累計執行數	累計停支數	累計預算執行率	預計進度	實際進度
436,020	60,000	70,000	1,944	1	**2.78%**	16.05%	**0.45%**

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，航港建設基金「基隆港警辦公廳舍新建計畫」係委由港務公司辦理，截至 112 年底累計預算執行率僅 2.78%，據航港局說明，主要係內政部警政署基隆港務警察總隊辦理計畫修正所致。鑒於航港建設基金「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(106-110 年)」項下之「基隆港軍用碼頭遷建及後線設施整建工程」亦委託港務公司辦理，並經審計部查核發現，有事前規劃未盡周延及未審慎與國防部溝通等情，致變更設計頻仍，允宜汲取經驗並積極辦理，以順利達成政策目標。

（分機：8669 馬佳琪）

[1] 審計部 112 年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分，乙-285 頁。