中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告評估報告

中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第 4 期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數 2,098 億 3,255 萬 5 千元，歲入及歲出決算審定數分別為 3 億 1,960 萬 1 千元及 2,070 億 3,530 萬 4 千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：

第 4 款、財政部主管

前瞻第 4 期特別決算財政部主管歲入實現數 5 萬 5 千元，係廠商違反契約規定之賠償收入；歲出法定預算數 3 億 3,386 萬 9 千元，執行結果，歲出實現數 2 億 6,606 萬 9 千元、保留數 6,567 萬 8 千元，決算審定數合計 3 億 3,174 萬 7 千元，歲出實現數及決算審定數占法定預算數比率各為 79.69%及 99.36%。

以執行機關別區分，賦稅署預算數 1 億 790 萬元，決算審定數 1 億 577 萬 9 千元；關務署及所屬(以下稱關務署)預算數 3,990 萬元，決算審定數 3,989 萬 9 千元；財政資訊中心預算數 1 億 8,606 萬 9 千元，決算審定數 1 億 8,606 萬 9 千元。另以執行計畫區分，「數位建設」預算數 2 億 2,596 萬 9 千元，決算審定數 2 億 2,596 萬 8 千元；「城鄉建設」預算數 1 億 790 萬元，決算審定數 1 億 577 萬 9 千元（詳表 1）。謹評析如後：

表 1　前瞻第 4 期特別預算財政部主管預、決算概況表

單位：新臺幣千元

計畫名稱		編列機關	法定預算數	決算審定數		
				歲出實現數	保留數	合計
數位建設	基礎建設環境	關務署	39,900	39,899	-	39,899
		財政資訊中心	186,069	186,069	-	186,069
	小計		**225,969**	**225,968**	**-**	**225,968**
城鄉建設	公共服務據點整備	賦稅署	107,900	40,101	65,678	105,779
合　　計			**333,869**	**266,069**	**65,678**	**331,747**

資料來源：前瞻第 4 期特別決算審核報告。

一、賦稅署補助地方稅稽徵機關公有建築物耐震能力補強計畫之保留數占預算數比率高逾60%，且迄114年8月底仍尚待執行，允宜妥為督促積極辦理

賦稅署所辦「城鄉建設-公共服務據點整備」係補助地方政府辦理地方稅稽徵機關公有建築物耐震能力補強工程，前瞻第4期特別預算法定預算數1億790萬元，執行結果，歲出實現數4,010萬1千元、保留數6,567萬8千元，決算審定數1億577萬9千元；其決算數占預算數比率雖達98.03%，惟保留數占預算數比率(以下稱保留比率)亦達60.87%。茲說明如下：

(一)截至113年底，賦稅署補助辦理地方稅稽徵機關公有建築物耐震能力補強計畫保留比率高逾60%，主要係部分建物補強工程尚未完工或驗收致需予以保留

1. 賦稅署辦理「城鄉建設-公共服務據點整備」補助地方政府所屬地方稅稽徵機關辦公廳舍耐震能力補強工程共11件，其中補助新北市、高雄市、臺南市、花蓮縣各1件，苗栗縣5件及屏東縣2件，核定補助數1億580萬2千元；截至113年底，決算數為1億577萬9千元，惟除新北市及高雄市等2件工程已完成外，其餘9件工程尚未完工或驗收致需予以保留，保留數為6,567萬8千元，保留比率達60.87%(詳表1)。
2. 據賦稅署說明，上述9件工程保留原因係受工程多次流標致影響後續施工進度，其中花蓮縣補強工程於113年12月間竣工，惟尚未辦理驗收；而臺南市及苗栗縣分別於113年6月及9月簽約，迄113年底尚在履約；至屏東縣則於113年12月底決標、114年1月始簽約。以上，多項工程因流標致施工進度延後，允宜督促受補助之地方政府儘速完成地方稅稽徵機關辦公廳舍耐震能力之補強，俾提升公有建築物安全。

(二)迄114年8月底，9件保留工程仍尚待執行，允宜督促積極辦理驗收結算，並掌握工程進度儘速如質辦理

1.據賦稅署提供9件保留工程之執行，迄114年8月底執行數共4,999萬1千元，占保留數比率76.12%，其中花蓮縣補強工程於114年1月驗收合格、同年6月技服案亦驗收合格，而臺南市及苗栗縣則分別於114年5月驗收合格及於同年7月辦理複驗程序，以上工程均俟結算後撥付餘款；至屏東縣施工進度為66.69%，將俟工程進度撥付補助款(詳表1)。

2.鑒於公有建物耐震力補強有助提升建築物耐久性及保障使用者安全，爰對已完工尚未驗收者，允宜督促儘速辦理結算、付款，至對尚未完工者，則宜促其如質積極辦理。

表1　賦稅署前瞻第4期特別預算補助及執行概況表　單位:新臺幣千元

補助案工程名稱	特別決算數			迄114年8月底保留數執行情形	
	實現數	保留數	決算數	執行數	執行狀況
新北市稅捐處新莊分處補強工程	10,669	-	10,669	未保留	
高雄市稅捐處岡山分處補強工程	605	-	605		
臺南市財政稅務局新營分局補強工程	2,754	7,005	9,759	6,427	已於114年5月29日驗收合格，俟結算後撥付餘款
苗栗縣稅務局總局及竹南分局等5件補強工程	11,700	32,330	44,030	26,559	已於114年5月5日完工，於同年7月28日辦理複驗程序，俟結算後撥付餘款
屏東縣財稅局等2件補強工程	-	24,716	24,716	17,005	截至114年7月20日工程進度66.69%，後續按工程進度撥付補助款
花蓮縣稅務局補強工程	14,373	1,627	16,000	-	已於114年1月9日驗收合格，同年6月25日技服案亦驗收合格，俟結算後撥付餘款
合計	**40,101**	**65,678**	**105,779**	**49,991**	

說　　明：決算數=實現數+保留數。
資料來源：賦稅署提供。

綜上，迄113年底，賦稅署於前瞻第4期特別預算所編補助

地方稅稽徵機關公有建築物耐震能力補強計畫保留比率高達60.87%，然截至114年8月底，上述保留工程仍未完成，允宜督促掌握工程進度並如質積極辦理。

（分機：8655歐婉如）