中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告評估報告

中央政府前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第 4 期特別決算，歲入預算無列數，歲出預算數 2,098 億 3,255 萬 5 千元，歲入及歲出決算審定數分別為 3 億 1,960 萬 1 千元及 2,070 億 3,530 萬 4 千元。謹就下列機關歲出預算執行情形分別評估如下：

第 8 款、勞動部主管

前瞻第 4 期特別決算勞動部主管歲入無列數，歲出法定預算數 1,400 萬元，由勞動部編列，執行結果，歲出決算審定數 1,400 萬元全數為保留數。謹評析如後：

一、勞動部補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，因多次流標迄 113 年底全數予以保留，允宜強化督導控管機制，俾工程儘速如質完工

勞動部於前瞻第 4 期特別預算「城鄉建設」計畫編列 1,400 萬元，係補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程(以下簡稱勞工育樂中心耐震補強工程)，執行結果，全數轉入應付保留數，主要係採購作業多次流標，計畫進度延後所致(詳表 1)。

勞動部對地方政府於 88 年 12 月 31 日前建造，並於 111 年 12 月 31 日(含)以前於「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」登錄在案之勞工行政公有建築物，辦理耐震補強、拆除或拆除重建等計畫之審核及補助作業，其於 112 年 7 月 31 日核定補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，並於核定函敘明：「期程方面請預為規劃儘早啟動，本案工程應於 112 年下半年提前辦理委託設計監造招標作業，至遲於 113 年底完成建築物耐震補強為目標，以維護公共安全。」該工程於 113 年 3 月 13 日完成

細部設計，惟因營建物價波動及原物料短缺致 6 次流標，嗣經修正工程預算金額及工期等，於 113 年 11 月 26 日始決標，並於 114 年 1 月 15 日開工，預計同年 9 月 28 日竣工，惟截至 114 年 10 月 16 日尚未完工。

綜上，勞動部補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程 1,400 萬元，惟因營建物價波動及原物料短缺，經多次流標後，迄至 113 年 11 月底始決標，致所編預算全數保留、未能依限完成，允宜強化督導控管機制，俾工程儘速如質完成。

表 1　前瞻第 4 期特別預算勞動部補助地方政府計畫經費執行情形表

單位：新臺幣千元；%

縣市別	核定補助計畫數	核定補助計畫金額	前瞻第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數	占比	應付保留數	占比
新竹市	1	14,000	14,000	-	-	14,000	100.00

資料來源：摘自審計部 112 至 113 年度中央政府第 4 期特別決算審核報告，頁戊-27。

（分機：1915 楊莉敏）