財政部主管113年度單位決算評估報告

三、113年度辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」執行進度未如預期，並經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜檢討改善，俾儘速如質完成

關務署及所屬(下稱關務署)113 年度於「關稅業務－查緝業務」下編列「基隆關西16私貨倉庫新建計畫(108至114年度)」第5年經費，法定預算數為1億7,076萬元，加計以前年度保留數9,293萬元，可支用數合計2億6,369萬元，113年度執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%。經查：

(一)「基隆關西16 私貨倉庫新建計畫」內容與修正計畫概述

關務署基隆關原西16私貨倉庫存放高達2萬公斤待銷毀之農藥、冷媒等危險物品、非法空氣槍及毒品先驅原料等刑事證物，因該私貨倉庫老舊且樑柱腐蝕嚴重，倉庫結構安全性堪慮，恐有公共危險及污染周遭環境之虞，108年7月經行政院核定辦理「基隆關西16私貨倉庫新建計畫」(下稱本計畫)，總經費2億6,106萬8千元，執行期程108至112年度，108年度未編列相關經費，109至111年度合計編列1億2,806萬9千元，嗣考量執行進度、營建物價上漲及業務需要，修正計畫報經行政院於111年6月核定延長執行期程至114年度，總經費增加為4億164萬5千元，而112年度亦暫緩編列經費。

(二)113年度本計畫執行進度未如預期，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙

揆本計畫113年度可支用數計2億6,369萬元，截至113年底止，執行數1億1,463萬6千元，占可支用數比率43.47%(詳表1)，另迄113年底實際計畫進度84.32%，亦未達原定90%之計畫進度，嗣經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙。詢據

該署說明略以，本計畫初期因代辦廠商未依原核定期程作業，開工後又遇舊庫結構不穩，為維護拆除作業人員安全須先補強後始可拆除、新建工程基地下層須加設基樁及基隆天候不佳影響灌漿工程等因素，致進度未符預期，經該署 113 年度自行管制個案計畫評核結果為乙，嗣已密集協調代辦廠商，請其督促得標廠商積極趕辦，以提升工程效率。

表 1 本計畫 109 至 113 年度執行概況表　　單位：新臺幣千元；%

項目\年度	109	110	111	112	113
預算數(1)	3,785	62,476	61,808	0	170,760
上年度保留數(2)	0	3,785	65,738	122,603	92,930
當年度可支用數(3=1+2)	3,785	66,261	127,546	122,603	263,690
執行數(4)	0	523	4,943	29,673	114,636
預算執行率(5=4/3*100%)	0	0.79	3.88	24.20	43.47

資料來源：關務署。

綜上，為強化緝獲私貨存儲安全，關務署自 108 年度起執行基隆關西 16 私貨倉庫新建計畫，惟因執行進度落後、營建物價上漲及業務需要等因素，經行政院 111 年 6 月核定修正計畫將辦理期程延至 114 年度，總經費增加為 4 億 164 萬 5 千元，而 113 年度再因執行進度未如預期，經該署自行管制個案計畫評核結果為乙，允宜加強控管落實執行，俾儘速如質完成。

（分機：8661 鄧凱文）