國立故宮博物院113年度決算評估報告

國立故宮博物院(以下簡稱故宮)113 年度歲入決算數 5 億 1,047 萬 9 千元，較預算數 4 億 2,946 萬 4 千元，增加 8,101 萬 5 千元(預算達成率 118.86%)；歲出決算數 25 億 339 萬 8 千元，較預算數 25 億 3,936 萬 9 千元，減少 3,597 萬 1 千元(預算執行率 98.58%)。

故宮文物藝術發展基金(以下簡稱故宮文物基金)113 年度決算賸餘 4,570 萬 2 千元，較預算賸餘 4,028 萬 8 千元，增加 541 萬 4 千元(增加 13.44%)。謹就故宮及故宮文物基金 113 年度決算評估如下：

二、113年度「新故宮計畫」保留數占可支用預算數比率略高，允宜確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工

故宮 113 年度「新故宮計畫」編列 12 億 9,908 萬 2 千元，決算數 15 億 1,847 萬 8 千元(含執行以前年度保留數)。經查：

(一)「新故宮計畫」第3次修正後總經費增為107.47億元，計畫期程屆期日延至116年度

行政院 106 年核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」(以下簡稱新故宮計畫)，計畫期程 107 至 112 年度，總經費 101 億元，主要係辦理圖書文獻大樓與研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程等，以強化故宮北院與南院軟硬體設施及服務品質，並推動故宮公共化及營造世界級觀光亮點。惟本計畫因部分項目遇有推動困難、配合工程先期規劃結果、原物料價格上漲等因素，分別於 108、110、111 年辦理修正計畫，第 3 次修正後，總經費增為 107.47 億元，計畫期程屆期日延至 116 年度。

(二)113年度決算保留數比率略高，允宜確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工

113 年度「新故宮計畫」決算數為 15 億 1,847 萬 8 千元，

惟其中保留數3億3,332萬5千元,占可支用預算數之21.95%,尤以故宮國寶文物修復展示館建設計畫保留比率最高，達44.21%(詳表1)，預算執行進度容待加強。詢據故宮表示，「新故宮計畫」保留數逾二成之原因，主要係因圖書文獻大樓及研究大樓整建工程、故宮國寶文物修復展示館建置計畫工程依契約規定支付之工程預付款尚未轉正所致，另故宮獨立展櫃設計製作案，因配合圖書文獻大樓展場空間整體美學選色評估作業，尚待打樣驗收後依約交付展櫃，允宜依實際執行情形辦理會計帳務轉正相關作業，並確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工。

表1　113年度「新故宮計畫」預決算情形概況表　單位：新臺幣千元；%

分項計畫	可支用預算數	決算數				保留數占可支用預算數之比率
		實現數	應付數	保留數	合計	
故宮北部院區整(擴)建計畫	724,977	720,186	0	4,791	724,977	0.66
故宮國寶文物修復展示館建設計畫	713,428	397,987	0	315,441	713,428	44.21
博物館群國際觀光網絡系統建置計畫	80,123	66,980	0	13,093	80,073	16.34
合計	1,518,528	1,185,153	0	333,325	1,518,478	21.95

資料來源：故宮提供，本中心整理。

綜上，113年度「新故宮計畫」決算保留比率逾二成，允宜依實際執行情形辦理會計帳務轉正相關作業，並確實控管計畫執行進度，以利如期如質完工。