考試院及所屬113年度單位決算評估報告

一、考選部賡續辦理「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設」計畫，113年度預算保留比率偏高，允宜加強工程進度及成本管控，俾如期如質完工

考選部113年度於「一般建築及設備」工作計畫項下之「營建工程」預算數2,393萬4千元，係辦理國家考試闈場及數位多功能考場大樓之建築工程設計、樹木移植及工程專業代辦等作業；決算數2,393萬4千元，執行率100%，其中實支數1,246萬9千元，保留預算1,146萬5千元，預算保留比率47.90%。經查：

(一)賡續辦理「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設」計畫，並調增總經費及延長期程

考選部因應國家考試數位化發展趨勢，建置設備完善場地，並將新式科技導入多元化考試，強化評量之信度與效度，以提升國家考試安全性與公信力。該部預計辦理「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設」計畫(以下稱本計畫)，建置包括地上13層與地下3層，共計16層鋼筋混凝土構造辦公大樓，導入通用化設計概念，全面性考量所有使用者需求，符合不同考試及特殊應考人個別化需求；並將設置數位化與資訊化國家考試闈場，提供優質合宜且隱密之審題空間及闈務作業環境，以提升試題品質，該工程委託內政部國土管理署辦理工程專業代辦採購。本計畫期程為112至117年度，分6年辦理，原工程總經費10億8,427萬6千元，近年因營建原物料上漲及勞動成本提高等因素，該計畫分別於112年1月及113年12月歷經2次修正，總經費調增為19億5,264萬元，計畫期程則延長至118年度，各年度預算配置詳表1。

表 1 考選部「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設」計畫各年度經費需求配置表

單位：新臺幣千元

成本項目	工程費	分年經費						
		112 年度	113 年度	114 年度	115 年度	116 年度	117 年度	118 年度
一、工程建造費	1,874,100	8,366	23,934	131,690	403,043	468,493	486,801	351,773
1. 直接工程成本	1,309,000	1,057	1,200	91,410	274,890	340,340	366,520	233,583
2. 間接工程成本	131,210	7,309	22,734	15,681	19,681	19,681	11,809	34,315
3. 工程預備費	143,990			13,200	35,997	35,997	35,997	22,799
4. 物價調整費	289,900			11,399	72,475	72,475	72,475	61,076
二、其他費用	78,540							78,540
1. 水電外線補助費	13,090							13,090
2. 事務機器設備費	65,450							65,450
合計	**1,952,640**	**8,366**	**23,934**	**131,690**	**403,043**	**468,493**	**486,801**	**430,313**

資料來源：考選部提供。

(二)113 年度預算保留比率偏高，允宜加強工程進度及成本管控

本計畫主要辦理工作項目包含委託規劃設計作業(1,511 萬 5 千元)、基地內植栽移植作業(120 萬元)、基地地質鑽探作業(63 萬元)及委託內政部國土管理署辦理全程專業代辦業務(698 萬 9 千元)，113 年度預算數為 2,393 萬 4 千元，實現數 1,246 萬 9 千元，預算實現率 52.10%，保留預算 1,146 萬 5 千元，預算保留比率 47.90%，容有偏高。爰該部允宜積極督導代辦機關妥適管控工程進度並注意營建成本管理，以改善預算執行效率。

綜上，考選部 113 年度賡續編列「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設」計畫經費，以支應建築工程代辦費、工程費及委外技術服務等相關費用，惟本計畫因應營建原物料上漲及勞動成本提高已調修 2 次工程總經費，且 113 年度預算實現率偏低，允宜加強工程進度及成本管控，俾大樓工程能如期如質完竣。