中央研究院113年度決算評估報告

中央研究院(以下簡稱中研院)113年度歲入決算數1億5,100萬5千元，較預算數1億4,790萬1千元，增加310萬4千元(達成率102.10%)；歲出決算數132億459萬4千元，較預算數134億9,629萬4千元，減少2億9,170萬元(執行率97.84%)。

中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)113年度基金來源決算數42億7,602萬1千元，較預算數41億8,361萬7千元，增加9,240萬4千元；基金用途決算數42億4,666萬6千元，較預算數41億5,345萬7千元，增加9,320萬9千元；本期決算賸餘2,935萬5千元，較預算數3,016萬元，減少80萬5千元。謹就中研院及科研基金113年度決算評估如下：

一、南部院區綜合規劃計畫預算保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利如質完工

113年度中研院「南部院區」計畫預算數8億2,038萬元，決算數8億974萬4千元(含實現數3億8,384萬7千元，保留數4億2,589萬7千元)，執行率98.70%(含保留數)。經查：

(一)南部院區綜合規劃計畫因多次流標及缺工缺料、原物料上漲等因素影響，計畫期程展延至113年度

行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域依南部地區發展特色及中研院願景進行規劃，設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸；嗣行政院於106年7月14日核定「中央研究院南部院區綜合規劃」，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將中研院既有研究能量於南、北院區進一步擴張。復因近年來國際間量

子科技快速發展，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」以推動我國量子科技研究領域之發展，再予調整研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效；惟因工程標案多次流標，及營造業缺工缺料、營建物價上漲等因素，「南部院區綜合規劃」已 4 次修正計畫，計畫屆期日由 110 年度展延至 113 年度。

(二)南部院區綜合規劃計畫保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工

中研院 113 年度南部院區綜合規劃計畫可支用預算數 5 億 918 萬 2 千元，決算數 5 億 907 萬 7 千元，惟保留數為 2 億 6,860 萬 5 千元(詳表 1)，占可支用預算數之 52.75%，主要係研究大樓 II 及綜合大樓之施工廠商於 113 年 11 月向行政院公共工程委員會提出履約爭議，尚待調解結果始得辦理後續工程結算作業等；至研究大樓 II 量子實驗室之統包工程因涉各項管線、大型廠務系統建置等複雜工程，需審慎施工及檢測，爰有逾期情形。允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利儘速如質完工。

表 1　105 至 113 年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算情形表

單位：新臺幣千元

年度	可支用預算數			決算數			
	以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	保留數	合計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	0	25,169	1,487,000
107	25,169	246,014	271,183	69,938	0	201,245	271,183
108	201,245	1,090,450	1,291,695	368,338	0	923,356	1,291,695
109	923,356	986,961	1,910,317	1,353,285	0	557,032	1,910,317
110	557,032	685,636	1,242,668	574,315	0	668,354	1,242,668
111	668,354	724,200	1,392,554	701,066	0	691,472	1,392,539
112	691,472	407,615	1,099,087	703,715	0	395,372	1,099,087
113	395,372	113,810	509,182	240,473	0	268,605	509,077

說　　明：1.保留數含以前年度預算保留。

2.細數之和與合計數或略有差異，係四捨五入關係。

資料來源：中研院提供。

綜上，南部院區計畫因多次流標及缺工缺料等問題，屆期日展延至 113 年度，惟 113 年度預算保留數偏高，允宜儘速完成履約爭議調解並督促廠商加速趕工，以利儘速如質完工。