內政部主管113年度單位決算評估報告

內政部主管包括內政部、國土管理署及所屬(下稱國土管理署)、警政署及所屬(下稱警政署)、中央警察大學、消防署及所屬(下稱消防署)、國家公園署及所屬(下稱國家公園署)、移民署、建築研究所、空中勤務總隊等9個機關，113年度主管歲入預算數32億8,320萬5千元，決算審定數49億5,351萬7千元，較預算數增加16億7,031萬2千元(增幅50.87%)；主管歲出預算數1,120億843萬元，決算審定數1,063億6,272萬元，較預算數減少56億4,571萬元，執行率94.96%。謹就內政部主管113年度單位決算評析如下：

二、國土管理署推動下水道業務，惟部分市縣污水下水道普及率偏低，或雨水下水道圖資數位化未盡完善，允宜督促並輔導研謀改善

國土管理署為辦理污水下水道第6期建設計畫、都市總合治水建設計畫等下水道管理及推動之建設計畫，113年度於「下水道管理業務」編列186億7,357萬1千元，決算數180億5,463萬2千元。經查：

(一)「污水下水道第6期建設計畫」將用戶接管戶數列為績效指標

我國81年起辦理污水下水道各期建設計畫，目前已完成第1至5期計畫，其中國土管理署辦理「第5期污水下水道建設計畫」(104至109年)係設定每年增加1.5%公共污水下水道用戶接管普及率為績效指標。至於污水下水道第6期建設計畫(110至115年度)之績效指標，係以每年接管公共污水下水道用戶13萬戶為目標(以107年底全國戶數為基準，相當於每年提升公共污水下水道普及率1.5%)，預計至115年底公共污水下水道普及率達46.00%，以此往前推算113年底公共污水下水道普及率應為43.00%(46%-1.5%×2年)。

(二)113 年度公共污水下水道實際接管戶數雖達目標值,惟部分市縣普及率仍低

依國土管理署提供資料,113 單年之全國公共污水下水道用戶目標接管戶數為 13 萬 7,860 戶，實際接管戶數 15 萬 5,769 戶，已達 113 年度之預定目標，且各市縣 113 單年之實際接管戶數亦均達目標值。惟就公共污水下水道普及率而言,113 年底全國普及率僅 42.82%,與 113 年底推算應 43.00%之普及率目標相較，仍有待提升；另就各市縣分析，除臺北市普及率較高(88.20%)外，其餘市縣均低於八成，其中 17 個市縣低於全國平均值 42.82%，而彰化縣(4.40%)、雲林縣(5.13%)、嘉義縣(9.06%)、臺東縣(4.73%)及澎湖縣(4.68%)等 5 縣甚未達一成(詳表 1)，污水下水道普及率偏低。

表 1　113 年度各市縣公共污水下水道用戶接管戶數與普及率情形表

單位：戶數；%

縣市別	113 單年 目標接管戶數	113 單年 實際接管戶數	113 年底 普及率	累計接管戶數
新北市	25,000	33,278	72.23	1,238,664
臺北市	12,000	15,928	88.20	947,012
桃園市	22,000	23,283	26.23	246,325
臺中市	18,000	20,045	27.01	299,471
臺南市	12,450	13,181	28.97	216,210
高雄市	19,264	19,264	50.93	597,034
宜蘭縣	1,500	1,587	35.60	65,544
新竹縣	6,600	7,342	29.73	68,522
苗栗縣	1,500	1,671	28.62	58,652
彰化縣	1,137	1,137	4.40	18,542
南投縣	3,551	3,551	10.62	19,525
雲林縣	250	410	5.13	13,001
嘉義縣	423	423	9.06	17,154
屏東縣	1,997	1,997	14.63	44,402
臺東縣	593	593	4.73	4,055
花蓮縣	905	905	39.05	50,887
澎湖縣	833	836	4.68	2,051
基隆市	2,069	2,069	44.38	72,255
新竹市	3,038	3,038	22.56	41,435

縣市別	113 單年 目標接管戶數	113 單年 實際接管戶數	113 年底 普及率	累計接管戶數
嘉義市	3,800	4,254	14.33	15,085
金門縣	800	827	40.34	18,158
連江縣	150	150	61.87	2,411
合計	**137,860**	**155,769**	**42.82**	**4,056,395**

資料來源：國土管理署。

(三)部分地方政府雨水下水道圖資數位化未完善，容待督促積極辦理

為因應環境變遷及科技趨勢，改善都市地區淹水，並維持雨水下水道系統抽排功能發揮，健全都市治水防災預警應變系統等，行政院於 110 年 5 月核定「都市總合治水建設計畫(111 至 115 年度)」(以下簡稱「都市總合治水建設計畫」)，以都市總合治水建設、都市跨域防洪、重要設施保全及科技防災運用等方式，逐年改善提升各都市防洪保護標準。該計畫期程 111 至 115 年度、計畫總經費 16 億 8,680 萬 7 千元，辦理項目包含 1.都市總合治水管理平臺建置等；2.智慧警戒系統及都市水情監測；3.都市總合治水計畫相關法規調適、防災整備及非工程措施等；4.淡水河流域抽水站公共建設。

「都市總合治水建設計畫」主要透過各類防災科技之運用，規劃辦理進行都市總合治水建設，而雨水下水道為都市防洪基礎建設，其完整圖資數位化為規劃都市防洪藍圖之重要參考資料。據國土管理署表示，為督促各地方政府完善雨水下水道圖資資料庫，於 109 年及 110 年間辦理「雨水下水道資料庫業務評核」，鼓勵地方政府建置下水道圖資資料庫，並輔導圖資更新、加值應用作業，後續為擴大效用，於 112 年開始將資料庫評核納入雨水訪評，俾督促各地方政府兼顧雨水下水道設施維護、圖資管理及 GIS 系統應用，據國土管理署提供資料，全國雨水下水道圖資數位化比率由 107 年度之 93.89%，提升至 113

年底之 96.06%，惟部分地方政府圖資仍未能完整數位化，包括南投縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市及連江縣等(詳表 2)，容待賡續督促各地方政府儘速辦理雨水下水道普查與資料庫建置工作，並進行資料庫之全面清整及加強系統資料檢核作業，俾作為都市防洪藍圖之重要參考資料。

表 2　截至 113 年底我國雨水下水道圖資數位化未完善之縣市政府一覽表

單位:%

年度	107	108	109	110	111	112	113
南投縣	64	65	66	67	80	94	81
屏東縣	83	90	90	90	90	90	86
花蓮縣	35	35	35	35	35	35	35
基隆市	58	58	59	59	59	59	81
連江縣	0	0	0	0	0	0	55
全國	**93.89**	**94.02**	**94.25**	**94.29**	**94.35**	**95.37**	**96.06**

資料來源：國土管理署提供。

綜上，國土管理署辦理下水道管理業務，惟 113 年底全國公共污水下水道普及率僅 42.82%，其中彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣及澎湖縣等 5 縣甚且未達一成，均有待改善；另部分地方政府雨水下水道圖資數位化尚未完善，為利總合治水建設之規劃，允宜賡續督導並研謀改善策略，以發揮計畫綜效。

（分機：1911 劉雲霞）