內政部主管113年度單位決算評估報告

內政部主管包括內政部、國土管理署及所屬(下稱國土管理署)、警政署及所屬(下稱警政署)、中央警察大學、消防署及所屬(下稱消防署)、國家公園署及所屬(下稱國家公園署)、移民署、建築研究所、空中勤務總隊等9個機關，113年度主管歲入預算數32億8,320萬5千元，決算審定數49億5,351萬7千元，較預算數增加16億7,031萬2千元(增幅50.87%)；主管歲出預算數1,120億843萬元，決算審定數1,063億6,272萬元，較預算數減少56億4,571萬元，執行率94.96%。謹就內政部主管113年度單位決算評析如下：

六、移民署「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」經3次修正並展延期程及增加總經費，且截至113年度累計預算執行率僅41.89%，未及五成，允宜檢討精進措施，俾使工程儘速如質完成

移民署「入出國及移民管理業務-執行外來人口管理服務及違法調查處理業務」項下「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」截至113年度已編列預算數1億8,530萬5千元，累計執行數7,763萬元，累計預算執行率為41.89%。經查

(一)「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」經3次修正且展延期程及增加總經費

據移民署提供資料，該署南區事務大隊所屬單位包含雲林縣以南、臺東縣及金門縣等8市縣之服務站、專勤隊及收容所，目前與高雄市專勤隊合署辦公廳舍係58年落成之老舊建物，面臨長期漏水、設施老舊、整修不易及空間嚴重不足等問題，影響勤(業)務運作及機關形象甚鉅。為執行外來人口管理工作，並因應新興任務需要，亟需新建符合使用需求之多功能空間辦公大樓，以維護勤務安全、改善同仁辦公環境及為民服務品質，

爰該署研訂該中長程計畫，辦理辦公廳舍新建作業。

前揭計畫原經行政院108年6月27日核定，且自核定後分別於110、111及113年辦理3次計畫修正，總經費由1億8,689萬6千元增為4億9,234萬4千元，計畫期程由5年延長至8年（詳表1），且計畫修正原因及內容雷同，包括營造業嚴重缺工、無廠商投標而流標情形、基於施工安全考量、加強鄰房之保護及因應不可預見之風險與未來物價波動等，惟前揭計畫修正原應於計畫研擬階段即予以縝密周延考量，為避免日後該計畫及類此計畫重複發生此情形，允宜檢討改進措施，俾使工程儘速如質完成。

表1　「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」3次修正依據、期程及總經費需求、變更原因彙整表　　單位：新臺幣千元

計畫（修正）/行政院核定日期	期　　程/（年度）	總經費需求	計畫變更原因
原核定計畫/108年6月27日	原定5年/（108至112）	186,896	原核定計畫，尚無變更原因及內容。
第1次修正/110年4月15日	維持為5年/（109至113）	251,624	受到營建大宗物資價格大幅成長及營造業嚴重缺工等諸般因素影響，調增地質改良費及捷運安全影響評估施工經費。
第2次修正/111年6月8日	修正為6年/（109至114）	391,514	因無廠商投標而進行流標，爰修正計畫及調增總經費。
第3次修正/113年8月9日	修正為8年/（109至116）	492,344	基於施工安全性考量，加強鄰房保護措施，辦理基礎工程變更設計，並考量經多次流標，始於112年8月14日決標，且為因應不可預見之風險及未來物價波動等情形調增經費及期程。

資料來源：移民署提供；本中心整理。

(二)該中長程計畫多年度均保留經費，且113年度預算執行率僅41.89%，允宜強化預算執行控管，以發揮預算效益

參據移民署歷年決算書內容可悉，該計畫109至113年度均辦理保留經費，109年度保留原因為該案尚在辦理細部設計審

查及審議複審階段，因未達原定規劃付款條件，未及於年度內執行完成所致；至 110 至 112 年度保留原因則因工程採購案於 110 至 112 年度間多次流標，嗣後雖經決標，復因排除施工障礙等因素而於 112 年底停工，致未達工程原定進度，爰辦理保留工程管理費及代辦機關代辦採購專案作業費；又該工程於 113 年度 4 月復工，肇致工程進度延宕，113 年度除延續前揭年度保留經費原因外，另增加保留公共藝術設置費。該計畫迄 113 年度已編列預算數 1 億 8,530 萬 5 千元，累計執行數 7,763 萬元，累計預算執行率為 41.89%，未及五成，預算執行未如預期，允宜強化預算執行控管，研謀檢討改善，以發揮預算效益。

綜上，「南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程計畫」經 3 次修正並展延期程及增加總經費，且 113 年度累計預算執行率僅 41.89%，未及五成，預算執行未如預期，又多年度均保留經費，允宜優化計畫先期作業並強化執行控管，研謀檢討改善，以發揮預算效益，俾使計畫儘速如質順利推動。

（分機：1930 鮑夏明）