

環境部主管非營業特種基金 114 年度預算評估報告

環境部主管基金包括特別收入基金性質之環境保護基金，以及信託基金性質之資源回收管理基金、清潔人員執行職務死亡濟助基金(以下簡稱濟助基金)。環境保護基金係由 6 項分基金組成，包括空氣污染防治基金(以下簡稱空污基金)、資源回收管理基金(以下簡稱回收基金)、土壤及地下水污染整治基金(以下簡稱土污基金)、水污染防治基金(以下簡稱水污基金)、環境教育基金(以下簡稱環教基金)及溫室氣體管理基金(以下簡稱溫管基金)。謹就各基金 114 年度預算評估如次：

八、補助地方環境保護機關辦理資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫，截至 112 年底止完成率僅 5 成餘，其中不乏迄未完成招標之工程補助案，預算允依執行能量妥為檢討編列

資源回收管理基金 114 年度預算案於「資源回收管理計畫-04 補助及獎勵回收清除處理暨再生利用」業務計畫編列「捐助、補助與獎助」4 億 9,000 萬元，用以辦理執行機關資源回收貯存場優化暨細分類場興建、換購低污染資源回收車輛。其中 2 億 7,000 萬元係用於「113 至 116 年度環境部資源循環署補助直轄市、縣(市)環境保護機關辦理資源回收貯存場優化、遷場暨細分類廠興建計畫」(以下稱本計畫)。經查：

(一)截至 112 年底止，已核定之補助案完成率僅 5 成餘，且其中尚有截至 113 年 8 月底止迄未完成招標之工程補助案

為持續推動地方執行機關強化資源回收貯存場基礎設施及提升回收物料分類效率與品質，提升亟待改善場域作業環境且朝向區域整合，回收基金於「環境保護機關辦理資源回收貯存場優化計畫(108 年 12 月 6 日起至 112 年 12 月 31 日止)」、「環境保護機關辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫(108 年 8 月 27 日起至 112 年 12 月 31 日止)」兩項計畫(以下簡稱前期計

畫)112 年度屆期後，賡續辦理本計畫。

揆前期計畫之辦理情形，108 至 112 年度共核定補助 20 個地方政府共 121 案（規劃設計案 66 案、工程案 48 案、機具設備採購案 7 案），包括辦理興建計畫 35 案及優化計畫 86 案，截至 112 年底計畫屆期時已完成 66 案，執行中共 50 案，另有 5 案未能完成即撤案，完成率僅 54.55%，致核定補助金額共 11 億 1,380 萬元，至計畫屆期僅撥付共 1 億 5,740 萬元，占核定補助金額 14.13%¹，執行進度未如預期。另前揭 48 項工程補助案中，截至 113 年 8 月底止尚未完工者尚有 18 案，其中不乏迄未完成招標者共 8 案，占未完工案件之 44.44%。據該基金說明，主要除因近年營建材料上漲，致使市場價格波動變化及缺工缺料情形外，另有部分工程未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工程及契約書圖規定不合理等，導致招標不順利所致。

(二)自 109 年度起持續補助地方環保資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫，惟核有預算未依執行量能妥為編列之情事

復檢視回收基金前揭相關計畫預算執行情形，前期計畫 109 至 112 年度預算共編列 9 億 9,709 萬元，112 年度計畫屆期累計執行 4 億 7,804 萬 5 千元，執行率僅 47.94%，未及 5 成；至本計畫 113 年度預算編列 3 億 2,000 萬元，截至 8 月底止執行數 4,501 萬 6 千元，占預算編列數比率復下降至 14.07%(詳表 1)。自前期計畫分別於 108 年 5 月及 12 月核定後，截至 113 年 8 月底止，執行期間已逾 5 年，執行進度皆未能如期，預算亦未依執行量能妥為編列。又據該基金表示，113 年度未及執行之預算將移至 114 年度賡續執行，基此，114 年度預算案編列 2 億 7,000 萬元是否妥適，容待依其執行量能妥為檢視調整。

¹ 參審計部，「111 年度中央政府總決算審核報告(非營業部分)」，頁乙-351。

表 1 108 至 113 年度資源回收管理基金補助地方環保資源回收貯存場優化暨細分類廠興設計畫之相關計畫預算編列與執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫名稱	「環境保護機關辦理資源回收貯存場優化計畫」、「環境保護機關辦理資源回收貯存場暨細分類廠興設計畫」 (108 至 112 年度)	「113 至 116 年度環境部資源循環署補助直轄市、縣(市)環境保護機關辦理資源回收貯存場優化、遷場暨細分類廠興設計畫」 (113 年 1 至 8 月)
累計預算編列數	997,090	320,000
累計執行數	478,045	45,016
累計預算執行率	47.94	14.07

資料來源：資源回收管理基金提供，本中心整理。

綜上，資源回收管理基金自 108 年度起持續藉由補助地方政府辦理資源回收貯存場優化與遷廠及興建細分類場，增加地方政府資源回收分類項目與提升分類物之價值，並進行既有貯存場之環境改善工作，以翻轉髒臭印象，惟截至 113 年 8 月底止進度多有落後，預算執行亦未能如期，113 年度迄 8 月底止執行數占預算編列數僅 14.07%，爰 114 年度預算案賡續編列 2 億 7,000 萬元，仍允待依實際執行量能妥為檢討編列。