

## 文化部主管 112 年度決算評估報告

文化部主管 112 年度決算包含文化部本部及文化資產局等 11 個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館 3 個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等 4 個財團法人決算。茲簡述如下：

- (一)公務決算部分：文化部主管 112 年度歲入決算審定數 4.1 億元，較法定預算數 2.36 億元增加 1.74 億元，達成率 173.58%；歲出預算數 210.21 億元，決算審定數 207.18 億元，執行率 98.56%。
- (二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金 112 年度收入決算數 8.84 億元，較預算數 8.06 億元增加 0.78 億元，達成率 109.68%；支出決算數 7.56 億元，較預算數 9.52 億元減少 1.96 億元，執行率 79.41%。文化發展基金 112 年度基金來源決算數 1.45 億元，較預算數 2.5 億元減少 1.05 億元，達成率 58%；基金用途決算數 0.36 億元，較預算數 2.29 億元減少 1.93 億元，執行率 15.72%。
- (三)財團法人部分：
1. 國家文化藝術基金會 112 年度決算收入總額 5.81 億元，支出總額 5.13 億元，總收支相抵後本期賸餘 0.68 億元。
  2. 中央通訊社 112 年度決算收入總額 5.39 億元，支出總額 5.38 億元，總收支相抵後本期賸餘 0.01 億元。
  3. 中央廣播電臺 112 年度決算收入總額 5.41 億元，支出總額 5.81 億元，總收支相抵後本期短絀 0.4 億元。
  4. 公共電視文化事業基金會 112 年度決算收入總額 34.6 億元，支出總額 36.09 億元，總收支相抵後本期短絀 1.49 億元。
- 以上文化部主管 112 年度決算謹評估如下：

## 二、華山 2.0 文化內容產業聚落發展計畫 112 年度保留數比率高達 6 成，亟待積極完成計畫修正作業，以利後續執行

文化部 112 年度辦理「華山 2.0—文化內容產業聚落發展計畫」(以下簡稱華山 2.0 計畫)編列 3 億 1,190 萬 8 千元，決算數 3 億 1,182 萬 5 千元。茲說明如下：

### (一)該計畫主要係以部分現有基地辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫

按「華山 2.0 計畫」係以現有華山文創園區舊酒類試驗所、原 B/ROT 案共構停車場及周邊延伸空間作為計畫範圍用地，辦理文化內容產業聚落規劃設計、新建工程與軟體營運計畫。其新建工程主要規劃具文化內容中介組織進駐之行政管理、產業支持、公眾展演與生活機能等功能空間，而軟體計畫係補助行政法人文化內容策進院協力扶植內容產業發展，並以軟體先行方式，待硬體興建完成後，具足夠量能進場銜接產業化，以提高產業效益。該計畫總經費 32 億 3,315 萬 9 千元，執行期間為 109 至 113 年度。

### (二)112 年度保留數比率高達 6 成，主要係新建工程量體及空間功能相關規劃設計仍待修正調整，致時程後延

「華山 2.0 計畫」109 至 111 年度已編列 4 億 7,826 萬 9 千元，112 年度續編第 4 年經費 3 億 1,190 萬 8 千元，決算數 3 億 1,182 萬 5 千元，惟保留數達 1 億 8,832 萬 3 千元，占預算數之 60.38%，主要係該計畫基地經臺北市政府 110 年 3 月重新指定為古蹟並擴大古蹟定著範圍，且按行政院 111 年 8、9 月間會議結論為重新檢討新建量體，爰需修正新建工程規劃設計方案以調整空間功能及建物量體，致推遲都市計畫審查掛件、取得建照及提報基本設計等時程。衡酌 111 年 8、9 月間行政院已

決議重新檢討新建量體，然文化部迄 112 年底仍未完成修正計畫，為利後續執行，允宜積極辦理計畫修正。

綜上，文化部辦理「華山 2.0 計畫」，因新建工程量體及空間功能相關規劃設計仍待檢討計畫而時程後延，致 112 年度保留數比率高達 6 成。鑒於該部自行政院 111 年度 8 月會議結論重新檢討新建量體，迄 112 年度尚未完成修正作業，允宜加速辦理，以利後續執行，俾利發揮藝文產業集聚效益。